

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			26,917,500.00	26,902,802.70			6,519,016.70	24.23	20,383,786.00	75.77	14,697.30					
	กิจกรรมหลัก 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว			18,325,000.00	18,325,000.00			4,469,294.00	24.39	13,855,706.00	75.61	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์หัตถ์ศิลป์เมืองสามอ่าว	สนจ.ปช.		4,000,000.00	4,000,000.00	จัดงานเมื่อวันที่ 23 ก.พ.-4 มี.ค.61		2,537,894.00	63.45	1,462,106.00	36.55	0.00					
						อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่าย											
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.วัฒนธรรมจังหวัด		3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		1,311,400.00	38.01	2,138,600.00	61.99	0.00					
	โดยบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม																
	- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			350,000.00	350,000.00	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารรูปเล่ม		0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00					
	- ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ:ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทย			2,400,000.00	2,400,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม - จัดกิจกรรมแล้ว 5 ครั้ง		1,004,400.00	41.85	1,395,600.00	58.15	0.00					
	- ลานกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสัญจร			700,000.00	700,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้ว 3 อำเภอ		307,000.00	43.86	393,000.00	56.14	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 วันรำลึกเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ		2,500,000.00	2,500,000.00	- กำหนดดำเนินการ ภายใน ส.ค.61		0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 4 แขงเรือยาวท่องเที่ยวคลองกุยบุรี	สนจ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		295,000.00	295,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00						
กิจกรรมย่อย 5 เทศกาลหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล			490,000.00	490,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00						
กิจกรรมย่อย 6 เทศกาลประติมากรรมทราย			700,000.00	700,000.00	- เม.ย.61		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00						
กิจกรรมย่อย 7 ถนนสายวัฒนธรรมรำลึกถนนสู่ศึก			590,000.00	590,000.00	- ต.ค-ก.ย.61		0.00	0.00	590,000.00	100.00	0.00						
กิจกรรมย่อย 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดีอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง)		5,800,000.00	5,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		620,000.00	10.69	5,180,000.00	89.31	0.00						
- การไหว้พระพุทธรูปมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด		1,000,000.00	1,000,000.00	กำหนดจัดงาน พ.ค.61 (วันวิสาขบูชา)		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- งานมหกรรมท่องเที่ยวสินค้า Otop และของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561	อ.เมืองประจวบฯ		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง	อ.บางสะพาน		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- งานท่องเที่ยวและของดีบางสะพานน้อย	อ.บางสะพานน้อย		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- วันปีใหม่และของดีทับสะแก	อ.ทับสะแก		100,000.00	100,000.00			100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- กิจกรรมเทศกาลอาหารและของดี กินฟรีที่แหลมกุ่ม			100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมท่องเที่ยว Off Road			100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	- กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย	อ.กุยบุรี		300,000.00	300,000.00			300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- จัดงานมะม่วงและของดีสามร้อยยอด ประจำปี 2561	อ.สามร้อยยอด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- จัดงานท่องเที่ยวเมืองปราณฯ ตำนานเมืองเก่าเล่าขานวัฒนธรรม เลิศล้ำผลิต	อ.ปราณบุรี		700,000.00	700,000.00			220,000.00	31.43	480,000.00	68.57	0.00					
	- เกษตรแฟร์และของดีเมืองหัวหิน	อ.หัวหิน		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2561			300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	- หัวหินรำลึก ประจำปี 2561			1,400,000.00	1,400,000.00			0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00					
	- หัวหินคาร์ตูน 2018 ครั้งที่ 1			300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 9 ศึกวันรำลึกโศกถึงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย		500,000.00	500,000.00	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ	10	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
		ประเทศไทยจังหวัด				กำหนดจัดงาน 15-18 พ.ค.61											
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ			2,199,000.00	2,199,000.00			301,370.00	13.70	1,897,630.00	86.30	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 มหกรรมมหัศจรรย์คลายเครียด	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 บันไหวพระใหญ่สู่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 บันเล่าเรื่องเมืองของขลัง อำเภอหัวหิน			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 บันสืบสานตำนานพร้าหัก อำเภอบางสะพาน			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 บันเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ			200,000.00	200,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาการตลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		599,000.00	599,000.00			301,370.00	50.31	297,630.00	49.69	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใจเป็นสุข - การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร - จัดทำใบประกาศผู้ประกอบการอาหาร - รณรงค์ประชาสัมพันธ์		7 รุ่นๆ ละ 1 วัน 320 คน	336,020.00	336,020.00	1.หัวหิน 90 คน วันที่ 24 พ.ย.60 2.ปราณบุรี 40 คน วันที่ 27 พ.ย.60 3.สามร้อยยอด 40คน/กุยบุรี 20 คน วันที่ 1 ธ.ค. 60 4. เมืองฯ 40 คน วันที่ 7 ธ.ค.60 5.ทับสะแก 30 คน วันที่ 13 ธ.ค.60 6. บางสะพาน 40 คน วันที่ 15 ธ.ค.60 7.บางสะพานน้อย 20 คน วันที่ 14 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง		203,370.00	60.52	132,650.00	39.48	0.00				
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย - ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		1 ครั้ง 320 ใบ แผ่นพับ 1,000 แผ่น ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ 1 ป้าย/เล็ก 7 ป้าย	60,000.00	60,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		60,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		SI-2 4,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	60,000.00	60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		45,000.00	75.00	15,000.00	25.00	0.00				
	- ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		1 ครั้ง /ร้าน	32,000.00	32,000.00	- 1 ม.ค.-31 มี.ค.61		0.00	0.00	32,000.00	100.00	0.00				
	- ตรวจประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจเฉพาะร้านที่ผ่านการรับรอง - จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์ - จัดทิวาสารทำเนียบร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนำซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย		1 ครั้ง/8 วันๆ 6 คน 1 ครั้ง 100 เล่ม	15,520.00 20,000.00 50,000.00	15,520.00 20,000.00 50,000.00	- 20 เม.ย.-29 มิ.ย.61 - 30 ส.ค.61 - ก.ค.-ส.ค.61		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,520.00 20,000.00 50,000.00	100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00				
				262,980.00	262,980.00			98,000.00	37.27	164,980.00	62.73	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานแก่ทีมงานในพื้นที่เป้าหมาย - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ		1 ครั้ง/20 คน	9,500.00	9,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		9,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	2. ร่วมประชุมกับทีมภาคีเครือข่ายพัฒนางานในพื้นที่		2 ครั้งๆละ 20-25 คน	21,500.00	21,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ(พ.ย.-ธ.ค.60)		0.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00					
	3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ - ทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร		1 ครั้ง/130 คน	50,000.00	50,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 1 ธ.ค.60 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 14 ธ.ค.60 - ดำเนินการใน ม.ค.61		40,500.00	81.00	9,500.00	19.00	0.00					
	4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ครั้ง SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	48,000.00	48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		48,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	5. ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย		3 ครั้งๆละ 1 วัน	24,480.00	24,480.00			0.00	0.00	24,480.00	100.00	0.00					
	6. ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย - ถนนอาหารปลอดภัย		1 ครั้งๆ ละ 1 วัน	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
	- ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย					- อ.บางสะพานน้อย วันที่ 9 เม.ย.61											
	7. ตรวจสอบประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทีมจังหวัด		2 ครั้งๆละ 1 วันๆ ละ 10 คน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 17 มิ.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 22 มิ.ย.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
	8. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		แผ่นพับ 2,000 แผ่น ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม	87,500.00	87,500.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	9. จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย แก่ชุมชน/เจ้าของพื้นที่		250 ชุมชน ป้าย GFGT เล็ก 150 ป้าย	10,000.00	10,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 19 ส.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 24 ส.ค.61		0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			2,605,000.00	2,603,000.00			1,216,450.00	46.73	1,386,550.00	53.27	2,000.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการนวดและสปา	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		2,105,000.00	2,105,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,216,450.00	57.79	888,550.00	42.21	0.00				
	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์															
	1.1 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด			319,200.00	319,200.00			113,250.00	35.48	205,950.00	64.52	0.00				
	- การสำรวจและติดตามให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	สถานประกอบการ ในจังหวัด		40,000.00	40,000.00	- ต.ค.60-ม.ค.61		20,000.00	50.00	20,000.00	50.00	0.00				
	- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-ก.พ.61		58,750.00	65.57	30,850.00	34.43	0.00				
	- การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-พ.ค.61		34,500.00	38.50	55,100.00	61.50	0.00				
	- การมอบป้ายรางวัลมาตรฐานฯ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน			100,000.00	100,000.00	- ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00				
	1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ			1,785,800.00	1,785,800.00			1,103,200.00	61.78	682,600.00	38.22	0.00				
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า	2 รุ่นๆละ 60 คน		363,200.00	363,200.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม		363,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย		1 รุ่นๆ ละ 60 คน	464,000.00	464,000.00	ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60-เม.ย.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด - เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60พ.ค.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม		464,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง - พิธีมอบประกาศนียบัตร สรุปลและประเมินผลการอบรม		1 รุ่นๆ ละ 50 คน	958,600.00	958,600.00	- อบรม-มี.ค.61		276,000.00	28.79	682,600.00	71.21	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ออกแบบและพัฒนามรรรจักษ์ OTOF จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	10กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	500,000.00	498,000.00	- จัดประชุมออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าและ วิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 10 กลุ่ม เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมฯ		0.00	0.00	498,000.00	100.00	2,000.00					
	กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย 1 อบรมภาคเอกชน	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1 รุ่นๆละ9 วัน/ 50คน	3,788,500.00	3,775,802.70	- มี.ย.61		531,902.70	14.09	3,243,900.00	85.91	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการ ท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์		3 รุ่นๆละ 4 วัน/50คน	800,000.00	800,000.00	- มี.ย.61		305,600.00	38.20	494,400.00	61.80	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 พัฒนามาตรการด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอาเซียน)		1 รุ่นๆละ 5วัน/60 คน	482,800.00	482,800.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	482,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว		1 รุ่นๆ ละ 4 วัน/60 คน	400,000.00	400,000.00	-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 อบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	สนง.จัดหางานจังหวัด	20 คน	239,000.00	226,302.70	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	226,302.70	100.00	0.00	0.00	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง น้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ป.ภ.จังหวัด	2 รุ่นๆละ 30 คน	599,600.00	599,600.00	- คาดว่าจะดำเนินการปลายเดือน มีนาคม 61 รุ่นแรก 27-30 มี.ค.61 รุ่นที่ 2 คาดว่าต้นเดือนเมษายน 61		0.00	0.00	599,600.00	100.00	0.00					
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการ ท่องเที่ยว			1,990,000.00	1,990,000.00			166,540.00	8.37	1,823,460.00	91.63	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		990,000.00	990,000.00	- ก.ค.61		0.00	0.00	990,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดทำ ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ	สนง.ประชาสัมพันธ์		1,000,000.00	1,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		166,540.00	16.65	833,460.00	83.35	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		2,185,700.00	2,185,684.48	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		40,000.00	1.83	2,145,684.48	98.17	15.52	สป.14/	29 พ.ย.60	30 พ.ย.60	28 มี.ค.61	
	บ้านคลองลอย (ขุดลอก) ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	ประจวบฯ				และแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน							ข.ป.ช.จ.				
	ค่าจ้างเหมา			2,100,100.00	2,100,084.48			0.00	0.00	2,100,084.48	100.00	15.52					
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			85,600.00	85,600.00			40,000.00	46.73	45,600.00	53.27	0.00					
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			45,600.00	45,600.00			0.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00					
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,940,000)			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		1,443,700.00	1,443,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,443,700.00	100.00	0.00	สป.14/	16 ส.ค.61	16 ส.ค.60	15 มี.ค.61	
	โป่งสามสิบ (ขุดลอก) ม.5 ต.ทองมั่งคล อ.บางสะพาน มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,800 ลบ.ม. 1 แห่ง	ประจวบฯ											ข.ป.ช.จ.				
	ค่าจ้างเหมา			1,383,000.00	1,383,000.00			0.00	0.00	1,383,000.00	100.00	0.00					
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			60,700.00	60,700.00			0.00	0.00	60,700.00	100.00	0.00					
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			30,700.00	30,700.00			0.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00					
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,085,400)			30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วย	อ.บางสะพานน้อย	ม. 2 ต.ปากแพรก	487,000.00	455,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		455,000.00	100.00	0.00	0.00	32,000.00	6/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	26 มี.ค.61	
	ตะลุมพุก ม.2 ต.ปากแพรก (งปม.ก่อนโอนย้าย 490,000)																
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลึก 2.00 ม.																

	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาปก	อ.บางสะพานน้อย	ม.9 ต.ทรายทอง	410,000.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 มี.ค.61
	ม.9 ต.ทรายทอง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.00 ม.ยาว 13.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 413,000)															
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	อ.บางสะพานน้อย	ม. 8 ต.ช้างแรก	635,000.00	635,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		635,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 มี.ค.61
	ห้วยระหาร ม.8 ต.ช้างแรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 637,000)															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวางยาง (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.ปากแพรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	487,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	7/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	26 มี.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากผู้ ม.6 ต.ไชยราช สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 490,000)	อ.บางสะพานน้อย	ม.6 ต.ไชยราช	487,000.00	487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	487,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 มี.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเบ็ด ม.5 ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย	ม. 5 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	3/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 มี.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 10 ขุดลอกคลองระบายน้ำเลขถนนสาย หนองตาเสือ-หนองกระทิง ม. 5,6 ต.กุยบุรี	อ.กุยบุรี		1,960,000.00	1,955,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,955,000.00	100.00	5,000.00	3/2561	12 มี.ค.61	13 มี.ค.61	10 มี.ย.61	
	กิจกรรมย่อย 11 ขยายสระเก็บน้ำสะพานวัด ต.หาดขาม	อ.กุยบุรี		2,937,100.00	2,935,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		0.00	0.00	2,935,000.00	100.00	2,100.00	4/2561	12 มี.ค.61	13 มี.ค.61	10 มี.ย.61	
	กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร			57,952,400.00	56,288,500.00			35,070,000.00	62.30	21,218,500.00	37.70	1,663,900.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง หมู่ที่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก(งปม.ก่อนโอนย้าย 6,258,300)	อำเภอทับสะแก		4,090,000.00	4,090,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	50	0.00	0.00	4,090,000.00	100.00	0.00	1/2561	28 ธ.ค.60	5 มี.ค.61	4 พ.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบไม้-อ่างเก็บน้ำ ม.6 ต.ห้วยทราย (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,389,200)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.ห้วยทราย	2,337,000.00	2,337,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,337,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแก้ว-หนองกรด ม.5 ต.อ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.5 ต.อ่าวอ่าว	2,417,700.00	2,417,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,417,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามโพรง-เขาหินเหิน ม.9 ต.เกาะหลัก (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,987,000)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.9 ต.เกาะหลัก	2,048,900.00	1,949,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,949,000.00	100.00	0.00	0.00	99,900.00	3/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ร่อง ทศกัณฑ์ ม.7 ต.เกาะหลัก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.เกาะหลัก	2,188,800.00	2,175,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,175,000.00	100.00	0.00	0.00	13,800.00	2/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งเศรษฐี-บ้านละลอง ม.2,4 ต.บ่อนอก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.2,ม.4 ต. บ่อนอก	1,822,800.00	1,792,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,792,600.00	100.00	0.00	0.00	30,200.00	4/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 เขื่อน ม.7 ต.หินเหล็กไฟ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,498,000)	อำเภอหัวหิน		1,850,000.00	1,850,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,850,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 มี.ค.61	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองไผ่-วังยาว (ปราณบุรี) ม.5 บ.หนองไผ่ ต.ทับใต้	อำเภอหัวหิน		2,274,700.00	2,200,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,200,000.00	100.00	0.00	0.00	74,700.00	3/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอวยวงแหวน ม.1 บ้านวไลย ต.หนองพลับ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,087,400)	อำเภอหัวหิน		1,419,000.00	1,419,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,419,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 10 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่	อำเภอหัวหิน		1,470,000.00	1,185,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ งานจ้าง		0.00	0.00	1,185,000.00	100.00	285,000.00	2/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	13 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระโจมศิริ ม.7 ต.ปราณบุรี	อำเภอปราณบุรี		4,899,000.00	4,879,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,879,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	2/61	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	30 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานใหญ่ฝั่งซ้าย ม.6 บ้านเขาโป่ง ต.ศิลาลอย	อำเภอสสามร้อยยอด		4,195,400.00	3,900,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	3,900,000.00	100.00	295,400.00	1/2561	1 ธ.ค.60	2 ธ.ค.60	31 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 13 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายยางชุม-รวมไทย ม.6 และ 7 ต.หาดขาม	อำเภอกุยบุรี		1,933,500.00	1,931,500.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,931,500.00	100.00	2,000.00				
	กิจกรรมย่อย 14 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง	อำเภอกุยบุรี		1,907,600.00	1,272,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,272,000.00	100.00	635,600.00	1/2561	24 มี.ค.61	25 มี.ค.61	26 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 15 ก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาสีเสียด ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	664,000.00	660,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	660,900.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	1/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายภู เรืองพันธ์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	944,000.00	942,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	942,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	2/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61

	กิจกรรมย่อย 17 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนห้วยทรายขาว 1 ฝั่งขวาจากทางเข้าขยะ-โรงฆ่าสัตว์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,815,800)	อำเภอบางสะพาน		1,813,000.00	1,813,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,813,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 18 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอวยสวนส้ม ม.6 ต.บางสะพาน (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,450,000)	อำเภอบางสะพานน้อย		1,837,000.00	1,837,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,837,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	23 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 19 ก่อสร้างถนน คสล.หินเทิน-เขานก ม.2	อำเภอบางสะพานน้อย		2,240,000.00	2,240,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,240,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 มี.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ต.ไชยราช (งบประมาณก่อนโอนย้าย 2,987,000)																	
	กิจกรรมย่อย 20 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว-วังไทรตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ		7,800,000.00	7,600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน	70	4,560,000.00	60.00	3,040,000.00	40.00	200,000.00	7/2561	26 ม.ค.61	17 ม.ค.61			
	กิจกรรมย่อย 21 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวัง-ชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง	อำเภอเมืองประจวบฯ		2,000,000.00	1,997,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,997,800.00	100.00	0.00	0.00	2,200.00	6/2561	22 ม.ค.61	23 ม.ค.61	20 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 22 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองมะค่า- หนองเผาเต่า หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า ต.หนองตาแต้ม (โอนย้าย)	อำเภอลำดวนบุรี		2,000,000.00	2,000,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไฟทอง ชุมชนบนดอน หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง (โอนย้าย)	อำเภอบางสะพาน		2,000,000.00	2,000,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 24 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเตาปูน ซอย 9-14 หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ (โอนย้าย)	อำเภอกุยบุรี		1,800,000.00	1,800,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	1,800,000.00	100.00	0.00						
2	โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน			23,379,900.00	22,617,830.00			2,872,528.00	12.70	19,745,302.00	87.30	762,070.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และการตลาด สับปะรดครบวงจร			9,929,530.00	9,925,350.00			169,950.00	1.71	9,755,400.00	98.29	4,180.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค และส่งออก	สงข.เกษตรจังหวัด		7,144,000.00	7,144,000.00		20	6,200.00	0.09	7,137,800.00	99.91	0.00						
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง			6,200.00	6,200.00	- จัดประชุมเสร็จเรียบร้อย		6,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
	- อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด			37,800.00	37,800.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	37,800.00	100.00	0.00						
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสด 25 แปลง			7,000,000.00	7,000,000.00	- มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	0.00						
	- ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำแปลงสับปะรดผลสด			100,000.00	100,000.00	- ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด		521,000.00	521,000.00		10	43,400.00	8.33	477,600.00	91.67	0.00						
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน																	
	- อบรมปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด	60 ราย		24,000.00	24,000.00	1-31 ม.ค.60		0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00						
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์			7,500.00	7,500.00	ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร		25 แปลง 50 ไร่	333,900.00	333,900.00	มี.ค.-พ.ค.61		43,400.00	13.00	290,500.00	87.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตสับปะรดผลสด			155,600.00	155,600.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	155,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนบรรจุกัญชีสับปะรดผลสดต้นแบบ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	ผู้ปลูกสับปะรด ในจังหวัดประจวบฯ	640,000.00	640,000.00	คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างทำ บรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน มี.ค.61		0.00	0.00	640,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 งาน 106 ปี สับปะรดประจวบคีรีขันธ์	สนง.พัฒนาชุมชน	1 ครั้ง	1,000,000.00	1,000,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	เป็นหนึ่งใน AEC	จังหวัด															
	กิจกรรมย่อย 5 Road show สับปะรดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	500,000.00	500,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ	สนง.พัฒนาชุมชน		124,530.00	120,350.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	120,350.00	100.00	0.00	0.00	4,180.00					
	ทรัพยากรไทย:ศักยภาพภาคลันมีให้เห็น (โอนย้าย)	จังหวัด															
	กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวครบวงจร			1,968,770.00	1,889,980.00			931,368.00	49.28	958,612.00	50.72	78,790.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันกำจัด	สนง.เกษตรจังหวัด		977,970.00	899,180.00		60	482,768.00	53.69	416,412.00	46.31	78,790.00					
	ศัตรูมะพร้าว (งบประมาณก่อนโอนย้าย 3,502,500.-)																
	- อบรมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว			157,500.00	157,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		157,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า			270,000.00	270,000.00	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนมอบปัจจัยการผลิต พ.ค.61		0.00	0.00	270,000.00	100.00	0.00					
	- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน			54,000.00	54,000.00	- ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามแล วางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ใน		6,588.00	12.20	47,412.00	87.80	0.00					
	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว			6,470.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	6,470.00					
	- ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์			21,450.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	21,450.00					
	- ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว			417,680.00	417,680.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงาน กิจกรรมเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ		318,680.00	76.30	99,000.00	23.70	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)					งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		คงเหลือ	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน				50,870.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,870.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	สถานีพัฒนาที่ดิน			990,800.00	990,800.00		50	448,600.00	45.28	542,200.00	54.72	0.00						
	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน						กำหนดประชุม 1-31 ธ.ค.60												
	- อบรมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	60 ราย	13,500.00	13,500.00	1-31 ธ.ค.61			13,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00							
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์	60 ตัวอย่าง	9,000.00	9,000.00	ม.ค.-ก.ค.61			0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00							
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	30 แปลง 150 ไร่	855,000.00	855,000.00	มี.ค.-พ.ค.61			416,800.00	48.75	438,200.00	51.25	0.00							
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตมะพร้าว	7 อำเภอ	113,300.00	113,300.00	ธ.ค.60-ส.ค.61			18,300.00	16.15	95,000.00	83.85	0.00							
	กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP	สงนง.เกษตรจังหวัด			1,871,400.00	1,196,300.00			361,706.00	30.24	834,594.00	69.76	675,100.00						
	กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อการรับรอง				856,400.00	581,300.00			361,706.00	62.22	219,594.00	37.78	275,100.00						
	แหล่งผลิต GAP พืช																		
	1) อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช		170,400.00	170,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ			169,236.00	99.32	1,164.00	0.68	0.00							
	2) ศึกษาดูงานแหล่งผลิตคุณภาพและตลาดสินค้า		323,400.00	323,400.00	อยู่ระหว่างการศึกษาดูงานช่วง 22-24 มี.ค.61 ณ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี			174,000.00	53.80	149,400.00	46.20	0.00							
	3) ติดตามการดำเนินโครงการ		87,500.00	87,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามโครงการ			18,470.00	21.11	69,030.00	78.89	0.00							
	4) อบรมเกษตรกรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย		77,600.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	77,600.00							
	5) สนับสนุนปัจจัยการเกษตรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	สงนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด			100,000.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	100,000.00						
	6) จัดทำแปลงเรียนรู้การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP				97,500.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	97,500.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	สงนง.เกษตรจังหวัด			420,000.00	420,000.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย			595,000.00	195,000.00			0.00	0.00	195,000.00	100.00	400,000.00				
	1) ย้อนกลับของข้อมูลแหล่งผลิต GAP พีช (OR code)			95,000.00	95,000.00	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย.61)		0.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00				
	2) จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์			400,000.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากซ้ำซ้อนกับกิจกรรมของสนง. อุตสาหกรรมฯ		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	400,000.00				
	3) จัดทำสมุดบันทึกประจำแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพืชปลอดภัย			100,000.00	100,000.00	ช.ค.60		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ			1,857,900.00	1,857,900.00			21,320.00	1.15	1,836,580.00	98.85	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำนาหญ้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		888,800.00	888,800.00	ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ		17,400.00	1.96	871,400.00	98.04	0.00				
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	41,100.00	41,100.00	ต.ค.-ธ.ค.60		17,400.00	42.34	23,700.00	57.66	0.00				
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	12,500.00	12,500.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00				
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	768,000.00	768,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	768,000.00	100.00	0.00				
	- ศึกษาดูงานแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าต้นแบบ		1 ครั้ง	46,100.00	46,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	46,100.00	100.00	0.00				
	- ติดตามและประเมินโครงการ		10 ครั้ง	21,100.00	21,100.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	21,100.00	100.00	0.00				

	กิจกรรมย่อย 2 ทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		969,100.00	969,100.00	ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ		3,920.00	0.40	965,180.00	99.60	0.00				
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	44,200.00	44,200.00	ต.ค.-ธ.ค.60		3,920.00	8.87	40,280.00	91.13	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	25,000.00	25,000.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	825,000.00	825,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	825,000.00	100.00	0.00					
	- ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน		1 ครั้ง	52,500.00	52,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00					
	- บริหารและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	22,400.00	22,400.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	22,400.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ			430,000.00	430,000.00	ต.ค.-ก.ย.61	10	335,948.00	78.13	94,052.00	21.87	0.00					
	ชายฝั่ง																
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร	สนง.ประมงจังหวัด		430,000.00	430,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80.28	335,948.00	78.13	94,052.00	21.87	0.00					
	- บริหารโครงการ			156,640.00	156,640.00			147,390.00	94.09	9,250.00	5.91	0.00					
	- เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล			180,000.00	180,000.00			180,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- การรวมกลุ่ม (จัดตั้งกลุ่มแปรรูป,จัดฝึกอบรม สาธิต)			59,160.00	59,160.00			0.00	0.00	59,160.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลและสรุปผลในการดำเนินการ			19,200.00	19,200.00			8,558.00	44.57	10,642.00	55.43	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด		1,633,000.00	1,633,000.00			159,836.00	9.79	1,473,164.00	90.21	0.00					
	พัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบ																
	กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์			1,633,000.00	1,633,000.00			159,836.00	9.79	1,473,164.00	90.21	0.00					
	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ			241,400.00	241,400.00	- ธ.ค.60,ส.ค.61		159,836.00	66.21	81,564.00	33.79	0.00					
	- ศึกษา ดูงาน ฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแคร์โฮม			135,500.00	135,500.00	- 9-11 ก.พ.61		0.00	0.00	135,500.00	100.00	0.00					
	จังหวัดนครราชสีมา																
	- Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นม			180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	อินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์																
	- จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิต			291,584.00	291,584.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	291,584.00	100.00	0.00					
	นมอินทรีย์																
	- จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ			405,000.00	405,000.00	- เม.ย.61, พ.ค.61		0.00	0.00	405,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม			240,000.00	240,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	240,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	ฟาร์มโคนม - จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site - ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง) - ค่าสอย			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
				86,636.00	86,636.00	- ธ.ค.60,มี.ค.61,มิ.ย.61		0.00	0.00	86,636.00	100.00	0.00					
				37,880.00	37,880.00	- ธ.ค.60,ก.พ.61,เม.ย.61,พ.ค.61,ก.ค.61		0.00	0.00	37,880.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์			2,401,800.00	2,397,800.00			892,400.00	37.22	1,505,400.00	62.78	4,000.00					
	ชุมชนสู่สากล																
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาทักษะด้านการวางแผนธุรกิจให้กลุ่ม	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	14 กลุ่ม	49,600.00	45,600.00	- อบรมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ		45,600.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00					
	ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP					ธ.ค.60											
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ		14 กลุ่ม	422,200.00	422,200.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		0.00	0.00	422,200.00	100.00	0.00					
	และได้มาตรฐาน																
	กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP		2 ครั้ง	800,000.00	800,000.00	- ครั้งที่ 1 ธ.ค.60 ครั้งที่ 2 มิ.ย.61		396,800.00	49.60	403,200.00	50.40	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ			230,000.00	230,000.00	- ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อ		0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00					
	ให้เป็นที่ยูจก และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ					สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์											
						ม.ค.-ก.ค.61											
	กิจกรรมย่อย 5 ขันเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนย้าย)			900,000.00	900,000.00			450,000.00	50.00	450,000.00	50.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 8 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด			3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	- การอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมจัดงานฯ		5 ครั้ง	264,100.00	264,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	264,100.00	100.00	0.00					
	- การประชาสัมพันธ์งาน		8 อำเภอ 1 ครั้ง	192,500.00	192,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	192,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดงานพิธีเปิด		1 ครั้ง	377,400.00	377,400.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	377,400.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการหน้างานฯ การตกแต่งสถานที่จัดงานฯ		10 วัน	625,000.00	625,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	625,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน		10 วัน	800,000.00	800,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร		8 อำเภอ	400,000.00	400,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ		8 อำเภอ	327,500.00	327,500.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	327,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ		2 วัน/500 คน	301,000.00	301,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	301,000.00	100.00	0.00					
	รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 57 กิจกรรมย่อย			96,585,400.00	93,460,114.48			41,858,528.00	44.79	51,601,586.48	55.21	3,125,285.52					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขร และอาเซียน																	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านสิงขร			2,364,700.00	2,298,000.00			2,295,400.79	99.89	2,599.21	0.11	66,700.00					
	กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	แขวงทางหลวง		2,364,700.00	2,298,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		2,295,400.79	99.89	2,599.21	0.11	66,700.00	ทท30/61	24 ต.ค.60	25 ต.ค.60	21 ก.ย.61	
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	ประจวบฯ				อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย											
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน			3,180,000.00	3,180,000.00			609,100.00	19.15	2,570,900.00	80.85	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และความมั่นคง			3,180,000.00	3,180,000.00			609,100.00	19.15	2,570,900.00	80.85	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน เพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน			680,000.00	680,000.00			120,500.00	17.72	559,500.00	82.28	0.00					
	- การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก	8 ครั้ง	600,000.00	600,000.00	- พ.ย.60-มี.ย.61		40,500.00	6.75	559,500.00	93.25	0.00					
	- การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการค้าชายแดน			80,000.00	80,000.00			80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		1,500,000.00	1,500,000.00	- มี.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00					
	- กีฬาเมืองพี่เมืองน้องสองแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5			1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	- สอนแรงงานท่องเที่ยวสองแผ่นดิน			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (จุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร)	อ.เมืองประจวบฯ		1,000,000.00	1,000,000.00			488,600.00	48.86	511,400.00	51.14	0.00					
3	โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน			3,500,000.00	3,251,306.00			269,506.00	8.29	2,981,800.00	91.71	248,694.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจสิงขร-มะริด			2,500,000.00	2,500,000.00			25,000.00	1.00	2,475,000.00	99.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	สนง.พาณิชย์จังหวัด	120 คูหา	2,500,000.00	2,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน	40	25,000.00	1.00	2,475,000.00	99.00	0.00					
	1. จัดงานแสดงและจำหน่าย (คูหาปรับอากาศ)		1 ครั้ง 5 วัน			เผยแพร่ประกาศและเอกสาร											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	2. จัดกิจกรรมเจรจาการค้า - เชิญนักธุรกิจเมืองมะริดร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทย - เชิญผู้บริหารเมืองมะริด ร่วมพิธีเปิดงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย					ประกวตราคา												
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ			1,000,000.00	751,306.00			244,506.00	32.54	506,800.00	67.46	248,694.00						
	ด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาประจวบ-เล่อซาน																	
	กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบ-เล่อซาน (เหย้า)	สนจ.ปช.		493,200.00	244,506.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	244,506.00	100.00	0.00	0.00	248,694.00						
	กิจกรรมย่อย 2 เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเมืองเสฉวน ครั้งที่ 4 (เยือน) (โอนย้าย)	สนจ.ปช.		506,800.00	506,800.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	506,800.00	100.00	0.00						
	รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย			9,044,700.00	8,729,306.00			3,174,006.79	36.36	5,555,299.21	63.64	315,394.00						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมิติปัญญาไทย																		
1	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถ			9,496,100.00	9,481,694.00			4,788,064.00	50.50	4,693,630.00	49.50	14,406.00						
	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม และการค้ามนุษย์																	
	กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ.			320,000.00	320,000.00			78,600.00	24.56	241,400.00	75.44	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 เคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	342 ครัวเรือน	320,000.00	320,000.00			78,600.00	24.56	241,400.00	75.44	0.00						
	- พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย			80,600.00	80,600.00	-อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค.60		78,600.00	97.52	2,000.00	2.48	0.00						
	- สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย			239,400.00	239,400.00	- สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มี.ค.61		0.00	0.00	239,400.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ			4,950,000.00	4,950,000.00			1,992,510.00	40.25	2,957,490.00	59.75	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา						
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)					ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย		ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พช.จังหวัด			1,950,000.00	1,950,000.00			576,600.00	29.57	1,373,400.00	70.43	0.00							
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์																			
	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน/หมู่บ้าน ละ 30 คน		101,600.00	101,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ธ.ค.60		75,700.00	74.51	25,900.00	25.49	0.00							
	- ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในพื้นที่อำเภอ)		8 หมู่บ้าน		105,600.00	105,600.00	- ธ.ค.60		26,400.00	25.00	79,200.00	75.00	0.00							
	- สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน		840,000.00	840,000.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	840,000.00	100.00	0.00							
	- จัดมหกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง		902,800.00	902,800.00	- จัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.61		474,500.00	52.56	428,300.00	47.44	0.00							
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ที่ทำการปกครอง			3,000,000.00	3,000,000.00	อบรม 4 รุ่น		1,415,910.00	47.20	1,584,090.00	52.80	0.00							
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด					- รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60													
	- อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน						อบรม 4 รุ่น													
							- รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60													
							- รุ่นที่ 2 25-26 ธ.ค.60													
							- รุ่นที่ 3 18-19 ม.ค.60													
							- รุ่นที่ 4 22-23 ม.ค.61													
	- ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง		อำเภอละ 1 หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน				- กำหนดออกตรวจหมู่บ้านเดือน มี.ค.-ก.ค.61 ประกาศผล ก.ค.61													
	กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุน				1,656,500.00	1,656,500.00			1,130,300.00	68.23	526,200.00	31.77	0.00							
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุน	สนง.พมจ.จังหวัด	จำนวน 32 รุ่น รุ่นละ 50 คน		1,192,500.00	1,192,500.00	จัดอบรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย		886,300.00	74.32	306,200.00	25.68	0.00							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	จำนวน					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประสานงานโรงเรียน				8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00				
	- กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้				1,176,500.00	1,176,500.00			882,500.00	75.01	294,000.00	24.99	0.00				
	- ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ				8,000.00	8,000.00			3,800.00	47.50	4,200.00	52.50	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 การอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก		16	รุ่นๆ ละ	464,000.00	464,000.00	จัดอบรมในเดือน เม.ย. 4 รุ่น		244,000.00	52.59	220,000.00	47.41	0.00				
	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความตระหนักในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย		50	คน			จัดอบรมในเดือน พ.ค.6 รุ่น										
	กิจกรรมหลัก 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดและ				2,569,600.00	2,555,194.00			1,586,654.00	62.10	968,540.00	37.90	14,406.00				
	อาชญากรรม																
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง	สนง.สาธารณสุขจังหวัด			1,290,300.00	1,286,214.00			321,274.00	24.98	964,940.00	75.02	4,086.00				
	โดยใช้หลักการโครงการ To Be Number One																
	กิจกรรมที่ 1 รมรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส				493,670.00	489,664.00			251,794.00	51.42	237,870.00	48.58	4,006.00				
	- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		100	คน	106,750.00	102,750.00	- 8 ก.พ.61		0.00	0.00	102,750.00	100.00	4,000.00				
	- เข้าร่วมการแข่งขัน DANCERCISE ระดับภาค		65	คน	179,000.00	178,994.00	- 8-10 ธ.ค.60		178,994.00	100.00	0.00	0.00	6.00				
	- ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE (IDOL) ระดับภาค		44	คน	71,120.00	71,120.00	- 9-10 มี.ค.60		0.00	0.00	71,120.00	100.00	0.00				
	- ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค		60	คน	136,800.00	136,800.00	- 12-13 มี.ค.61		72,800.00	53.22	64,000.00	46.78	0.00				
	กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน				210,760.00	210,680.00			69,480.00	32.98	141,200.00	67.02	80.00				
	- อบรมสร้างแกนนำและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา		100	คน	62,000.00	62,000.00	เม.ย.61		0.00	0.00	62,000.00	100.00	0.00				
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE (IDOL)		20	คน	79,200.00	79,200.00	-6-8 ก.พ.61		0.00	0.00	79,200.00	100.00	0.00				
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE		40	คน	40,360.00	40,280.00	-วันที่ 4-5 พ.ย.60		40,280.00	100.00	0.00	0.00	80.00				
	โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว		20	คน	29,200.00	29,200.00	วันที่ 6-7 พ.ย.60		29,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย				585,870.00	585,870.00			0.00	0.00	585,870.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย		40	คน	159,000.00	159,000.00	- 29-31 ม.ค.61		0.00	0.00	159,000.00	100.00	0.00				
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน																

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา						
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด			
	โครงการ TO BE NUMEBER ONE																		
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอหัวหิน		62 คน	20,020.00	20,020.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	20,020.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอปราณบุรี		62 คน	19,600.00	19,600.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,600.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด		62 คน	19,800.00	19,800.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอกุยบุรี		62 คน	19,000.00	19,000.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		62 คน	16,800.00	16,800.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอทับสะแก		62 คน	19,100.00	19,100.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,100.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพาน		62 คน	19,450.00	19,450.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,450.00	100.00	0.00							
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพานน้อย		62 คน	19,500.00	19,500.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00							
	- การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด		100 คน	179,000.00	179,000.00	ส.ค.61		0.00	0.00	179,000.00	100.00	0.00							
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE		150 คน	94,600.00	94,600.00	ส.ค.61		0.00	0.00	94,600.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมย่อย 2 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา	ตำรวจภูธรจังหวัด		479,300.00	468,980.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		468,980.00	100.00	0.00	0.00	10,320.00							
	อาสาสมัครและอาสาเสพติด																		
	- กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		150 คน			- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	- กิจกรรมการอบรมสมัครแจ้งข่าวการกระทำผิดการค้ามนุษย์		300 คน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน			ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1) จัดอบรมตำรวจชุมชนหรืออาสาสมัคร ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)												
	กิจกรรมย่อย 3 การจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด	2 รุ่นๆละ 50 คน	800,000.00	800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		796,400.00	99.55	3,600.00	0.45	0.00						
		(กลุ่มงานความมั่นคง)				- รุ่นที่ 1 10-24 พ.ย.60 - รุ่นที่ 2 12-26 ธ.ค.60												
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน			4,902,400.00	4,902,400.00			2,790,840.00	56.93	2,111,560.00	43.07	0.00						
	และชายฝั่งทะเล																	
	กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มศักยภาพการจัดพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง			1,900,000.00	1,900,000.00			800,000.00	42.11	1,100,000.00	57.89	0.00						
	ความปรองดองสมานฉันท์																	
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปรองดอง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		1,600,000.00	1,600,000.00	ดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61		800,000.00	50.00	800,000.00	50.00	0.00						
	สมานฉันท์	(กลุ่มงานความมั่นคง)				คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 20 มี.ย.61												
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือ	หน่วยเฉพาะกิจจอ่างสีก		300,000.00	300,000.00	- ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
	ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง																	
	กิจกรรมหลัก 2 ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคง			3,002,400.00	3,002,400.00			1,990,840.00	66.31	1,011,560.00	33.69	0.00						
	ตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่ง																	
	กิจกรรมย่อย 1 อบรม/เสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงใน	กอ.รมน.จว.ปช.	100 คน/ครั้ง	902,400.00	902,400.00	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/ประสาน	40	892,400.00	98.89	10,000.00	1.11	0.00						
	พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล					การปฏิบัติงานต่าง ๆ สรรวจพื้นที่												
						- กำหนดจัดอบรมจำนวน 12 ครั้ง - 15-16 พ.ย.60 - 22-23 พ.ย.60 - 6-7 ธ.ค.60 - 13-14 ธ.ค.60 - 20-21 ธ.ค.60												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						- 10-11 ม.ค.61 - 17-18 ม.ค.61 - 24-25 ม.ค.60 - 7-8 ก.พ.61 - 14-15 ก.พ.61 - 7-8 มี.ค.61 - 14-15 มี.ค.61												
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,100,000.00	1,100,000.00	กำหนดดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 20 มิ.ย.61		920,000.00	83.64	180,000.00	16.36	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		600,000.00	600,000.00	เริ่มดำเนินการ 16 พ.ย.60		178,440.00	29.74	421,560.00	70.26	0.00						
	เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำในพื้นที่ชายแดน																	
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและกระทำ			400,000.00	400,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00						
	ผิดในพื้นที่ชายแดน																	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการจราจร			681,400.00	681,400.00			287,875.00	42.25	393,525.00	57.75	0.00						
	กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย																	
	กิจกรรมย่อย 1 เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด	ตำรวจภูธรจังหวัด	800 คน	181,400.00	181,400.00	- อบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร		0.00	0.00	181,400.00	100.00	0.00						
	อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		รุ่นละ 200 คน 4 รุ่น			และเครือข่ายภาคประชาชน ของ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรฯ เม.ย.61-มิ.ย.61)												
	กิจกรรมย่อย 2 พิสูจน์หมวกกันน็อก	สนง.ปภ.จว.ปช.	8 ครั้งๆละ 25 คน 8 โรงเรียน	500,000.00	500,000.00	ดำเนินการไปแล้ว 5 รุ่น - รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ก.พ.61 - รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ก.พ.61 - รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 ก.พ.61 - รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6 มี.ค.61 - รุ่นที่ 6 วันที่ 8-9 มี.ค.61		287,875.00	57.58	212,125.00	42.43	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย				15,079,900.00	15,065,494.00			7,866,779.00	52.22	7,198,715.00	47.78	14,406.00				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล																
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และชายเลน			16,099,600.00	14,640,000.00			4,750,000.00	32.45	9,890,000.00	67.55	1,459,600.00				
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า			6,482,600.00	6,193,000.00			4,750,000.00	76.70	1,443,000.00	23.30	289,600.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	สนง.ทสจ.ปช		1,182,600.00	1,143,000.00			0.00	0.00	1,143,000.00	100.00	39,600.00				
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้		150,000 กล้า	435,000.00	435,000.00	- ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วตามขั้นตอนการเพาะชำกล้าไม้	70	0.00	0.00	435,000.00	100.00	0.00	137/2561	22 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	20 ก.ค.61
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 78,237 กล้า		78,237 กล้า	594,600.00	555,000.00	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ตามสัญญา	60	0.00	0.00	555,000.00	100.00	39,600.00	236/2561	136 ก.พ.61	14 ก.พ.61	11 ก.ย.61
	- ค่าจ้างบำรุงแปลงป่า		150 ไร่	153,000.00	153,000.00	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ - ซ่อมแนวกันไฟแล้ว 100% - ซ่อมทางตรวจการแล้ว 100% - บำรุงรักษาต้นไม้ 60%		0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00	136/2561	22 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	19 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าในที่ดินสาธารณะประโยชน์ห้วยไต่ อ.หัวหิน	อำเภอหัวหิน		5,000,000.00	4,750,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,750,000.00	100.00	0.00	0.00	250,000.00	136/2561	22 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	20 ก.ค.61
	กิจกรรมย่อย 3 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน			9,617,000.00	8,447,000.00			0.00	0.00	8,447,000.00	100.00	1,170,000.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	สนง.ทสจ.ปช	300 ไร่	4,617,000.00	4,117,000.00			0.00	0.00	4,117,000.00	100.00	500,000.00				
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,700,000.00	2,241,000.00	จ้างเอกชนทลายคันดิน ขุดแพรกเคลียร์พื้นที่ สำหรับเตรียมการปลูก	35	0.00	0.00	2,241,000.00	100.00	459,000.00	227/2561	8 ก.พ.61		
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			1,917,000.00	1,876,000.00	ป่าชายเลนคลองบางนางรม ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	20	0.00	0.00	1,876,000.00	100.00	41,000.00	229/2561	8 ก.พ.61	9 ก.พ.61	6 ก.ย.61
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าชายเลนที่ดินสาธารณะประโยชน์		325 ไร่	5,000,000.00	4,330,000.00			0.00	0.00	4,330,000.00	100.00	670,000.00				
	บ้านบ่อนอก อ.เมือง															
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,925,000.00	2,550,000.00	จ้างเอกชนทลายคันดิน ขุดแพรก	10	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00	375,000.00	250/2561	19 ก.พ.61		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			2,075,000.00	1,780,000.00	เคลียร์พื้นที่ สำหรับเตรียมการปลูก ป่าชายเลนบ้านบ่อนอกจำนวน 325 ไร่ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา		0.00	0.00	1,780,000.00	100.00	295,000.00	236/2561	13 ก.พ.61	14 ก.พ.61	11 ก.บ.61
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย			4,940,000.00	4,940,000.00			2,951,256.00	59.74	1,988,744.00	40.26	0.00				
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม															
	กิจกรรมย่อย 1 ธนาคารขยะในสถานศึกษา	สนง.ทสจ.ปช	30 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมชี้แจงสถานการณขยะมูลฝอย ของจังหวัดและแนวทางการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 27ต.ค.60 - จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูแกนนำ ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค.60		1,254,294.00	41.81	1,745,706.00	58.19	0.00				
	- ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม															
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร															
	กิจกรรมย่อย 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณสาธารณะ	สนง.ทสจ.ปช	1 ครั้ง/120 คน/ 1 รุ่น	1,940,000.00	1,940,000.00	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ณ ห้องประชุม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	61	1,696,962.00	87.47	243,038.00	12.53	0.00				
	และขยายหาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์															
						2. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพอรณรงค์ ลดขยะคืนเงินให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ดำเนินการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน			2,563,400.00	2,557,240.00			623,200.00	24.37	1,934,040.00	75.63	6,160.00				
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน			1,189,000.00	1,187,000.00			505,600.00	42.59	681,400.00	57.41	2,000.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับ	สนง.พลังงานจังหวัด	50 ชุด	689,000.00	689,000.00	- ต.ค.60-ก.ย.61	71.12	66,000.00	9.58	623,000.00	90.42	0.00				
	ครัวเรือน															
	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ			425,000.00	425,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		0.00	0.00	425,000.00	100.00	0.00				
	- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ		5 ครั้งๆ ละ 30 คน	98,500.00	98,500.00			66,000.00	67.01	32,500.00	32.99	0.00				
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน			165,500.00	165,500.00			0.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์		12 แห่ง	500,000.00	498,000.00	ดำเนินการแล้ว	4.32	439,600.00	88.27	58,400.00	11.73	2,000.00				
	แบบเรือนกระจก															
	- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สืบค้นเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสม															
- จัดหาเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์			420,000.00	418,000.00			418,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00		12 ต.ค.60	13 ต.ค.60	10 ม.ค.61	
- ประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี		1 ครั้งๆ ละ 60 คน	44,000.00	44,000.00	ธ.ค.60		21,600.00	49.09	22,400.00	50.91	0.00					
- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน			36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน																
กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงาน	สนง.พลังงานจังหวัด			1,374,400.00	1,370,240.00	ดำเนินการแล้ว	8.55	117,600.00	8.58	1,252,640.00	91.42	4,160.00				
สีเขียว						อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก										
- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ																
- จัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการจัดตั้งโรงเรียนพลังงานสีเขียว				952,000.00	947,840.00			0.00	0.00	947,840.00	100.00	4,160.00				
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการพลังงานทดแทน (สารวัตรพลังงานสีเขียว)				162,400.00	162,400.00			0.00	0.00	162,400.00	100.00	0.00				
- ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินการ				260,000.00	260,000.00			117,600.00	45.23	142,400.00	54.77	0.00				
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย				23,603,000.00	22,137,240.00			8,324,456.00	37.60	13,812,784.00	62.40	1,465,760.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ				9,000,000.00	9,000,000.00												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงาน	สนจ.ปช.		4,285,880.00	4,285,880.00			1,668,124.76	38.92	2,617,755.24	61.08	0.00					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ ปี 2563	สนจ.ปช.		500,000.00	500,000.00	- ส.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัด		181,200.00	181,200.00	ครั้งแรก 20 ธ.ค.60 (กำหนดจัดเดือนละครั้ง)		75,500.00	41.67	105,700.00	58.33	0.00					
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		212,000.00	212,000.00			98,552.21	46.49	113,447.79	53.51	0.00					
5	โครงการ " ลานพินิจดาราด ณ หว้ากอ "	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ		300,000.00	300,000.00	- พ.ย.60		55,858.00	18.62	244,142.00	81.38						
6	โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "	ที่ทำการปกครองจังหวัด		440,000.00	440,000.00			220,000.00	50.00	220,000.00	50.00	0.00					
7	โครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561	สวท.		50,000.00	50,000.00			40,411.00	80.82	9,589.00	19.18	0.00					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.แรงงานจังหวัด		300,000.00	300,000.00			300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
9	โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.ปช.		519,850.00	519,850.00			519,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00					

11	โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตและคู่มือพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		350,000.00	350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00					
12	โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ (เครือข่าย) ของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด		120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00					
13	โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปีสวาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		47,500.00	47,500.00			0.00	0.00	47,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
14	โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	ที่ทำการปกครองจังหวัด		63,500.00	63,500.00			20,000.00	31.50	43,500.00	68.50	0.00				
15	โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561	ตำรวจภูธรจังหวัด		380,000.00	380,000.00			0.00	0.00	380,000.00	100.00	0.00				
	รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ			8,049,930.00	8,049,930.00			2,998,295.97	37.25	5,051,634.03	62.75	0.00				
	คงเหลือยังไม่อนุมัติ			950,070.00	950,070.00											
	รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 122 กิจกรรมย่อย			215,977,700.00	209,939,957.18			91,037,622.46	43.36	118,902,334.72	56.64	6,037,742.82				