

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด																	
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว				1,965,200.00	1,730,000.00			0.00	0.00	1,730,000.00	100.00	235,200.00				
	กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว																
	กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อนบึงบัว	ที่ทำการปกครอง	ประชาชนในพื้นที่ ม.2ต.ไทริน่า		1,265,200.00	1,030,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงาน		0.00	0.00	1,030,000.00	100.00	235,200.00	2/2560	1 ธ.ค.60	2 ธ.ค.60	31 ธ.ค.61
	และสะพานไม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัว	อ.สามร้อยยอด	จำนวน 1,328 คน														
	กิจกรรมย่อย 2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ	สนง.วัฒนธรรม	อ.ทับสะแก		700,000.00	700,000.00	กำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00				
	ทับสะแก	จังหวัด															
	- ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม/ห้องจัดกิจกรรม (ห้องโสตทัศนศึกษา)				32,500.00	32,500.00			0.00	0.00	32,500.00	100.00	0.00				
	- ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม				206,300.00	206,300.00			0.00	0.00	206,300.00	100.00	0.00				
	- ห้องพระสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ				145,400.00	145,400.00				0.00	145,400.00	100.00	0.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชาวทับสะแก ห้อง 1(ห้องมะพร้าว)				157,900.00	157,900.00			0.00	0.00	157,900.00	100.00	0.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวทับสะแก ห้อง 2				157,900.00	157,900.00			0.00	0.00	157,900.00	100.00	0.00				
	(แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 6 ตำบล)																
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพอำนวย				29,792,000.00	29,730,000.00			2,406,000.00	8.09	27,324,000.00	91.91	62,000.00				
	ความสะดวกความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว																
	กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และ																
	เส้นทางจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยว																
	กิจกรรมย่อย 1 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC ถนนสายแยกทางหลวง	สนง.แขวงทางหลวง	ถนนสายแยก		3,920,000.00	3,890,000.00	อยู่ระหว่างการสต็อกหินคลุกและ	2.56	0.00	0.00	3,890,000.00	100.00	30,000.00	30/2561	20 ธ.ค.60	21 ธ.ค.60	18 ธ.ค.61
	ชนบท ปช.1047-บ้านทุ่งมะเเมา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	ชนบทจังหวัด	ทางหลวงฯ ปช				ปรับเกลี่ยพื้นที่										
	ระยะทาง 1.000 กม.		1047-บ.ทุ่งมะเเมา														
	กิจกรรมย่อย 2 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปช 5062 เชื่อม	สนง.แขวงทางหลวง	ถนนฯ AC สาย		16,072,000.00	16,040,000.00	เบิกล่วงหน้า 15%		2,406,000.00	15.00	13,634,000.00	85.00	32,000.00	72/2561	3 พ.ย.60	4 พ.ย.60	16 ก.พ.61
	ถนน ทต.หนองพลับ (กม.ที่ 1.740)-น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน	ชนบทจังหวัด	ปช. 5062														
	จ.ประจวบคีรีขันธ์		เชื่อม ถนน														
	ระยะทาง 3.644 กม.		ทต.หนองพลับ														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คคอนกรีตสายสะพาน บางนางรมถึงรั้วกองบิน 5	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง			9,800,000.00	9,800,000.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน		0.00	0.00	9,800,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน				26,917,500.00	26,917,500.00			421,050.00	1.56	26,496,450.00	98.44	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว				18,325,000.00	18,325,000.00			204,000.00	1.11	18,121,000.00	98.89	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว	สนจ.ปช.			4,000,000.00	4,000,000.00	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว กำหนดจัดงาน 23 ก.พ.-4 มี.ค.61		0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด			3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		204,000.00	5.91	3,246,000.00	94.09	0.00					
	โดยบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม																	
	- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				350,000.00	350,000.00	ต.ค.60-มิ.ย.61		0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00					
	- ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ:ถนนสายท่องเที่ยว วิถีไทย				2,400,000.00	2,400,000.00	ธ.ค.60-ก.ย.61		0.00	0.00	2,400,000.00	100.00	0.00					
	- ลานกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสัญจร				700,000.00	700,000.00	ธ.ค.60-ก.ย.61		204,000.00	29.14	496,000.00	70.86	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 วันรำลึกเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า	อุทยานวิทยาศาสตร์			2,500,000.00	2,500,000.00	- กำหนดดำเนินการ ภายใน ส.ค.61		0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00					
	เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	พระจอมเกล้า ณ หัวเวียง																
	กิจกรรมย่อย 4 แข่งเรือยาวท่องเที่ยวคลองกุยบุรี	สนง.ท่องเที่ยวและ			295,000.00	295,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 เทศกาลหมักแดดเดียวและอาหารทะเล	กีฬาจังหวัด			490,000.00	490,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 เทศกาลประติมากรรมทราย				700,000.00	700,000.00	- เม.ย.61		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 7 ถนนสายวัฒนธรรมรำลึกถนนสุศึก				590,000.00	590,000.00	- ต.ค-ก.ย.61		0.00	0.00	590,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดี	ที่ทำการปกครองจังหวัด			5,800,000.00	5,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		0.00	0.00	5,800,000.00	100.00	0.00					
	อำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(ฝ่ายความมั่นคง)																

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 9 ศึกษารำลึกโศกนาฏกรรม เพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเทศไทยจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดจัดงาน 15-18 พ.ค.61	10	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ			2,199,000.00	2,199,000.00			0.00	0.00	2,199,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 มหกรรมห่มทรายคลายเครียด	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 บันไหวพระใหญ่สุเกะทะเล อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 บันเล่าเรื่องเมืองของขลัง อำเภอหัวหิน			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 บันสืบสานตำนานพรำหัง อำเภอบางสะพาน			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 บันเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ			200,000.00	200,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาดลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		599,000.00	599,000.00			0.00	0.00	599,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร			336,020.00	336,020.00			0.00	0.00	336,020.00	100.00	0.00					
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัย ภูมิใจเป็นสุข																
	- การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร		7 รุ่นๆ ละ 1 วัน 320 คน	98,500.00	98,500.00	1.หัวหิน 90 คน วันที่ 24 พ.ย.60 2.ปราณบุรี 40 คน วันที่ 27 พ.ย.60 3.สามร้อยยอด 40คน/กุยบุรี 20 คน วันที่ 1 ธ.ค. 60 4. เมืองฯ 40 คน วันที่ 7 ธ.ค.60 5.ทับสะแก 30 คน วันที่ 13 ธ.ค.60 6. บางสะพาน 40 คน วันที่ 15 ธ.ค.60 7.บางสะพานน้อย 20 คน วันที่ 14 ธ.ค.60		0.00	0.00	98,500.00	100.00	0.00					
	- จัดทำใบประกาศผู้ประกอบการอาหาร					อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง											
	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์		1 ครั้ง 320 ใบ แผ่นพับ 1,000 แผ่น ป้ายคัทเอาท์ใหญ่	60,000.00	60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร จัดจ้าง (ต.ค.-พ.ย.60)		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุน ทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ป้าย/เล็ก 7 ป้าย SI-2 4,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด		60,000.00	60,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00					
	- ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		1 ครั้ง /ร้าน		32,000.00	32,000.00	- 1 ม.ค.-31 มี.ค.61		0.00	0.00	32,000.00	100.00	0.00					
	- ตรวจประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจเฉพาะร้านที่ ผ่านการรับรอง		1 ครั้ง/8 วันๆ6 คน		15,520.00	15,520.00	- 20 เม.ย.-29 มิ.ย.61		0.00	0.00	15,520.00	100.00	0.00					
	- จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์		1 ครั้ง		20,000.00	20,000.00	- 30 ส.ค.61		0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทำวารสารทำเนียบร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		100 เล่ม		50,000.00	50,000.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนำซื้อเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีไทย				262,980.00	262,980.00			0.00	0.00	262,980.00	100.00	0.00					
	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานแก่ทีมงานในพื้นที่เป้าหมาย - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดนำซื้อ		1 ครั้ง/20 คน		9,500.00	9,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดประชุม ในวันที่ 13 และ 17 พ.ย.60		0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00					
	2. ร่วมประชุมกับทีมภาคีเครือข่ายพัฒนางานในพื้นที่		2 ครั้งๆละ 20-25 คน		21,500.00	21,500.00	พ.ย.-ธ.ค.60		0.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00					
	3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมจัดทำบัตร ประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดนำซื้อ - ทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร				50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
	4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุน ทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ครั้ง SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด		48,000.00	48,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคา จากบริษัทต่างๆ		0.00	0.00	48,000.00	100.00	0.00					
	5 ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร		3 ครั้งๆละ 1 วัน		24,480.00	24,480.00			0.00	0.00	24,480.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดนำซื้อ วิถีไทย 6. ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		1 ครั้งๆ ละ 1 วัน		6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด ม.ค./มี.ค.พ.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย ม.ค./มี.ค./พ.ค.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดนำซื้อ วิถีไทย 7. ตรวจสอบประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทีมจังหวัด		2 ครั้งๆละ 1 วันๆ ละ 10 คน		6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 8 เม.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 9 เม.ย.61 - อ.สามร้อยยอด วันที่ 17 มิ.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 22 มิ.ย.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
	8. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		แผ่นพับ 2,000 แผ่น ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม 250 ชุด ป้าย GFGT เล็ก 150 ป้าย		87,500.00	87,500.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					
	9. จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนำซื้อวิถีไทย แก่ชุมชน/เจ้าของพื้นที่				10,000.00	10,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 19 ส.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 24 สค.61		0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาลินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว				2,605,000.00	2,605,000.00			0.00	0.00	2,605,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการนวดและสปา	สนง.สาธารณสุขจังหวัด			2,105,000.00	2,105,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	2,105,000.00	100.00	0.00					
	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
	1.1 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด				319,200.00	319,200.00			0.00	0.00	319,200.00	100.00	0.00					
	- การสำรวจและติดตามให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด		สถานประกอบการในจังหวัด		40,000.00	40,000.00	- ต.ค.60-ม.ค.61		0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00					
	- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-ก.พ.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมประกวด																	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ได้					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - การมอบป้ายรางวัลมาตรฐานฯ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ - ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า - ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย - ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง - พิธีมอบประกาศนียบัตร สรุปลงและประเมินผลการอบรม				89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00					
					100,000.00	100,000.00	- ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
					1,785,800.00	1,785,800.00			0.00	0.00	1,785,800.00	100.00	0.00					
		2 รุ่นๆละ 60 คน	363,200.00	363,200.00			- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60-เม.ย.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		0.00	0.00	363,200.00	100.00	0.00					
		1 รุ่นๆ ละ 60 คน	464,000.00	464,000.00			- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60พ.ค.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		0.00	0.00	464,000.00	100.00	0.00					
		1 รุ่นๆ ละ 50 คน	958,600.00	958,600.00			- ธ.ค.60-มี.ค.61		0.00	0.00	958,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ออกแบบและพัฒนามรรکزึงค์ OTO จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	10กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	500,000.00	500,000.00		วางแผนสำรวจ จัดทำร่าง TOR ราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ธ.ค.60		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน				3,788,500.00	3,788,500.00			217,050.00	5.73	3,571,450.00	94.27	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรมมัคคุเทศน์	สนง.ท่องเที่ยวและ	1 รุ่นๆละ9 วัน/ 50คน	1,267,100.00	1,267,100.00		- มี.ย.61		0.00	0.00	1,267,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์	กีฬาจังหวัด	3 รุ่นๆละ 4 วัน/50คน	800,000.00	800,000.00		- มี.ย.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอาเซียน)		1 รุ่นๆละ 5วัน/60 คน	482,800.00	482,800.00		- มี.ย.61		0.00	0.00	482,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว		1 รุ่นๆ ละ 4 วัน/60 คน	400,000.00	400,000.00		-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 อบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	สนง.จัดหางานจังหวัด	20 คน	239,000.00	239,000.00		- จัดอบรม 13พ.ย.60-1 ธ.ค.60		217,050.00	90.82	21,950.00	9.18	0.00					
							ณ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองฯ											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ปภ.จังหวัด	2 รุ่นๆละ 30 คน	599,600.00	599,600.00	- ม.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	599,600.00	100.00	0.00						
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว			1,990,000.00	1,990,000.00			0.00	0.00	1,990,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		990,000.00	990,000.00	- ก.ค.61		0.00	0.00	990,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดทำ ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		1,000,000.00	1,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดต่อ ททท.เพื่อกำหนดจัดงาน		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00						
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 6 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย				60,664,700.00	60,367,500.00			2,827,050.00	4.68	57,540,450.00	95.32	297,200.00						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์ประปรต มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก																		
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			74,212,300.00	68,741,384.48			40,000.00	0.06	68,701,384.48	99.94	5,470,915.52						
	กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสินค้าเกษตรทั่วไป	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ	280 ต้น พื้นที่ 560 ไร่	989,900.00	989,900.00	- ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสัตว์ประปรต และมะพร้าว (ม.ค.-มี.ค.61) - สำรวจพื้นที่และความต้องการเพิ่มเติม (ต.ค.-พ.ย.60) - ประชุมชี้แจงโครงการฯ และคัดเลือกเกษตรกรพร้อมจัดหาวัสดุการเกษตรสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก (พ.ย.-ธ.ค.60)		0.00	0.00	989,900.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
							- สาธิตและแจกจ่ายวัสดุการเกษตร และคำแนะนำ (ม.ค.-มี.ค.61) - ติดตามผลการดำเนินงาน (เม.ย.-มิ.ย.61)												
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				15,670,300.00	14,257,084.48			40,000.00	0.28	14,217,084.48	99.72	1,413,215.52						
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างระบบท่อสายหลัก (PVC) พร้อมอาคาร	โครงการชลประทาน			2,814,600.00	2,814,600.00	ยื่นราคา 19/12/60		0.00	0.00	2,814,600.00	100.00	0.00						
	บ้านทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก	ประจวบฯ																	
	ค่าจ้างเหมา				2,732,600.00	2,732,600.00			0.00	0.00	2,732,600.00	100.00	0.00						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)				82,000.00	82,000.00			0.00	0.00	82,000.00	100.00	0.00						
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00						
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์				40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน			2,940,000.00	2,185,684.48	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		40,000.00	1.83	2,145,684.48	98.17	754,315.52	สขป.14/	29 พ.ย.60	30 พ.ย.60	28 เม.ย.61		
	บ้านคลองลอย (ขุดลอก) ม.8 ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	ประจวบฯ											ขป.ปช.จ.						
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. 1 แห่ง												02/2561						
	ค่าจ้างเหมา				2,854,400.00	2,100,084.48			0.00	0.00	2,100,084.48	100.00	754,315.52						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)				85,600.00	85,600.00			40,000.00	46.73	45,600.00	53.27	0.00						
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				45,600.00	45,600.00			0.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00						
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์				40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน			2,085,400.00	1,443,700.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม		0.00	0.00	1,443,700.00	100.00	641,700.00						
	โป่งสามสิบ (ขุดลอก) ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน	ประจวบฯ					ในสัญญาจ้าง												
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,800 ลบ.ม. 1 แห่ง																		
	ค่าจ้างเหมา				2,024,700.00	1,383,000.00			0.00	0.00	1,383,000.00	100.00	641,700.00						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)				60,700.00	60,700.00			0.00	0.00	60,700.00	100.00	0.00						
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				30,700.00	30,700.00			0.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00						
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์				30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยตะลุมพุก ม.2 ต.ปากแพรก กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม. 2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	6/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาปก ม.9 ต.ทรายทอง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 13.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.9 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	410,000.00	100.00	3,100.00	2/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยระหาร ม.8 ต.ช้างแรกรัง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม. 8 ต.ช้างแรกรัง	637,000.00	635,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	635,000.00	100.00	2,000.00	9/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวางยาง (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.ปากแพรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	7/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากผู้ ม.6 ต.ไชยราช สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.6 ต.ไชยราช	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	8/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเบ็ด ม.5 ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย	ม. 5 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	410,000.00	100.00	3,100.00	3/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 10 ขุดลอกคลองระบายน้ำเลยถนนสายหนองตาเสือ-หนองกระทิง ม. 5,6 ต.กุยบุรี	อ.กุยบุรี		1,960,000.00	1,960,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,960,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 11 ขุดลอกคลองระบายน้ำ 50 ไร่ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม	อ.กุยบุรี		2,937,100.00	2,937,100.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	2,937,100.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร			57,552,100.00	53,494,400.00			0.00	0.00	53,494,400.00	100.00	4,057,700.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง หมู่ที่ 11 ต.อ่าทอง อ.ทับสะแก	อำเภอทับสะแก		6,258,300.00	6,258,300.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	6,258,300.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบไผ่-อ่าวเก็บน้ำ ม.6 ต.ห้วยทราย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.ห้วยทราย	2,389,200.00	2,337,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,337,000.00	100.00	52,200.00	1/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ธ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแก้ว-หนองกรด ม.5 ต.อ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.5 ต.อ่าวน้อย	2,417,700.00	2,417,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,417,700.00	100.00	0.00	5/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ธ.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามโพรง-เขาหินเทิน	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.9 ต.เกาะหลัก	2,048,900.00	1,949,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,949,000.00	100.00	99,900.00	3/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	ม.9 ต.เกาะหลัก															
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ร่อง	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.เกาะหลัก	2,188,800.00	2,175,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,175,000.00	100.00	13,800.00	2/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	ทศกัณฐ์ ม.7 ต.เกาะหลัก															
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งเศรษฐี-บ้านละลอง	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.2,ม.4 ต. ป่อนอก	1,822,800.00	1,792,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,792,600.00	100.00	30,200.00	4/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	ม.2,4 ต.ป่อนอก															
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อำเภอหัวหิน		2,498,000.00	1,850,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,850,000.00	100.00	648,000.00	1/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟ															
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองไผ่-วังยาว	อำเภอหัวหิน		2,774,700.00	2,200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,200,000.00	100.00	574,700.00	3/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	(ปราณบุรี) ม.5 บ.หนองไผ่ ต.ทับใต้															
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอวยวงแหวน ม.1	อำเภอหัวหิน		2,087,400.00	1,419,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,419,000.00	100.00	668,400.00	4/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	บ้านวไลย ต.หนองพลับ															
	กิจกรรมย่อย 10 ก่อสร้างถนนลาดยางขอสันติสุข ม.6	อำเภอหัวหิน		1,470,000.00	1,185,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,185,000.00	100.00	285,000.00	2/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	13 ก.พ.61
	บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่															
	กิจกรรมย่อย 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระโจมศิริ	อำเภอปราณบุรี		4,899,000.00	4,879,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	4,879,000.00	100.00	20,000.00	2/61	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	30 ม.ค.61
	ม.7 ต.ปราณบุรี															
	กิจกรรมย่อย 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อำเภอสามร้อยยอด		4,195,400.00	3,900,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	3,900,000.00	100.00	295,400.00	1/2560	1 ธ.ค.60	2 ธ.ค.60	31 ธ.ค.60
	สายเลียบคลองชลประทานใหญ่ฝั่งซ้าย ม.6 บ้านเขาโป่ง ต.ศีลาถอย															
	กิจกรรมย่อย 13 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อำเภอกุยบุรี		1,933,500.00	1,933,500.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,933,500.00	100.00	0.00				
	สายยางชุม-รวมไทย ม.6 และ 7 ต.หาดขาม															
	กิจกรรมย่อย 14 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทุ่งน้อย	อำเภอกุยบุรี		1,907,600.00	1,907,600.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,907,600.00	100.00	0.00				
	บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง															
	กิจกรรมย่อย 15 ก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาสีเสียด ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	664,000.00	660,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	660,900.00	100.00	3,100.00	1/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายภู เรืองพันธ์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	944,000.00	942,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	942,000.00	100.00	2,000.00	2/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 17 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนห้วยทรายขาว 1 ฝั่งขวาจากทางเข้าชยะ-โรงฆ่าสัตว์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน		1,815,800.00	1,813,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,813,000.00	100.00	2,800.00	3/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 18 ก่อสร้างถนน คสล.สายข่อยสวนส้ม ม.6 ต.บางสะพาน	อำเภอบางสะพานน้อย		2,450,000.00	1,837,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		0.00	0.00	1,837,000.00	100.00	613,000.00	4/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	23 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 19 ก่อสร้างถนน คสล.หินเหิน-เขานก ม.2 ต.ไชยราช	อำเภอบางสะพานน้อย		2,987,000.00	2,240,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,240,000.00	100.00	747,000.00	5/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 20 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว-วังไทรตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ		7,800,000.00	7,800,000.00	ประกาศสอบราคา 12/12/60		0.00	0.00	7,800,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 21 ก่อสร้างถนน คสล.สายข่อยวัง-ชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง	อำเภอเมืองประจวบฯ		2,000,000.00	1,997,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามใน สัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,997,800.00	100.00	2,200.00				
2	โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และการตลาด สับปะรดครบวงจร			24,879,900.00	22,401,110.00			409,240.00	1.83	21,991,870.00	98.17	2,478,790.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค และส่งออก	สนง.เกษตรจังหวัด		7,144,000.00	7,144,000.00			14,400.00	0.20	7,129,600.00	99.80	0.00				
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง			6,200.00	6,200.00	อยู่ระหว่างสื่อราคากลาง		0.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00				
	- อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด			37,800.00	37,800.00	ตั้งแต่ พ.ย.60 เป็นต้นไป		14,400.00	38.10	23,400.00	61.90	0.00				
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสด 25 แปลง			7,000,000.00	7,000,000.00			0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	0.00				
	- ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำแปลงสับปะรดผลสด			100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	สถานีพัฒนาที่ดิน			521,000.00	521,000.00			0.00	0.00	521,000.00	100.00	0.00					
	สับปรดครบวงจร	จังหวัด																
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน																	
	- อบรมปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปรดผลสด	60 ราย			24,000.00	24,000.00	1-31 ม.ค.60		0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์				7,500.00	7,500.00	ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	25 แปลง 50 ไร่			333,900.00	333,900.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	333,900.00	100.00	0.00					
	สับปรดครบวงจร																	
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตสับปรดผลสด				155,600.00	155,600.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	155,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สับปรดผลสดต้นแบบ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	ผู้ปลูกสับปรด		640,000.00	640,000.00	จัดทำร่าง TOR ราคากลาง		0.00	0.00	640,000.00	100.00	0.00					
			ในจังหวัดประจวบฯ				แต่งตั้งคณะกรรมการฯ											
							คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน ม.ค.61											
	กิจกรรมย่อย 4 งาน 106 ปี สับปรดประจวบคีรีขันธ์	สนง.พัฒนาชุมชน	1 ครั้ง		1,000,000.00	1,000,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	เป็นหนึ่งใน AEC	จังหวัด																
	กิจกรรมย่อย 5 Road show สับปรดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง		500,000.00	500,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ	สนง.พัฒนาชุมชน			124,530.00	124,530.00			51,280.00	41.18	73,250.00	58.82	0.00					
	ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากขึ้นให้เห็น (โอนย้ายครั้งที่ 1)	จังหวัด																
	กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวครบวงจร				4,368,770.00	1,889,980.00			84,200.00	4.46	1,805,780.00	95.54	2,478,790.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันกำจัด	สนง.เกษตรจังหวัด			3,377,970.00	899,180.00		5	84,200.00	9.36	814,980.00	90.64	2,478,790.00					
	ศัตรูมะพร้าว																	
	- อบรมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว				157,500.00	157,500.00			84,200.00	53.46	73,300.00	46.54	0.00					
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า				270,000.00	270,000.00			0.00	0.00	270,000.00	100.00	0.00					
							- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม											
							พ.ย.60-ม.ค.61											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	-ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน				54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	54,000.00	100.00	0.00					
	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (งบประมาณก่อนโอนย้าย 1,431,000.-) - ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน				1,306,470.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	1,306,470.00					
					1,121,450.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	1,121,450.00					
					417,680.00	417,680.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	417,680.00	100.00	0.00					
					50,870.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,870.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	สถานีพัฒนาที่ดิน			990,800.00	990,800.00			0.00	0.00	990,800.00	100.00	0.00					
	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน						กำหนดประชุม 1-31 ธ.ค.60											
	- อบรมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	60 ราย			13,500.00	13,500.00	1-31 ม.ค.61		0.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์	60 ตัวอย่าง			9,000.00	9,000.00	ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	30 แปลง 150 ไร่			855,000.00	855,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	855,000.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตมะพร้าว	7 อำเภอ			113,300.00	113,300.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	113,300.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด			1,871,400.00	1,871,400.00			133,200.00	7.12	1,738,200.00	92.88	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อการรับรอง				856,400.00	856,400.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียม		133,200.00	15.55	723,200.00	84.45	0.00					
	แหล่งผลิต GAP พืช						ความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม											
	1) อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช				170,400.00	170,400.00	ธ.ค.60-ม.ค.61		133,200.00	78.17	37,200.00	21.83	0.00					
	2) ศึกษาดูงานแหล่งผลิตคุณภาพและตลาดสินค้า				323,400.00	323,400.00	ก.พ.61		0.00	0.00	323,400.00	100.00	0.00					
	3) ติดตามการดำเนินโครงการ				87,500.00	87,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ธ.ค.60-ก.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					
	4) อบรมเกษตรกรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย				77,600.00	77,600.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	77,600.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	สนง. เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด		100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
	6) จัดทำแปลงเรียนรู้การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP				97,500.00	97,500.00			0.00	0.00	97,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด		420,000.00	420,000.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียม ความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม		0.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00						
						มี.ค.-พ.ค.61												
	กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย			595,000.00	595,000.00			0.00	0.00	595,000.00	100.00	0.00						
	1) ย้อนกลับของข้อมูลแหล่งผลิต GAP พีช (OR code)			95,000.00	95,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00						
	2) จำหน่ายแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์			400,000.00	400,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00						
	3) จัดทำสมุดบันทึกประจำแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพีช ปลอดภัย			100,000.00	100,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ			1,857,900.00	1,857,900.00			0.00	0.00	1,857,900.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำนาหญ้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		888,800.00	888,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	888,800.00	100.00	0.00						
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	41,100.00	41,100.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	41,100.00	100.00	0.00						
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	12,500.00	12,500.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00						
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	768,000.00	768,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	768,000.00	100.00	0.00						
	- ศึกษาดูงานแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าต้นแบบ		1 ครั้ง	46,100.00	46,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	46,100.00	100.00	0.00						
	- ติดตามและประเมินโครงการ		10 ครั้ง	21,100.00	21,100.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	21,100.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 ทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		969,100.00	969,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	969,100.00	100.00	0.00						
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	44,200.00	44,200.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	44,200.00	100.00	0.00						
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	25,000.00	25,000.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00						
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	825,000.00	825,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	825,000.00	100.00	0.00						
	- ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร แบบผสมผสาน		1 ครั้ง	52,500.00	52,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00						
						ก.ค.-ก.ย.61						0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- บริหารและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง		22,400.00	22,400.00			0.00	0.00	22,400.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง				430,000.00	430,000.00	ต.ค.-ก.ย.61	10	76,560.00	17.80	353,440.00	82.20	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร	สนง.ประมงจังหวัด			430,000.00	430,000.00			76,560.00	17.80	353,440.00	82.20	0.00					
	- บริหารโครงการ				156,640.00	156,640.00			76,560.00	48.88	80,080.00	51.12	0.00					
	- เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล				180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล				15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- การรวมกลุ่ม (จัดตั้งกลุ่มแปรรูป,จัดฝึกอบรม สาธิต)				59,160.00	59,160.00			0.00	0.00	59,160.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลและสรุปผลในการดำเนินการ				19,200.00	19,200.00			0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และ พัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด			1,633,000.00	1,633,000.00			0.00	0.00	1,633,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์				1,633,000.00	1,633,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกฟาร์ม และรับสมัครฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ		0.00	0.00	1,633,000.00	100.00	0.00					
	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ				241,400.00	241,400.00			0.00	0.00	241,400.00	100.00	0.00					
	- ศึกษา ดูงานฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มเดรี่โฮม จังหวัดนครราชสีมา				135,500.00	135,500.00			0.00	0.00	135,500.00	100.00	0.00					
	- Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นม อินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิต นมอินทรีย์				291,584.00	291,584.00			0.00	0.00	291,584.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ				405,000.00	405,000.00			0.00	0.00	405,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม ฟาร์มโคนม				240,000.00	240,000.00			0.00	0.00	240,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site				15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง)				86,636.00	86,636.00			0.00	0.00	86,636.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ค่าสอย			37,880.00	37,880.00			0.00	0.00	37,880.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล			1,501,800.00	1,501,800.00			49,600.00	3.30	1,452,200.00	96.70	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาทักษะด้านการวางแผนธุรกิจให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	14 กลุ่ม	49,600.00	49,600.00	- อบรมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ธ.ค.60		49,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน		14 กลุ่ม	422,200.00	422,200.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		0.00	0.00	422,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP		2 ครั้ง	800,000.00	800,000.00	- ครั้งที่ 1 ธ.ค.60 ครั้งที่ 2 มี.ย.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ			230,000.00	230,000.00	- ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อ สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 8 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด			3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	- การอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมจัดงานฯ		5 ครั้ง	264,100.00	264,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	264,100.00	100.00	0.00					
	- การประชาสัมพันธ์งาน		8 อำเภอ 1 ครั้ง	192,500.00	192,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	192,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดงานพิธีเปิด		1 ครั้ง	377,400.00	377,400.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	377,400.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการหน่วยงานฯ การตกแต่งสถานที่จัดงานฯ		10 วัน	625,000.00	625,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	625,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน		10 วัน	800,000.00	800,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร		8 อำเภอ	400,000.00	400,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ		8 อำเภอ	327,500.00	327,500.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	327,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ		2 วัน/500 คน	301,000.00	301,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	301,000.00	100.00	0.00					
	รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 53 กิจกรรมย่อย			99,092,200.00	91,142,494.48			449,240.00	0.49	90,693,254.48	99.51	7,949,705.52					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา														
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด											
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวต่าสินค้า และอาเซียน																											
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านสิงขร			2,364,700.00	2,298,000.00			0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00															
	กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	แขวงทางหลวง		2,364,700.00	2,298,000.00	อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่		0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00	พ.ช.30/61	24 ต.ค.60	25 ต.ค.60	21 ก.พ.61											
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	ประจวบฯ																									
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน			3,180,000.00	3,180,000.00			0.00	0.00	3,180,000.00	100.00	0.00															
	กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน			3,180,000.00	3,180,000.00			0.00	0.00	3,180,000.00	100.00	0.00															
	วัฒนธรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และความมั่นคง																										
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชน เพื่อความมั่นคง			680,000.00	680,000.00			0.00	0.00	680,000.00	100.00	0.00															
	ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน																										
	- การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	หน่วยเฉพาะกิจจางศึก	8 ครั้ง	600,000.00	600,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00															
	- การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการค้าชายแดน			80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00															
	กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือ	สนง.ท่องเที่ยวและ		1,500,000.00	1,500,000.00	- มี.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00															
	ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน	กีฬาจังหวัด																									
	- กีฬาเมืองพี่น้องสองแผ่นดิน ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5			1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00															
	- สองแรงแห่งสองแผ่นดิน			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00															
	กิจกรรมย่อย 3 ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	อ.เมืองประจวบฯ		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00															
	(จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร)																										
3	โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน			2,993,200.00	2,993,200.00			0.00	0.00	2,993,200.00	100.00	0.00															
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ			2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00															
	สิงขร-มะริด																										
	กิจกรรมย่อย 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	สนง.พาณิชย์จังหวัด	120 คูหา	2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00															
	1. จัดงานแสดงและจำหน่าย (คูหาปรับอากาศ)		1 ครั้ง 5 วัน			ต.ค.60-มิ.ย.61																					
	2. จัดกิจกรรมเจรจาการค้า					มี.ค.-มิ.ย.61																					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	- เชิญนักธุรกิจเมืองมะริดร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทย - เชิญผู้บริหารเมืองมะริด ร่วมพิธีเปิดงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย																		
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ				493,200.00	493,200.00			0.00	0.00	493,200.00	100.00	0.00						
	ด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาประจวบ-เล่อซาน																		
	กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบ-เล่อซาน (เหยา)	สนจ.ปช.			493,200.00	493,200.00	- ก.พ.-มี.ค.61		0.00	0.00	493,200.00	100.00	0.00						
	รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย				8,537,900.00	8,471,200.00			0.00	0.00	8,471,200.00	100.00	66,700.00						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิสัยทัศน์ไทย																			
1	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม และการค้ามนุษย์				9,496,100.00	9,496,100.00			1,732,080.00	18.24	7,764,020.00	81.76	0.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.				320,000.00	320,000.00			0.00	0.00	320,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 เคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	342 ครัวเรือน		320,000.00	320,000.00			0.00	0.00	320,000.00	100.00	0.00						
	- พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย				80,600.00	80,600.00	-อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค.60		0.00	0.00	80,600.00	100.00	0.00						
	- สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย				239,400.00	239,400.00	- สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มีค.61		0.00	0.00	239,400.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ				4,950,000.00	4,950,000.00			430,800.00	8.70	4,519,200.00	91.30	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พช.จังหวัด			1,950,000.00	1,950,000.00			0.00	0.00	1,950,000.00	100.00	0.00						
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์																		
	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน/หมู่บ้าน ละ 30 คน		101,600.00	101,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		0.00	0.00	101,600.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในพื้นที่อำเภอ)		8 หมู่บ้าน	105,600.00	105,600.00	- ธ.ค.60		0.00	0.00	105,600.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มสตรีมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน	840,000.00	840,000.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	840,000.00	100.00	0.00					
	- จัดมหกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	902,800.00	902,800.00	- จัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.61		0.00	0.00	902,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครอง จังหวัด		3,000,000.00	3,000,000.00	อบรม 4 รุ่น ธ.ค.-ม.ค.61		430,800.00	14.36	2,569,200.00	85.64	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			1,656,500.00	1,656,500.00			135,600.00	8.19	1,520,900.00	91.81	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	สนง.พมจ.จังหวัด	จำนวน 32 รุ่น รุ่นละ 50 คน	1,192,500.00	1,192,500.00	- พ.ย.60-เม.ย.61		135,600.00	11.37	1,056,900.00	88.63	0.00					
	- กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประสานงานโรงเรียน			8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้			1,176,500.00	1,176,500.00			135,600.00	11.53	1,040,900.00	88.47	0.00					
	- ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ			8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความตระหนักในการเลี้ยง ดูเด็กปฐมวัย		16 รุ่นๆ ละ 50 คน	464,000.00	464,000.00	- ม.ค.-มิ.ย.61		0.00	0.00	464,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดและ อาชญากรรม			2,569,600.00	2,569,600.00			1,165,680.00	45.36	1,403,920.00	54.64	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรรมเสี่ยง	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		1,290,300.00	1,290,300.00			134,000.00	10.39	1,156,300.00	89.61	0.00					
	โดยใช้หลักการโครงการ To Be Number One																
	กิจกรรมที่ 1 รมรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส			493,670.00	493,670.00			134,000.00	27.14	359,670.00	72.86	0.00					
	- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		100 คน	106,750.00	106,750.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	106,750.00	100.00	0.00					
	- เข้าร่วมการแข่งขัน DANCERCISE ระดับภาค		65 คน	179,000.00	179,000.00	- 8-10 ธ.ค.60		134,000.00	74.86	45,000.00	25.14	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE (IDOL) ระดับภาค		44 คน		71,120.00	71,120.00	มี.ค.61		0.00	0.00	71,120.00	100.00	0.00					
	- ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค		60 คน		136,800.00	136,800.00	มี.ค.61		0.00	0.00	136,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน				210,760.00	210,760.00			0.00	0.00	210,760.00	100.00	0.00					
	- อบรมสร้างแกนนำและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา		100 คน		62,000.00	62,000.00	เม.ย.61		0.00	0.00	62,000.00	100.00	0.00					
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE (IDOL)		20 คน		79,200.00	79,200.00	ก.พ.61		0.00	0.00	79,200.00	100.00	0.00					
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว		40 คน		40,360.00	40,360.00	วันที่ 4-5 พ.ย.60		0.00	0.00	40,360.00	100.00	0.00					
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE โรงเรียนประจวบวิทยาลัย		20 คน		29,200.00	29,200.00	วันที่ 6-7 พ.ย.60		0.00	0.00	29,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย				585,870.00	585,870.00			0.00	0.00	585,870.00	100.00	0.00					
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน โครงการ TO BE NUMEBER ONE		40 คน		159,000.00	159,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	159,000.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอหัวหิน		62 คน		20,020.00	20,020.00	ม.ค.61		0.00	0.00	20,020.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอปราณบุรี		62 คน		19,600.00	19,600.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,600.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด		62 คน		19,800.00	19,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอกุยบุรี		62 คน		19,000.00	19,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		62 คน		16,800.00	16,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอทับสะแก		62 คน		19,100.00	19,100.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,100.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพาน		62 คน		19,450.00	19,450.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,450.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพานน้อย		62 คน		19,500.00	19,500.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00					
	- การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด		100 คน		179,000.00	179,000.00	ส.ค.61		0.00	0.00	179,000.00	100.00	0.00					
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE		150 คน		94,600.00	94,600.00	ส.ค.61		0.00	0.00	94,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา	ตำรวจภูธรจังหวัด			479,300.00	479,300.00			306,080.00	63.86	173,220.00	36.14	0.00					
	อาชญากรรมและยาเสพติด		150 คน				- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง											
	- กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)											
	- กิจกรรมการอบรมสมัครแจ้งข่าวการกระทำผิดการค้ามนุษย์		300 คน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน				จัดอบรมตำรวจชุมชนหรืออาสาสมัคร											
	กิจกรรมย่อย 3 การจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด	2 รุ่นๆละ 50 คน		800,000.00	800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		725,600.00	90.70	74,400.00	9.30	0.00					
		(กลุ่มงานความมั่นคง)					ต.ค.60- ก.ย.61											
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล				4,902,400.00	4,902,400.00			621,000.00	12.67	4,281,400.00	87.33	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มศักยภาพการจัดพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความ				1,900,000.00	1,900,000.00			0.00	0.00	1,900,000.00	100.00	0.00					
	ความปรองดองสมานฉันท์																	
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปรองดอง	ที่ทำการปกครองจังหวัด			1,600,000.00	1,600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00					
	สมานฉันท์	(กลุ่มงานความมั่นคง)					ต.ค.60-ก.ย.61											
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือ	หน่วยเฉพาะกิจจางอาก			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง																	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 2 ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่ง			3,002,400.00	3,002,400.00			621,000.00	20.68	2,381,400.00	79.32	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 อบรม/เสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล	กอ.รมน.จว.ปช.	100 คน/ครั้ง	902,400.00	902,400.00	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/ประสานการปฏิบัติงานต่าง ๆ สํารวจพื้นที่ - กำหนดจัดอบรมจำนวน 12 ครั้ง - 7-8 พ.ย.60 - 14-15 พ.ย.60 - 23-29 พ.ย.60 - 28-29 พ.ย.60 - 30 พ.ย.-1 ธ.ค.60 - 6-7 ธ.ค.60 - 13-14 ธ.ค.60 - 20-21 ธ.ค.60 - 10-11 ม.ค.61 - 17-18 ม.ค.61 - 24-25 ม.ค.60 - 31 ม.ค.-1 ก.พ.61	30	351,000.00	38.90	551,400.00	61.10	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,100,000.00	1,100,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต.ค.60-ก.ย.61 (อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก 130,000.-)		270,000.00	24.55	830,000.00	75.45	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		600,000.00	600,000.00	เริ่มดำเนินการ 16 พ.ย.60		0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00				
	ฝ้าระวังและป้องกันการกระทำในพื้นที่ชายแดน															
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและกระทำผิดในพื้นที่ชายแดน			400,000.00	400,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการจราจร กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย			681,400.00	681,400.00			0.00	0.00	681,400.00	100.00	0.00					

กิจกรรมย่อย 1 เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด	800 คน	181,400.00	181,400.00	- อบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร และเครือข่ายภาคประชาชน ของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรฯ			0.00	0.00	181,400.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 2 พิษวมหมวกนิรภัย	สนง.ปภ.จว.ปช.	8 ครั้งๆละ 30 คน	500,000.00	500,000.00	เม.ย.61-มิ.ย.61) - ธ.ค.60-มี.ค.61			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย					15,079,900.00	15,079,900.00		2,353,080.00	15.60	12,726,820.00	84.40	0.00					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และชายเลน				16,099,600.00	16,099,600.00			0.00	0.00	16,099,600.00	100.00	0.00					
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า				6,482,600.00	6,482,600.00			0.00	0.00	6,482,600.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 1 การปลูกป่า พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี	สนง.ทสจ.ปช			1,182,600.00	1,182,600.00	- จัดทำประมาณราคา (20 ต.ค.-3 พ.ย.60)		0.00	0.00	1,182,600.00	100.00	0.00					
ส่วนร่วม						กำหนดราคากลาง (4 พ.ย.-9 พ.ย.60)											
- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้		150,000 กล้า	435,000.00	435,000.00				0.00	0.00	435,000.00	100.00	0.00					
- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 78,237 กล้า		78,237 กล้า	594,600.00	594,600.00				0.00	0.00	594,600.00	100.00	0.00					
- ค่าจ้างบำรุงแปลงป่า		150 ไร่	153,000.00	153,000.00				0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าในดินสาธารณะประโยชน์ทับใต้ อ.หัวหิน	อำเภอหัวหิน			5,000,000.00	5,000,000.00			0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 3 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก			300,000.00	300,000.00	- พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน				9,617,000.00	9,617,000.00			0.00	0.00	9,617,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 1 ปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	สนง.ทสจ.ปช	300 ไร่	4,617,000.00	4,617,000.00				0.00	0.00	4,617,000.00	100.00	0.00					
- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,700,000.00	2,700,000.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61			0.00	0.00	2,700,000.00	100.00	0.00					
- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			1,917,000.00	1,917,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง และร่าง TOR			0.00	0.00	1,917,000.00	100.00	0.00					23

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าชายเลนที่ดินสาธารณะประโยชน์		325 ไร่	5,000,000.00	5,000,000.00	- กำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR (4 พ.ย.- 9 พ.ย.60)		0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00					
	บ้านบ่อนอก อ.เมือง - ค่าจ้างเหมาทลายคันดินชุดแพรง			2,925,000.00	2,925,000.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.60 20 ต.ค.-9 พ.ย.60 อยู่ระหว่างการ จัดทำประมาณราคาและ กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	2,925,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			2,075,000.00	2,075,000.00	20 ต.ค.-9 พ.ย.60 อยู่ระหว่างการ จัดทำประมาณราคาและ กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	2,075,000.00	100.00	0.00					
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย			4,940,000.00	4,940,000.00			611,085.00	12.37	4,328,915.00	87.63	0.00					
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม																
	กิจกรรมย่อย 1 ธนาคารขยะในสถานศึกษา	สนง.ทสจ.ปช	30 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ขยะมูลฝอย ของจังหวัดและแนวทางการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 27ต.ค.60		0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร																
	กิจกรรมย่อย 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณสาธารณะ และชายหาด	สนง.ทสจ.ปช	1 ครั้ง/120 คน/ 1 รุ่น	1,940,000.00	1,940,000.00	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเผยแพร่แนวคิด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ณ ห้องประชุม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อร์ณรงค์ ลดขยะคืนเงินให้แผ่นดิน เมื่อวันที่	10	611,085.00	31.50	1,328,915.00	68.50	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)						เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
							26 ต.ค.60 ณ วัดคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียง												
							3. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60												
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน				2,563,400.00	2,561,400.00			66,000.00	2.58	2,495,400.00	97.42	2,000.00						
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน				1,189,000.00	1,187,000.00			66,000.00	5.56	1,121,000.00	94.44	2,000.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับ	สนง.พลังงานจังหวัด	50 ชุด		689,000.00	689,000.00	- ต.ค.60-ก.ย.61		66,000.00	9.58	623,000.00	90.42	0.00						
	ครัวเรือน																		
	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ				425,000.00	425,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		0.00	0.00	425,000.00	100.00	0.00						
	- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ		5 ครั้งๆ ละ 30 คน		98,500.00	98,500.00			66,000.00	67.01	32,500.00	32.99	0.00						
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน				165,500.00	165,500.00			0.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์		12 แห่ง		500,000.00	498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	498,000.00	100.00	2,000.00						
	แบบเรือนกระจก																		
	- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สํารวจเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสม																		
	- จัดหาเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์				420,000.00	418,000.00			0.00	0.00	418,000.00	100.00	2,000.00		12 ต.ค.60	13 ต.ค.60	10 ต.ค.61		
	- ประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ		1 ครั้งๆ ละ 60 คน		44,000.00	44,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	44,000.00	100.00	0.00						
	พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี																		
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน				36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน																		
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงาน	สนง.พลังงานจังหวัด			1,374,400.00	1,374,400.00	- คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว		0.00	0.00	1,374,400.00	100.00	0.00						
	สีเขียว																		
	- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ																		
	- จัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการจัดตั้งโรงเรียนพลังงานสีเขียว				952,000.00	952,000.00	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง		0.00	0.00	952,000.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ด้านการพลังงานทดแทน (สารวัตรพลังงานสีเขียว) - ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินการ			162,400.00	162,400.00			0.00	0.00	162,400.00	100.00	0.00					
				260,000.00	260,000.00			0.00	0.00	260,000.00	100.00	0.00					
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย								677,085.00	2.87	22,923,915.00	97.13	2,000.00					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ																	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงาน	สนจ.ปช.		4,285,880.00	4,285,880.00			698,052.46	16.29	3,587,827.54	83.71	0.00					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563	สนจ.ปช.		500,000.00	500,000.00	- ส.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัด		181,200.00	181,200.00	ครั้งแรก 20 ธ.ค.60 (กำหนดจัดเดือนละครั้ง)		26,600.00	14.68	154,600.00	85.32	0.00					
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		212,000.00	212,000.00			55,288.10	26.08	156,711.90	73.92	0.00					
5	โครงการ "ลานพินิจดาราดม หว่ากอ"	อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว่ากอ		300,000.00	300,000.00	- พ.ย.60		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
6	โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	ที่ทำการปกครองจังหวัด		440,000.00	440,000.00			20,000.00	4.55	420,000.00	95.45	0.00					
7	โครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561	สวท.		50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.แรงงานจังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
9	โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.ปช.		520,000.00	520,000.00			0.00	0.00	520,000.00	100.00	0.00					
11	โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตและคู่มือพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		790,000.00	790,000.00			0.00	0.00	790,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ			7,879,080.00	7,879,080.00			799,940.56	10.15	7,079,139.44	89.85	0.00				
	คงเหลือยังไม่อนุมัติ			1,120,920.00	1,120,920.00											
	รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 115 กิจกรรมย่อย			215,977,700.00	207,662,094.48			7,106,395.56	3.42	200,555,698.92	96.58	8,315,605.52				