

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด																
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว			3,465,200.00	3,230,000.00			0.00	0.00	3,230,000.00	100.00	235,200.00				
	กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อนบึงบัว	ที่ทำการปกครอง	ประชาชนในพื้นที่ ม.2อ.15กั	1,265,200.00	1,030,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,030,000.00	100.00	235,200.00	2/2560	1 ธ.ค.60	2 ธ.ค.60	31 ม.ค.61
	และสะพานไม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัว	อ.สามร้อยยอด	จำนวน 1,328 คน													
	กิจกรรมย่อย 2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ	สนง.วัฒนธรรม	อ.ทับสะแก	700,000.00	700,000.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00				
	ทับสะแก	จังหวัด				เป็นเงิน 480,000.-										
	- ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม/ห้องจัดกิจกรรม (ห้องโสตทัศนศึกษา)			32,500.00	32,500.00	ดำเนินการ e-bidding ระหว่าง		0.00	0.00	32,500.00	100.00	0.00				
	- ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม			206,300.00	206,300.00	วันที่ 28 ธ.ค.60-16 ม.ค.61		0.00	0.00	206,300.00	100.00	0.00				
	- ห้องพระสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ			145,400.00	145,400.00			0.00	0.00	145,400.00	100.00	0.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชาวทับสะแก ห้อง 1(ห้องมะพร้าว)			157,900.00	157,900.00			0.00	0.00	157,900.00	100.00	0.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวทับสะแก ห้อง 2			157,900.00	157,900.00			0.00	0.00	157,900.00	100.00	0.00				
	(แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 6 ตำบล)															
	กิจกรรมย่อย 3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและปรับปรุง	สนง.ทสจ.		1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00				
	ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง															
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพอำนวย			30,292,000.00	30,125,000.00			2,406,000.00	7.99	27,719,000.00	92.01	167,000.00				
	ความสะดวกความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว															
	กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และ															
	เส้นทางจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC ถนนสายแยกทางหลวง	สนง.แขวงทางหลวง	ถนนสายแยก	3,920,000.00	3,890,000.00	อยู่ระหว่างการสต็อกหินคลุกและ	2.56	0.00	0.00	3,890,000.00	100.00	30,000.00	30/2561	20 ธ.ค.60	21 ธ.ค.60	18 ม.ค.61
	ชนบท ปจ.1047-บ้านทุ่งมะเมา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	ชนบทจังหวัด	ทางหลวงฯ ปจ			ปรับแก้พื้นที่										
	ระยะทาง 1.000 กม.		1047-บ.ทุ่งมะเมา													
	กิจกรรมย่อย 2 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปช 5062 เชื่อม	สนง.แขวงทางหลวง	ถนนฯ AC สาย	16,072,000.00	16,040,000.00	เบิกล่วงหน้า 15%		2,406,000.00	15.00	13,634,000.00	85.00	32,000.00	72/2561	3 พ.ย.60	4 พ.ย.60	16 ก.พ.61
	ถนน ทด.หนองพลับ (กม.ที่ 1.740)-น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน	ชนบทจังหวัด	ปช. 5062													
	จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.644 กม.		เชื่อม ถนนทด.หนองพลับ													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดีกคอนกรีตสายสะพาน บางนางรมถึงรั้วกองบิน 5	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง		9,800,000.00	9,695,000.00	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	9,695,000.00	100.00	105,000.00					
	กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การจัดวางระบบสาธารณูปโภคบริเวณแหล่ง ท่องเที่ยวเขาล้อมหมวก	กองบิน 5		500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลา	สนจ.ปช.		26,917,500.00	26,904,802.70			1,922,302.70	7.14	24,982,500.00	92.86	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม - ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพถนนสายท่องเที่ยว วิถีไทย - ลานกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสัญจร	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด		3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		560,000.00	16.23	2,890,000.00	83.77	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 วันรำลึกเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หัวฝอย		2,500,000.00	2,500,000.00	- กำหนดดำเนินการ ภายใน ส.ค.61		0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 แข่งเรือยาวท่องเที่ยวคลองกุยบุรี กิจกรรมย่อย 5 เทศกาลหมักแดดเดียวและอาหารทะเล กิจกรรมย่อย 6 เทศกาลประติมากรรมทราย	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด		295,000.00	295,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00					
				490,000.00	490,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00					
				700,000.00	700,000.00	- เม.ย.61		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00					2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 7 ถนนสายวัฒนธรรมรำลึกถนนสุคีติ			590,000.00	590,000.00	- ต.ค-ก.ย.61		0.00	0.00	590,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดี อำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง)		5,800,000.00	5,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม โครงการ		300,000.00	5.17	5,500,000.00	94.83	0.00					
	กิจกรรมย่อย 9 ศักดิ์วันรำลึกโศกภัย เพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย	สนง.การกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดจัดงาน 15-18 พ.ค.61	10	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ			2,199,000.00	2,199,000.00			0.00	0.00	2,199,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 มหกรรมหม่ทรายคลายเครียด	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 บันไหวพระใหญ่สุเกะทะเล อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 บันเล่าเรื่องเมืองของขลัง อำเภอหัวหิน			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 บันสืบสานตำนานปราสาท อำเภอบางสะพาน			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 บันเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ			200,000.00	200,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาดลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่าย อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สนง.สาธารณสุข จังหวัด		599,000.00	599,000.00			0.00	0.00	599,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร			336,020.00	336,020.00			0.00	0.00	336,020.00	100.00	0.00					
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใจเป็นสุข																
	- การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัส อาหาร		7 รุ่นๆ ละ 1 วัน 320 คน	98,500.00	98,500.00	1.หัวหิน 90 คน วันที่ 24 พ.ย.60 2.ปราณบุรี 40 คน วันที่ 27 พ.ย.60 3.สามร้อยยอด 40คน/กุยบุรี 20 คน วันที่ 1 ธ.ค. 60 4. เมืองฯ 40 คน วันที่ 7 ธ.ค.60 5.ทับสะแก 30 คน วันที่ 13 ธ.ค.60 6. บางสะพาน 40 คน วันที่ 15 ธ.ค.60 7.บางสะพานน้อย 20 คน วันที่ 14 ธ.ค.60		0.00	0.00	98,500.00	100.00	0.00					
	- จัดทำใบประกาศผู้ประกอบการ - รมรงค์ประชาสัมพันธ์		1 ครั้ง 320 ใบ	60,000.00	60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00					3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
			แผนพับ 1,000 แผ่น				จัดจ้าง (ต.ค.-พ.ย.60)											
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ 1 ป้าย/เล็ก 7 ป้าย	SI-2 4,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	60,000.00	60,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00					
	- ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		1 ครั้ง/ร้าน	1 ครั้ง/ร้าน	32,000.00	32,000.00	- 1 ม.ค.-31 มี.ค.61		0.00	0.00	32,000.00	100.00	0.00					
	- ตรวจประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจเฉพาะร้านที่ผ่านการรับรอง)		1 ครั้ง/8 วัน*6 คน	1 ครั้ง/8 วัน*6 คน	15,520.00	15,520.00	- 20 เม.ย.-29 มิ.ย.61		0.00	0.00	15,520.00	100.00	0.00					
	- จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์		1 ครั้ง	1 ครั้ง	20,000.00	20,000.00	- 30 ส.ค.61		0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทำวารสารทำเนียบร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		100 เล่ม	100 เล่ม	50,000.00	50,000.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน้ำซื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย				262,980.00	262,980.00			0.00	0.00	262,980.00	100.00	0.00					
	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานแก้มังงานในพื้นที่เป้าหมาย		1 ครั้ง/20 คน	1 ครั้ง/20 คน	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00					
	- ถนนอาหารปลอดภัย						อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดประชุม											
	- ตลาดสดน้ำซื่อ						ในวันที่ 13 และ 17 พ.ย.60											
	2. ร่วมประชุมกับทีมภาคีเครือข่ายพัฒนางานในพื้นที่		2 ครั้ง/ละ 20-25 คน	2 ครั้ง/ละ 20-25 คน	21,500.00	21,500.00	พ.ย.-ธ.ค.60		0.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00					
	3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร				50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
	- ถนนอาหารปลอดภัย		1 ครั้ง/130 คน	1 ครั้ง/130 คน			- อ.สามร้อยยอด วันที่ 1 ธ.ค.60											
	- ตลาดสดน้ำซื่อ						- อ.บางสะพานน้อย วันที่ 14 ธ.ค.60											
	- ทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร						- ดำเนินการใน พ.ย.-ธ.ค.60											
	4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ครั้ง	1 ครั้ง	48,000.00	48,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคาจากบริษัทต่างๆ		0.00	0.00	48,000.00	100.00	0.00					
	5 ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste		SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด														
			3 ครั้ง/ละ 1 วัน	3 ครั้ง/ละ 1 วัน	24,480.00	24,480.00			0.00	0.00	24,480.00	100.00	0.00					4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	และเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร																	
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย 6. ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		1 ครั้งๆ ละ 1 วัน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด ม.ค./มี.ค./พ.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย ม.ค./มี.ค./พ.ค.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00						
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย 7. ตรวจประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยทีมจังหวัด		2 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 10 คน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 8 เม.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 9 เม.ย.61 - อ.สามร้อยยอด วันที่ 17 มิ.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 22 มิ.ย.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00						
	8. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		แผ่นพับ 2,000 แผ่น ผ้ากั้นเป็อนและ หมวกคลุมผม 250 ชุด ป้าย GFGT เล็ก 150 ป้าย	87,500.00	87,500.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00						
	9. จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย แก่ชุมชน/เจ้าของพื้นที่			10,000.00	10,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 19 ส.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 24 สค.61		0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			2,605,000.00	2,605,000.00			836,000.00	32.09	1,769,000.00	67.91	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการนวดและสปา	สง.สาธารณสุขจังหวัด		2,105,000.00	2,105,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		836,000.00	39.71	1,269,000.00	60.29	0.00						
	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
	1.1 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด			319,200.00	319,200.00			0.00	0.00	319,200.00	100.00	0.00						
	- การสำรวจและติดตามให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	สถานประกอบการ ในจังหวัด		40,000.00	40,000.00	- ต.ค.60-ม.ค.61		0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00						
	- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมประกวด			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-ก.พ.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00					
	- การมอบป้ายรางวัลมาตรฐานฯ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน			100,000.00	100,000.00	- ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ			1,785,800.00	1,785,800.00			836,000.00	46.81	949,800.00	53.19	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า		2 รุ่นๆละ 60 คน	363,200.00	363,200.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ค.ค.60-มี.ค.61 เป็น ค.ค.60-เม.ย.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		363,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย		1 รุ่นๆ ละ 60 คน	464,000.00	464,000.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ค.ค.60-มี.ค.61 เป็น ค.ค.60พ.ค.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		464,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง		1 รุ่นๆ ละ 50 คน	958,600.00	958,600.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.61		8,800.00	0.92	949,800.00	99.08	0.00					
	- พิธีมอบประกาศนียบัตร สรุปและประเมินผลการอบรม																
	กิจกรรมย่อย 2 ออกแบบและพัฒนายุทธศาสตร์ OTO	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	10กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	500,000.00	500,000.00	วางแผนสำรวจ จัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์					ราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ม.ค.61											
	กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			3,788,500.00	3,775,802.70			226,302.70	5.99	3,549,500.00	94.01	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรมมัคคุเทศน์	สนง.ท่องเที่ยวและ	1 รุ่นๆละ 9 วัน/50คน	1,267,100.00	1,267,100.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	1,267,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการ	กีฬาจังหวัด	3 รุ่นๆละ 4 วัน/50คน	800,000.00	800,000.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	ท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์																
	กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอาเซียน)		1 รุ่นๆละ 5 วัน/60 คน	482,800.00	482,800.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	482,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว		1 รุ่นๆ ละ 4 วัน/60 คน	400,000.00	400,000.00	-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 อบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	สนง.จัดหางานจังหวัด	20 คน	239,000.00	226,302.70	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	226,302.70	100.00	0.00	0.00	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง	สนง.ปภ.จังหวัด	2 รุ่นๆละ 30 คน	599,600.00	599,600.00	- ม.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	599,600.00	100.00	0.00			6		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	น้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว			1,990,000.00	1,990,000.00			68,040.00	3.42	1,921,960.00	96.58	0.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว																	
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		990,000.00	990,000.00	- ก.ป.61		0.00	0.00	990,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว																	
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำ ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		1,000,000.00	1,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดต่อ ททท.เพื่อกำหนดจัดงาน		68,040.00	6.80	931,960.00	93.20	0.00						
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 32 กิจกรรมย่อย				62,664,700.00	62,249,802.70			4,396,342.70	7.06	57,853,460.00	92.94	414,897.30						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับประรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			73,712,300.00	65,920,984.48			14,204,200.00	21.55	51,716,784.48	78.45	7,791,315.52							
	กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																		
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสินค้าเกษตรทั่วไป	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ	280 ตัน พื้นที่ 560 ไร่	989,900.00	989,900.00	- ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสับประรด และมะพร้าว (ม.ค.-มี.ค.61) - สำรวจพื้นที่และความต้องการเพิ่มเติม (ต.ค.-พ.ย.60) - ประชุมชี้แจงโครงการฯ และคัดเลือกเกษตรกรพร้อมจัดหาวัสดุการเกษตรสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก (พ.ย.-ธ.ค.60) - สาธิตและแจกจ่ายวัสดุการเกษตรและคำแนะนำ (ม.ค.-มี.ค.61)		0.00	0.00	989,900.00	100.00	0.00							

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปี 2561

ณ วันที่ 9 ม.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						- ติดตามผลการดำเนินงาน (ม.ย.-มิ.ย.61)												
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			15,670,300.00	13,604,984.48			860,000.00	6.32	12,744,984.48	93.68	2,065,315.52						
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างระบบท่อสายหลัก (PVC) พร้อมอาคาร	โครงการชลประทาน		2,814,600.00	2,162,500.00	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	2,162,500.00	100.00	652,100.00						
	บ้านทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก	ประจวบฯ																
	ค่าจ้างเหมา			2,732,600.00	2,080,500.00			0.00	0.00	2,080,500.00	100.00	652,100.00						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			82,000.00	82,000.00			0.00	0.00	82,000.00	100.00	0.00						
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00						
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์			40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		2,940,000.00	2,185,684.48	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		40,000.00	1.83	2,145,684.48	98.17	754,315.52	สขป.14/	29 พ.ย.60	30 พ.ย.60	28 ม.ย.61		
	บ้านคลองลอย (ขุดลอก) ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน	ประจวบฯ				และแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน							ขป.ปช.จ.					
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. 1 แห่ง												02/2561					
	ค่าจ้างเหมา			2,854,400.00	2,100,084.48			0.00	0.00	2,100,084.48	100.00	754,315.52						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			85,600.00	85,600.00			40,000.00	46.73	45,600.00	53.27	0.00						
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			45,600.00	45,600.00			0.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00						
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		2,085,400.00	1,443,700.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม		0.00	0.00	1,443,700.00	100.00	641,700.00	สขป.14/	16 พ.ค.61	16 พ.ค.60	15 มี.ค.61		
	โป่งสามสิบ (ขุดลอก) ม.5 ต.ทองมั่ง อ.บางสะพาน	ประจวบฯ				ในสัญญาจ้าง							ขป.ปช.จ.					
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,800 ลบ.ม. 1 แห่ง												03/2561					
	ค่าจ้างเหมา			2,024,700.00	1,383,000.00			0.00	0.00	1,383,000.00	100.00	641,700.00						
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			60,700.00	60,700.00			0.00	0.00	60,700.00	100.00	0.00						
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			30,700.00	30,700.00			0.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00						
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์			30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วย	อ.บางสะพานน้อย	ม. 2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	6/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61		
	ตะลุมพุก ม.2 ต.ปากแพรก																	
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.																	
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาปก	อ.บางสะพานน้อย	ม.9 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	2/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ม.ค.61		

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปี 2561

ณ วันที่ 9 ม.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ม.9 ต.ทรายทอง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 13.00 ม.																	
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวชะหาร ม.8 ต.ช้างแรกร สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม. 8 ต.ช้างแรกร	637,000.00	635,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	635,000.00	100.00	2,000.00	9/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวางยาง (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.ปากแพรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	7/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากผู้ ม.6 ต.ไชยราช สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.6 ต.ไชยราช	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	8/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเบ็ด ม.5 ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย	ม. 5 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	3/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 10 ขุดลอกคลองระบายน้ำเลียบถนนสาย หนองตาเถือ-หนองกระทิง ม. 5,6 ต.กุยบุรี	อ.กุยบุรี		1,960,000.00	1,960,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,960,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 11 ขยายสะพานนาครา ๖๐ เร บานรวม เทย ต.หาดขาม	อ.กุยบุรี		2,937,100.00	2,937,100.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	2,937,100.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร			57,052,100.00	51,326,100.00			13,344,200.00	26.00	37,981,900.00	74.00	5,726,000.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง หมู่ที่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก	อำเภอทับสะแก		6,258,300.00	4,090,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	4,090,000.00	100.00	2,168,300.00	1/2561	28 ธ.ค.60	5 ม.ค.61	4 พ.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบไฟ-อ่างเก็บน้ำ ม.6 ต.ห้วยทราย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.ห้วยทราย	2,389,200.00	2,337,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,337,000.00	100.00	52,200.00	1/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61		
P	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแก้ว-หนองกรด ม.5 ต.อ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.5 ต.อ่าวอ่าว	2,417,700.00	2,417,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,417,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามโพรง-เขาหินเทียน ม.9 ต.เกาะหลัก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.9 ต.เกาะหลัก	2,048,900.00	1,949,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,949,000.00	100.00	99,900.00	3/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61		
P	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ร่อง ทศกัณฐ์ ม.7 ต.เกาะหลัก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.เกาะหลัก	2,188,800.00	2,175,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,175,000.00	100.00	0.00	0.00	13,800.00	2/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61		
P	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งเศรษฐี-บ้านละลอก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.2,ม.4 ต. บ่อนอก	1,822,800.00	1,792,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,792,600.00	100.00	0.00	0.00	30,200.00	4/2561	6 พ.ย.60	9 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปี 2561

ณ วันที่ 9 ม.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ม.2,4 ต.บ่อนอก																	
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อำเภอหัวหิน		2,498,000.00	1,850,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,850,000.00	100.00	648,000.00	1/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61		
	ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟ																	
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองไผ่-วังยาว (ปราณบุรี) ม.5 บ.หนองไผ่ ต.ทับใต้	อำเภอหัวหิน		2,274,700.00	2,200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,200,000.00	100.00	74,700.00	3/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอยวงแหวน ม.1 บ้านวไลย ต.หนองปลับ	อำเภอหัวหิน		2,087,400.00	1,419,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,419,000.00	100.00	0.00	0.00	668,400.00	4/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 10 ก่อสร้างถนนลาดยางขอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่	อำเภอหัวหิน		1,470,000.00	1,185,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,185,000.00	100.00	285,000.00	2/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	13 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระโจมศิริ ม.7 ต.ปราณบุรี	อำเภอปราณบุรี		4,899,000.00	4,879,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,879,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	2/61	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	30 ม.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานใหญ่ฝั่งซ้าย ม.6 บ้านเขาโป่ง ต.ทิลาลอย	อำเภอสามร้อยยอด		4,195,400.00	3,900,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	3,900,000.00	100.00	295,400.00	1/2560	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	31 มี.ค.61		
	กิจกรรมย่อย 13 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขามชุม-รวมไทย ม.6 และ 7 ต.หาดขาม	อำเภอกุยบุรี		1,933,500.00	1,933,500.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,933,500.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 14 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง	อำเภอกุยบุรี		1,907,600.00	1,907,600.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,907,600.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 15 ก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาสีเสียด ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	664,000.00	660,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	660,900.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	1/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาญ์ เรืองพันธ์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	944,000.00	942,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	942,000.00	100.00	2,000.00	2/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 17 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนห้วยทรายขาว 1 ฝั่งขวาจากทางเข้าขยะ-โรงฆ่าสัตว์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน		1,815,800.00	1,813,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,813,000.00	100.00	2,800.00	3/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 18 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอยสวนส้ม ม.6 ต.บางสะพาน	อำเภอบางสะพานน้อย		2,450,000.00	1,837,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		0.00	0.00	1,837,000.00	100.00	613,000.00	4/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	23 ก.พ.61		
	กิจกรรมย่อย 19 ก่อสร้างถนน คสล.หินเหิน-เขานก ม.2	อำเภอบางสะพานน้อย		2,987,000.00	2,240,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,240,000.00	100.00	747,000.00	5/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ค.ไชยราช																	
	กิจกรรมย่อย 20 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว-วังไทรตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ		7,800,000.00	7,800,000.00	ประกาศสอบราคา		0.00	0.00	7,800,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 21 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอยวัง-ชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง	อำเภอเมืองประจวบฯ		2,000,000.00	1,997,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามใน สัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,997,800.00	100.00	2,200.00						
2	โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน			23,379,900.00	23,301,110.00			1,153,026.00	4.95	22,148,084.00	95.05	78,790.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และการตลาด สับปะรดครบวงจร			9,929,530.00	9,929,530.00			140,950.00	1.42	9,788,580.00	98.58	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค และส่งออก	สงข.เกษตรจังหวัด		7,144,000.00	7,144,000.00		20	20,600.00	0.29	7,123,400.00	99.71	0.00						
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง			6,200.00	6,200.00	- จัดประชุมเสร็จเรียบร้อย		6,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
	- อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด			37,800.00	37,800.00	- ก.พ.61		14,400.00	38.10	23,400.00	61.90	0.00						
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสด 25 แปลง			7,000,000.00	7,000,000.00	- มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	0.00						
	- ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำแปลงสับปะรดผลสด			100,000.00	100,000.00	- ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด		521,000.00	521,000.00			0.00	0.00	521,000.00	100.00	0.00						
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน																	
	- อบรมปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด	60 ราย		24,000.00	24,000.00	1-31 ม.ค.60		0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00						
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์			7,500.00	7,500.00	ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00						
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร	25 แปลง 50 ไร่		333,900.00	333,900.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	333,900.00	100.00	0.00						
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตสับปะรดผลสด			155,600.00	155,600.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	155,600.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สับปะรดผลสดต้นแบบ	สงข.อุตสาหกรรมจังหวัด	ผู้ปลูกสับปะรด	640,000.00	640,000.00	จัดทำร่าง TOR ราคากลาง		0.00	0.00	640,000.00	100.00	0.00						
		ในจังหวัดประจวบฯ				แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างทำ												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						บรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน ม.ค.61												
	กิจกรรมย่อย 4 งาน 106 ปี สับประรดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งใน AEC	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	1 ครั้ง	1,000,000.00	1,000,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 5 Road show สับประรดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	500,000.00	500,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00						
P	กิจกรรมย่อย 6 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากขึ้นให้เห็น (โอนย้ายครั้งที่ 1)	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด		124,530.00	124,530.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	120,350.00	96.64	4,180.00	3.36	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวครบวงจร กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันกำจัด	สนง.เกษตรจังหวัด		1,968,770.00	1,889,980.00			260,180.00	13.77	1,629,800.00	86.23	78,790.00						
	ศัตรูมะพร้าว (งบประมาณก่อนโอนย้าย 3,502,500.-) - อบรมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว - จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว - ควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนหัวด้ามะพร้าว - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน			977,970.00	899,180.00		30	260,180.00	28.94	639,000.00	71.06	78,790.00						
				157,500.00	157,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมให้เกษตรกรในพื้นที่ พ.ย.60-ม.ค.61		136,180.00	86.46	21,320.00	13.54	0.00						
				270,000.00	270,000.00	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนมอบปัจจัยการเกษตร พ.ค.61		70,000.00	25.93	200,000.00	74.07	0.00						
				54,000.00	54,000.00	- ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามแลวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม พ.ย.60-ก.ค.61		54,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
				6,470.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	6,470.00						
				21,450.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	21,450.00						
				417,680.00	417,680.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	417,680.00	100.00	0.00						
				50,870.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,870.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	สถานีพัฒนาที่ดิน		990,800.00	990,800.00			0.00	0.00	990,800.00	100.00	0.00						
						กำหนดประชุม 1-31 ธ.ค.60												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- อบรมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		60 ราย		13,500.00	13,500.00	1-31 ธ.ค.61		0.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์		60 ตัวอย่าง		9,000.00	9,000.00	ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		30 แปลง 150 ไร่		855,000.00	855,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	855,000.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตมะพร้าว		7 อำเภอ		113,300.00	113,300.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	113,300.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด			1,871,400.00	1,871,400.00			133,200.00	7.12	1,738,200.00	92.88	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อการรับรอง				856,400.00	856,400.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม		133,200.00	15.55	723,200.00	84.45	0.00					
	แหล่งผลิต GAP พีช						ความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม											
	1) อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พีช				170,400.00	170,400.00	ธ.ค.60-ม.ค.61		133,200.00	78.17	37,200.00	21.83	0.00					
	2) ศึกษาดูงานแหล่งผลิตคุณภาพและตลาดสินค้า				323,400.00	323,400.00	ก.พ.61		0.00	0.00	323,400.00	100.00	0.00					
	3) ติดตามการดำเนินโครงการ				87,500.00	87,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ธ.ค.60-ก.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					
	4) อบรมเกษตรกรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย				77,600.00	77,600.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	77,600.00	100.00	0.00					
	5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด			100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	6) จัดทำแปลงเรียนรู้การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP				97,500.00	97,500.00			0.00	0.00	97,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด			420,000.00	420,000.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม		0.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย				595,000.00	595,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	595,000.00	100.00	0.00					
	1) ย้อนกลับของข้อมูลแหล่งผลิต GAP พีช (OR code)				95,000.00	95,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00					
	2) จัดออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์				400,000.00	400,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	3) จัดทำสมุดบันทึกประจำแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพีชปลอดภัย				100,000.00	100,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ				1,857,900.00	1,857,900.00			0.00	0.00	1,857,900.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำนาหญ้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		888,800.00	888,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	888,800.00	100.00	0.00					
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	41,100.00	41,100.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	41,100.00	100.00	0.00					
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	12,500.00	12,500.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	768,000.00	768,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	768,000.00	100.00	0.00					
	- ศึกษาดูงานแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าต้นแบบ		1 ครั้ง	46,100.00	46,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	46,100.00	100.00	0.00					
	- ติดตามและประเมิน โครงการ		10 ครั้ง	21,100.00	21,100.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	21,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		969,100.00	969,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	969,100.00	100.00	0.00					
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	44,200.00	44,200.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	44,200.00	100.00	0.00					
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	25,000.00	25,000.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	825,000.00	825,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	825,000.00	100.00	0.00					
	- ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน		1 ครั้ง	52,500.00	52,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00					
	- บริหารและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	22,400.00	22,400.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	22,400.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			430,000.00	430,000.00	ต.ค.-ก.ย.61	10	140,660.00	32.71	289,340.00	67.29	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร	สนง.ประมงจังหวัด		430,000.00	430,000.00			140,660.00	32.71	289,340.00	67.29	0.00					
	- บริหารโครงการ			156,640.00	156,640.00			140,660.00	89.80	15,980.00	10.20	0.00					
	- เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล			180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- การรวมกลุ่ม (จัดตั้งกลุ่มแปรรูป,จัดฝึกอบรม สาขิต)			59,160.00	59,160.00			0.00	0.00	59,160.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลและสรุปผลในการดำเนินการ			19,200.00	19,200.00			0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด		1,633,000.00	1,633,000.00			35,636.00	2.18	1,597,364.00	97.82	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์			1,633,000.00	1,633,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกฟาร์ม		35,636.00	2.18	1,597,364.00	97.82	0.00					
	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ			241,400.00	241,400.00	และรับสมัครฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ		35,636.00	14.76	205,764.00	85.24	0.00					
	- ศึกษา ดูงานฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแคร์โฮม			135,500.00	135,500.00			0.00	0.00	135,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา						
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด			
	จังหวัดนครราชสีมา																		
	- Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00							
	- จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิตนมอินทรีย์			291,584.00	291,584.00			0.00	0.00	291,584.00	100.00	0.00							
	- จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม โคนมที่เข้าร่วมโครงการ			405,000.00	405,000.00			0.00	0.00	405,000.00	100.00	0.00							
	- จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ห้องค้ประกอบน้านมฟาร์ม โคนม			240,000.00	240,000.00			0.00	0.00	240,000.00	100.00	0.00							
	- จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00							
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site																		
	- ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง)			86,636.00	86,636.00			0.00	0.00	86,636.00	100.00	0.00							
	- ค่าสอย			37,880.00	37,880.00			0.00	0.00	37,880.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล			2,401,800.00	2,401,800.00			442,400.00	18.42	1,959,400.00	81.58	0.00							
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาทักษะด้านการวางแผนธุรกิจให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	14 กลุ่ม	49,600.00	49,600.00	- อบรมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ร.ก.60		45,600.00	91.94	4,000.00	8.06	0.00							
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน		14 กลุ่ม	422,200.00	422,200.00	- ร.ก.60-มี.ก.61		0.00	0.00	422,200.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP		2 ครั้ง	800,000.00	800,000.00	- ครั้งที่ 1 ร.ก.60 ครั้งที่ 2 มี.ย.61		396,800.00	49.60	403,200.00	50.40	0.00							
	กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่ยูู้จัก และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ			230,000.00	230,000.00	- ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อ สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ม.ก.-ก.ก.61		0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมย่อย 5 ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			900,000.00	900,000.00			0.00	0.00	900,000.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมหลัก 8 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด			3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00							
	กิจกรรมย่อย 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00							
	- การอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมจัดงานฯ		5 ครั้ง	264,100.00	264,100.00	พ.ก.-ก.ก.61		0.00	0.00	264,100.00	100.00	0.00							15

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การประชาสัมพันธ์ฐาน		8 อำเภอ 1 ครั้ง	192,500.00	192,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	192,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดงานพิธีเปิด		1 ครั้ง	377,400.00	377,400.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	377,400.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการหน้างานฯ การตกแต่งสถานที่จัดงานฯ		10 วัน	625,000.00	625,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	625,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน		10 วัน	800,000.00	800,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร		8 อำเภอ	400,000.00	400,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ		8 อำเภอ	327,500.00	327,500.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	327,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ		2 วัน/500 คน	301,000.00	301,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	301,000.00	100.00	0.00					
	รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 54 กิจกรรมย่อย			97,092,200.00	89,222,094.48			15,357,226.00	17.21	73,864,868.48	82.79	7,870,105.52					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขร และอาเซียน																	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านสิงขร			2,364,700.00	2,298,000.00			0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00					
	กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	แขวงทางหลวง		2,364,700.00	2,298,000.00	อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่		0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00	ทท.30/61	24 ต.ค.60	25 ต.ค.60	21 ต.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	ประจวบฯ															
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน			3,180,000.00	3,180,000.00			160,500.00	5.05	3,019,500.00	94.95	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษา การท่องเที่ยว และความมั่นคง			3,180,000.00	3,180,000.00			160,500.00	5.05	3,019,500.00	94.95	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชน เพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน			680,000.00	680,000.00			120,500.00	17.72	559,500.00	82.28	0.00					
	- การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก	8 ครั้ง	600,000.00	600,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		40,500.00	6.75	559,500.00	93.25	0.00					
	- การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการค้าชายแดน			80,000.00	80,000.00			80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		1,500,000.00	1,500,000.00	- มี.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00					
	- กีฬาเมืองพี่น้องสองแผ่นดิน ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5			1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	- ส่องระนองท่องสองแผ่นดิน			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	อ.เมืองประจวบฯ		1,000,000.00	1,000,000.00			40,000.00	4.00	960,000.00	96.00	0.00		16			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	(คู่มือปรนพิเศษด้านสิงขร)																	
3	โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน			2,993,200.00	2,993,200.00			0.00	0.00	2,993,200.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ			2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00						
	สิงขร-มะริด																	
	กิจกรรมย่อย 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	สนง.พาณิชย์จังหวัด	120 คูหา	2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00						
	1. จัดงานแสดงและจำหน่าย (คูหาปรับอากาศ)		1 ครั้ง 5 วัน			ต.ค.60-มี.ย.61												
	2. จัดกิจกรรมเจรจาการค้า					มี.ก.-มี.ย.61												
	- เชิญนักธุรกิจเมืองมะริดร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทย																	
	- เชิญผู้บริหารเมืองมะริด ร่วมพิธีเปิดงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย																	
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ			493,200.00	493,200.00			0.00	0.00	493,200.00	100.00	0.00						
	ด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษา ประจวบ-เล่อซาน																	
	กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบ-เล่อซาน	สนจ.ปข.		493,200.00	493,200.00	- ก.พ.-มี.ค.61		0.00	0.00	493,200.00	100.00	0.00						
	(แห้ว)																	
	รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย			8,537,900.00	8,471,200.00			160,500.00	1.89	8,310,700.00	98.11	66,700.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ไทย

1	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถ			9,496,100.00	9,496,100.00			3,406,020.00	35.87	6,090,080.00	64.13	0.00						
	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม																	
	และการค้ามนุษย์																	
	กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า			320,000.00	320,000.00			57,000.00	17.81	263,000.00	82.19	0.00						
	เกณฑ์ ๑ ปลูก.																	
	กิจกรรมย่อย 1 เคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	342 ครัวเรือน	320,000.00	320,000.00			57,000.00	17.81	263,000.00	82.19	0.00						
	- พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือน			80,600.00	80,600.00	-อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย		57,000.00	70.72	23,600.00	29.28	0.00						
	ผู้มีรายได้น้อย					ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง												
	- สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือน			239,400.00	239,400.00	- สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ		0.00	0.00	239,400.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ผู้มรายได้น้อย					แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มี.ค.61												
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ			4,950,000.00	4,950,000.00			1,161,360.00	23.46	3,788,640.00	76.54	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พช.จังหวัด		1,950,000.00	1,950,000.00			47,800.00	2.45	1,902,200.00	97.55	0.00						
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน/หมู่บ้านละ 30 คน	101,600.00	101,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		47,800.00	47.05	53,800.00	52.95	0.00						
	- ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในพื้นที่อำเภอ)		8 หมู่บ้าน	105,600.00	105,600.00	- ช.ค.60		0.00	0.00	105,600.00	100.00	0.00						
	- สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน	840,000.00	840,000.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	840,000.00	100.00	0.00						
	- จัดมหกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	902,800.00	902,800.00	- จัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.61		0.00	0.00	902,800.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ที่ทำการปกครอง		3,000,000.00	3,000,000.00	อบรม 4 รุ่น		1,113,560.00	37.12	1,886,440.00	62.88	0.00						
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด				- รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 2 25-26 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 3 18-19 ม.ค.61 - รุ่นที่ 4 22-23 ม.ค.61												
	กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			1,656,500.00	1,656,500.00			718,800.00	43.39	937,700.00	56.61	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	สนง.พมจ.จังหวัด		1,192,500.00	1,192,500.00	- พ.ย.60-เม.ย.61		636,400.00	53.37	556,100.00	46.63	0.00						
	วัยรุ่น		รุ่นละ 50 คน															
	- กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประสานงาน โรงเรียน			8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00						
	- กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้			1,176,500.00	1,176,500.00			636,400.00	54.09	540,100.00	45.91	0.00						
	- ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ			8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก		16 รุ่นๆ ละ	464,000.00	464,000.00	- ม.ค.-มี.ย.61		82,400.00	17.76	381,600.00	82.24	0.00						
	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความตระหนักในการเลี้ยง		50 คน															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	คู่มือปฐมวัย																	
	กิจกรรมหลัก 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหายสาบสูญและ			2,569,600.00	2,569,600.00			1,468,860.00	57.16	1,100,740.00	42.84	0.00						
	อาชญากรรม																	
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง	สงข.สาธารณสุขจังหวัด		1,290,300.00	1,290,300.00			203,480.00	15.77	1,086,820.00	84.23	0.00						
	โดยใช้หลักการ โครงการ To Be Nunber One																	
	กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส			493,670.00	493,670.00			203,480.00	41.22	290,190.00	58.78	0.00						
	- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	100 คน		106,750.00	106,750.00	ม.ค.61		69,480.00	65.09	37,270.00	34.91	0.00						
	- เข้าร่วมการแข่งขัน DANCERCISE ระดับภาค	65 คน		179,000.00	179,000.00	8-10 ธ.ค.60		134,000.00	74.86	45,000.00	25.14	0.00						
	- ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE (IDOL) ระดับภาค	44 คน		71,120.00	71,120.00	มี.ค.61		0.00	0.00	71,120.00	100.00	0.00						
	- ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค	60 คน		136,800.00	136,800.00	มี.ค.61		0.00	0.00	136,800.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน			210,760.00	210,760.00			0.00	0.00	210,760.00	100.00	0.00						
	- อบรมสร้างแกนนำและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	100 คน		62,000.00	62,000.00	เม.ย.61		0.00	0.00	62,000.00	100.00	0.00						
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE (IDOL)	20 คน		79,200.00	79,200.00	ก.พ.61		0.00	0.00	79,200.00	100.00	0.00						
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE	40 คน		40,360.00	40,360.00	วันที่ 4-5 พ.ย.60		0.00	0.00	40,360.00	100.00	0.00						
	โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว																	
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE	20 คน		29,200.00	29,200.00	วันที่ 6-7 พ.ย.60		0.00	0.00	29,200.00	100.00	0.00						
	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย																	
	กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย			585,870.00	585,870.00			0.00	0.00	585,870.00	100.00	0.00						
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน	40 คน		159,000.00	159,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	159,000.00	100.00	0.00						
	โครงการ TO BE NUMEBER ONE																	
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE	62 คน		20,020.00	20,020.00	ม.ค.61		0.00	0.00	20,020.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอหัวหิน																	
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE	62 คน		19,600.00	19,600.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,600.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอปราณบุรี																	
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE	62 คน		19,800.00	19,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่ดำเนินการ					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	ในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด																		
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE		62 คน		19,000.00	19,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอกุยบุรี		62 คน		16,800.00	16,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		62 คน		19,100.00	19,100.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,100.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอทับสะแก		62 คน		19,450.00	19,450.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,450.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอบางสะพาน		62 คน		19,500.00	19,500.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00						
	ในชุมชน อำเภอบางสะพานน้อย		62 คน		19,500.00	19,500.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00						
	- การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด		100 คน		179,000.00	179,000.00	ส.ค.61		0.00	0.00	179,000.00	100.00	0.00						
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE		150 คน		94,600.00	94,600.00	ส.ค.61		0.00	0.00	94,600.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา	ตำรวจภูธรจังหวัด			479,300.00	479,300.00			468,980.00	97.85	10,320.00	2.15	0.00						
	อาชญากรรมและยาเสพติด		150 คน				- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง												
	- กิจกรรมการอบรมสัมฤทธิ์แจ้งข่าวการกระทำผิดการค้ำมนุษย์		300 คน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน				ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1) จัดอบรมตำรวจชุมชนหรืออาสาสมัคร												
	กิจกรรมย่อย 3 การจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด	2 รุ่นๆละ 50 คน		800,000.00	800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		796,400.00	99.55	3,600.00	0.45	0.00						
		(กลุ่มงานความมั่นคง)					ต.ค.60- ก.ย.61												
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล				4,902,400.00	4,902,400.00			1,685,040.00	34.37	3,217,360.00	65.63	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มศักยภาพการจัดพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์			1,900,000.00	1,900,000.00			370,000.00	19.47	1,530,000.00	80.53	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,600,000.00	1,600,000.00	ดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 20 มี.ย.61		370,000.00	23.13	1,230,000.00	76.88	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคง ตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่ง			3,002,400.00	3,002,400.00			1,315,040.00	43.80	1,687,360.00	56.20	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรม/เสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงใน พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล	กอ.รมน.จว.ปช.	100 คน/ครั้ง	902,400.00	902,400.00	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/ประสาน การปฏิบัติงานต่าง ๆ สำรวจพื้นที่ - กำหนดจัดอบรมจำนวน 12 ครั้ง - 15-16 พ.ย.60 - 22-23 พ.ย.60 - 6-7 ธ.ค.60 - 13-14 ธ.ค.60 - 20-21 ธ.ค.60 - 10-11 ม.ค.61 - 17-18 ม.ค.61 - 24-25 ม.ค.60 - 7-8 ก.พ.61 - 14-15 ก.พ.61 - 7-8 มี.ค.61 - 14-15 มี.ค.61	40	586,600.00	65.00	315,800.00	35.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,100,000.00	1,100,000.00	- พ.ย.60-ม.ค.61		550,000.00	50.00	550,000.00	50.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 3 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อระวังและป้องกันการกระทำในพื้นที่ชายแดน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		600,000.00	600,000.00	เริ่มดำเนินการ 16 พ.ย.60		178,440.00	29.74	421,560.00	70.26	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและกระทำ ผิดในพื้นที่ชายแดน			400,000.00	400,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการจราจร กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย กิจกรรมย่อย 1 เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด สนง.ปภ.จว.ปช.	800 คน รุ่นละ 200 คน 4 รุ่น	181,400.00	181,400.00	- อบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร และเครือข่ายภาคประชาชน ของ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรฯ (เม.ย.61-มิ.ย.61)		0.00	0.00	181,400.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ที่สวมหมวกให้น้อง		8 ครั้งๆละ 30 คน	500,000.00	500,000.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย				15,079,900.00	15,079,900.00			5,091,060.00	33.76	9,988,840.00	66.24	0.00					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล																	
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้และชายเลน			16,099,600.00	16,099,600.00			0.00	0.00	16,099,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า			6,482,600.00	6,482,600.00			0.00	0.00	6,482,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การปลูกป่า พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ส่วนร่วม	สนง.ทสจ.ปช		1,182,600.00	1,182,600.00	- จัดทำประมาณราคา (20 ต.ค.-3 พ.ย.60) กำหนดราคากลาง (4 พ.ย.-9 พ.ย.60)		0.00	0.00	1,182,600.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้		150,000 กล้า	435,000.00	435,000.00			0.00	0.00	435,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 78,237 กล้า		78,237 กล้า	594,600.00	594,600.00			0.00	0.00	594,600.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างบำรุงแปลงป่า		150 ไร่	153,000.00	153,000.00			0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าในดินสาธารณะประโยชน์ทับใต้ อ.หัวหิน	อำเภอหัวหิน		5,000,000.00	5,000,000.00			0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน			9,617,000.00	9,617,000.00			0.00	0.00	9,617,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	สนง.ทสจ.ปจ	300 ไร่	4,617,000.00	4,617,000.00			0.00	0.00	4,617,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,700,000.00	2,700,000.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.61 อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และการกำหนดราคากลาง และร่าง TOR		0.00	0.00	2,700,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			1,917,000.00	1,917,000.00	- การจัดทำประมาณราคา (20 ต.ค.-3 พ.ย.60) - กำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR (4 พ.ย.- 9 พ.ย.60)		0.00	0.00	1,917,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าชายเลนที่ดินสาธารณะประโยชน์		325 ไร่	5,000,000.00	5,000,000.00			0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00					
	บ้านบ่อนอก อ.เมือง																
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,925,000.00	2,925,000.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.60 20 ต.ค.-9 พ.ย.60 อยู่ระหว่างการ จัดทำประมาณราคาและ กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	2,925,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			2,075,000.00	2,075,000.00	20 ต.ค.-9 พ.ย.60 อยู่ระหว่างการ จัดทำประมาณราคาและ กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	2,075,000.00	100.00	0.00					
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย			4,940,000.00	4,940,000.00			722,285.00	14.62	4,217,715.00	85.38	0.00					
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม																
	กิจกรรมย่อย 1 ธนาคารขยะในสถานศึกษา	สนง.ทสจ.ปจ	30 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ขยะมูลฝอย ของจังหวัดและแนวทางการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 27ต.ค.60 - จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูแกนนำ ระหว่างวันที่ 12/15 ฐ.ค.60		300,968.00	10.03	2,699,032.00	89.97	0.00					
	- ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม																

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร																	
	กิจกรรมย่อย 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณเสารณะ และชายหาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ทสจ.ปช	1 ครั้ง/120 คน/1 รุ่น	1,940,000.00	1,940,000.00	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเผยแพร่ณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ณ ห้องประชุม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อรณรงค์ ลดขยะกินเงินให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ดำเนินการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60	20	421,317.00	21.72	1,518,683.00	78.28	0.00						
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน			2,563,400.00	2,557,240.00			205,200.00	8.02	2,352,040.00	91.98	6,160.00						
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน			1,189,000.00	1,187,000.00			87,600.00	7.38	1,099,400.00	92.62	2,000.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับ ครัวเรือน	สนง.พลังงานจังหวัด	50 ชุด	689,000.00	689,000.00	- ต.ค.60-ก.ย.61		66,000.00	9.58	623,000.00	90.42	0.00						
	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ			425,000.00	425,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		0.00	0.00	425,000.00	100.00	0.00						
	- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ		5 ครั้งๆ ละ 30 คน	98,500.00	98,500.00			66,000.00	67.01	32,500.00	32.99	0.00						
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน			165,500.00	165,500.00			0.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์		12 แห่ง	500,000.00	498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		21,600.00	4.34	476,400.00	95.66	2,000.00						
	แบบเรือนกระจก																	
	- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สํารวจเก็บข้อมูลและ ประเมินความเหมาะสม			420,000.00	418,000.00			0.00	0.00	418,000.00	100.00	2,000.00						
	- จัดหาเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์			44,000.00	44,000.00	ธ.ค.60		21,600.00	49.09	22,400.00	50.91	0.00						
	- ประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี		1 ครั้งๆ ละ 60 คน															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน			36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน																
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงานสีเขียว	สนง.พลังงานจังหวัด		1,374,400.00	1,370,240.00	- คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว		117,600.00	8.58	1,252,640.00	91.42	4,160.00					
	- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ																
	- จัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการจัดตั้งโรงเรียนพลังงานสีเขียว			952,000.00	947,840.00			0.00	0.00	947,840.00	100.00	4,160.00					
	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการพลังงานทดแทน (สาร วัตรพลังงานสีเขียว)			162,400.00	162,400.00			0.00	0.00	162,400.00	100.00	0.00					
	- ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน			260,000.00	260,000.00			0.00	0.00	260,000.00	100.00	0.00					
	รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย			23,603,000.00	23,596,840.00			927,485.00	3.93	22,669,355.00	96.07	6,160.00					
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000.00	9,000,000.00												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงาน	สนจ.ปช.		4,285,880.00	4,285,880.00			1,103,338.96	25.74	3,182,541.04	74.26	0.00					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ ปี 2563	สนจ.ปช.		500,000.00	500,000.00	- ส.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัด		181,200.00	181,200.00	ครั้งแรก 20 ธ.ค.60 (กำหนดจัดเดือนละครั้ง)		45,300.00	25.00	135,900.00	75.00	0.00					
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		212,000.00	212,000.00			69,978.69	33.01	142,021.31	66.99	0.00					
5	โครงการ " ลานพินิจดาราน ณ หว้ากอ"	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ		300,000.00	300,000.00	- พ.ย.60		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
6	โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	ที่ทำการปกครองจังหวัด		440,000.00	440,000.00			140,000.00	31.82	300,000.00	68.18	0.00					
7	โครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561	สวท.		50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.แรงงานจังหวัด		300,000.00	300,000.00			79,599.00	26.53	220,401.00	73.47	0.00					
9	โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00			25		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.ปจ.		520,000.00	520,000.00			519,850.00	99.97	150.00	0.03	0.00				
11	โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตและคู่มือพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		350,000.00	350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00				
12	โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ (เครือข่าย) ของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด		120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00				
13	โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปีสวาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		47,500.00	47,500.00			0.00	0.00	47,500.00	100.00	0.00				
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ					7,606,580.00	7,606,580.00		1,958,066.65	25.74	5,648,513.35	74.26	0.00				
คงเหลือยังไม่อนุมัติ					1,393,420.00	1,393,420.00										
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 118 กิจกรรมย่อย					215,977,700.00	207,619,837.18		27,890,680.35	13.43	179,729,156.83	86.57	8,357,862.82				