

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด																
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว			3,465,200.00	2,530,000.00			160,000.00	6.32	2,370,000.00	93.68	935,200.00				
	กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อนบึงบัว และสะพานไม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัว	ที่ทำการปกครอง อ.สามร้อยยอด	ประชาชนในพื้นที่ ม.2อ.15กั จำนวน 1,328 คน	1,265,200.00	1,030,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	1,030,000.00	100.00	235,200.00	2/2560	1 พ.ค.60	2 พ.ค.60	31 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ ทับสะแก	สนง.วัฒนธรรม จังหวัด	อ.ทับสะแก	700,000.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	700,000.00				
	- ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม/ห้องจัดกิจกรรม (ห้องโสตทัศนศึกษา)			32,500.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	32,500.00				
	- ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม			206,300.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	206,300.00				
	- ห้องพระสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ			145,400.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	145,400.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชาวทับสะแก ห้อง 1(ห้องมะพร้าว)			157,900.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	157,900.00				
	- ห้องแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวทับสะแก ห้อง 2 (แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 6 ตำบล)			157,900.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	157,900.00				
	กิจกรรมย่อย 3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง	สนง.ทสจ.		1,500,000.00	1,500,000.00			160,000.00	10.67	1,340,000.00	89.33	0.00				
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว			30,292,000.00	30,125,000.00			6,296,000.00	20.90	23,829,000.00	79.10	167,000.00				
	กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ปช.1047-บ้านทุ่งมะเมา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.000 กม.	สนง.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด	ถนนสายแยกทางหลวงฯ ปช 1047-บ.ทุ่งมะเมา	3,920,000.00	3,890,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	3,890,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00	30/2561	20 พ.ค.60	21 พ.ค.60	18 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 2 ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปช 5062 เชื่อมถนน ทด.หนองพลับ (กม.ที่ 1.740)-น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.644 กม.	สนง.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด	ถนนฯ AC สาย ปช. 5062 เชื่อม ถนนทด.หนองพลับ	16,072,000.00	16,040,000.00	เบิกล่วงหน้า 15%		2,406,000.00	15.00	13,634,000.00	85.00	32,000.00	72/2561	3 พ.ย.60	4 พ.ย.60	16 ก.พ.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพาน บางนางรมถึงรั้วกองบิน 5	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง		9,800,000.00	9,695,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	9,695,000.00	100.00	105,000.00	173/2561	15 ม.ค.61	20 ม.ค.61	19 พ.ค.61
	กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว	กองบิน 5		500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย การจัดวางระบบสาธารณูปโภคบริเวณแหล่ง ท่องเที่ยวเขาล้อมหมวก															
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			26,917,500.00	26,904,802.70			4,117,137.70	15.30	22,787,665.00	84.70	12,697.30				
	กิจกรรมหลัก 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว			18,325,000.00	18,325,000.00			3,054,835.00	16.67	15,270,165.00	83.33	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว	สนจ.ปช.		4,000,000.00	4,000,000.00	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว กำหนดจัดงาน 23 ก.พ.-4 มี.ค.61		1,456,435.00	36.41	2,543,565.00	63.59	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด		3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		1,198,400.00	34.74	2,251,600.00	65.26	0.00				
	- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			350,000.00	350,000.00	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ เอกสารรูปเล่ม		0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00				
	- ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ:ถนนสายท่องเที่ยว วิถีไทย			2,400,000.00	2,400,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้ว 2 ครั้ง		958,400.00	39.93	1,441,600.00	60.07	0.00				
	- ลานกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสัญจร			700,000.00	700,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้ว 3 อำเภอ		240,000.00	34.29	460,000.00	65.71	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 วันรำลึกเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หัวฝ้อ		2,500,000.00	2,500,000.00	- กำหนดดำเนินการ ภายใน ส.ค.61		0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 แข่งเรือยาวท่องเที่ยวคลองกุยบุรี	สนง.ท่องเที่ยวและ		295,000.00	295,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 5 เทศกาลหมักแค้นเด็ขวมและอาหารทะเล	กีฬาจังหวัด		490,000.00	490,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 6 เทศกาลประติมากรรมทราย			700,000.00	700,000.00	- เม.ย.61		0.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 7 ถนนสายวัฒนธรรมรำลึกถนนผู้ศึก			590,000.00	590,000.00	- ต.ค-ก.ย.61		0.00	0.00	590,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดี อำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง)		5,800,000.00	5,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม โครงการ		400,000.00	6.90	5,400,000.00	93.10	0.00					
	กิจกรรมย่อย 9 สืบค้นรำลึก โศกถึงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย	สนง.การกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดจัดงาน 15-18 พ.ค.61	10	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ			2,199,000.00	2,199,000.00			0.00	0.00	2,199,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 มหกรรมห่มทรายคลายเครียด	สนง.ท่องเที่ยวและ		500,000.00	500,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ปั่นไหว้พระใหญ่สู่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย	กีฬาจังหวัด		300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ปั่นเล่าเรื่องเมืองของขลัง อำเภอหัวหิน			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ปั่นสืบสานตำนานพริ้วหัก อำเภอบางสะพาน			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 ปั่นเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบฯ			200,000.00	200,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาดลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่าย	สนง.สาธารณสุข		599,000.00	599,000.00			0.00	0.00	599,000.00	100.00	0.00					
	อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	จังหวัด															
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร			336,020.00	336,020.00			0.00	0.00	336,020.00	100.00	0.00					
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใจเป็นสุข																
	- การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัส	7 รุ่นๆ ละ 1 วัน		98,500.00	98,500.00	1.หัวหิน 90 คน วันที่ 24 พ.ย.60		0.00	0.00	98,500.00	100.00	0.00					
	อาหาร	320 คน				2.ปราณบุรี 40 คน วันที่ 27 พ.ย.60											
						3.สามร้อยยอด 40คน/กุยบุรี 20 คน											
						วันที่ 1 ธ.ค. 60											
						4. เมืองฯ 40 คน วันที่ 7 ธ.ค.60											
						5.ทับสะแก 30 คน วันที่ 13 ธ.ค.60											
						6. บางสะพาน 40 คน วันที่ 15 ธ.ค.60											
						7.บางสะพานน้อย 20 คน วันที่ 14 ธ.ค.60											
	- จัดทำใบประกาศผู้ประกอบการ					อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง											
	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง 320 ใบ		60,000.00	60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00					3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		แผนพับ 1,000 แผ่น ป้ายคัดเอาที่ใหญ่ 1 ป้าย/เล็ก 7 ป้าย				จัดจ้าง (ต.ค.-พ.ย.60)												
	- ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		SI-2 4,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด		60,000.00	60,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00						
	- ตรวจประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจเฉพาะร้านที่ผ่านการรับรอง)		1 ครั้ง/ร้าน		32,000.00	32,000.00	- 1 ม.ค.-31 มี.ค.61		0.00	0.00	32,000.00	100.00	0.00						
	- จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์		1 ครั้ง/8 วันๆ 6 คน		15,520.00	15,520.00	- 20 เม.ย.-29 มิ.ย.61		0.00	0.00	15,520.00	100.00	0.00						
	- จัดทำวารสารทำเนียบร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		1 ครั้ง		20,000.00	20,000.00	- 30 ส.ค.61		0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00						
	- กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน้ำซื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย		100 เล่ม		50,000.00	50,000.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00						
	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานแก้มังงานในพื้นที่เป้าหมาย				262,980.00	262,980.00			0.00	0.00	262,980.00	100.00	0.00						
	- ถนนอาหารปลอดภัย		1 ครั้ง/20 คน		9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00						
	- ตลาดสดน้ำซื่อ						อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดประชุมในวันที่ 13 และ 17 พ.ย.60												
	2. ร่วมประชุมกับทีมภาคีเครือข่ายพัฒนางานในพื้นที่		2 ครั้งๆละ 20-25 คน		21,500.00	21,500.00	พ.ย.-ธ.ค.60		0.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00						
	3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร				50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00						
	- ถนนอาหารปลอดภัย		1 ครั้ง/130 คน				- อ.สามร้อยยอด วันที่ 1 ธ.ค.60												
	- ตลาดสดน้ำซื่อ						- อ.บางสะพานน้อย วันที่ 14 ธ.ค.60												
	- ทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร						- ดำเนินการใน พ.ย.-ธ.ค.60												
	4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ครั้ง		48,000.00	48,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคาจากบริษัทต่างๆ		0.00	0.00	48,000.00	100.00	0.00						
	5 ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste		SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด																
			3 ครั้งๆละ 1 วัน		24,480.00	24,480.00			0.00	0.00	24,480.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	และเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร																	
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย 6. ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		1 ครั้งๆ ละ 1 วัน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด ม.ค./มี.ค./พ.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย ม.ค./มี.ค./พ.ค.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00						
	- ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย 7. ตรวจประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยทีมจังหวัด		2 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 10 คน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 8 เม.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 9 เม.ย.61 - อ.สามร้อยยอด วันที่ 17 มิ.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 22 มิ.ย.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00						
	8. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		แผ่นพับ 2,000 แผ่น ผ้ากั้นเป็อนและ หมวกคลุมผม 250 ชุด ป้าย GFGT เล็ก 150 ป้าย	87,500.00	87,500.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00						
	9. จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย แก่ชุมชน/เจ้าของพื้นที่			10,000.00	10,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 19 ส.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 24 ส.ค.61		0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			2,605,000.00	2,605,000.00			836,000.00	32.09	1,769,000.00	67.91	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ยกกระดับมาตรฐานการบริการนวดและสปา	สง.สาธารณสุขจังหวัด		2,105,000.00	2,105,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		836,000.00	39.71	1,269,000.00	60.29	0.00						
	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
	1.1 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด			319,200.00	319,200.00			0.00	0.00	319,200.00	100.00	0.00						
	- การสำรวจและติดตามให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด		สถานประกอบการ ในจังหวัด	40,000.00	40,000.00	- ต.ค.60-ม.ค.61		0.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00						
	- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมประกวด			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-ก.พ.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - การมอบป้ายรางวัลมาตรฐานฯ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ - ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า				89,600.00	89,600.00	- ม.ก.-พ.ค.61		0.00	0.00	89,600.00	100.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย				100,000.00	100,000.00	- ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
					1,785,800.00	1,785,800.00			836,000.00	46.81	949,800.00	53.19	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า		2 รุ่นๆละ 60 คน		363,200.00	363,200.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ค.ค.60-มี.ค.61 เป็น ค.ค.60-เม.ย.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		363,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย		1 รุ่นๆ ละ 60 คน		464,000.00	464,000.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ค.ค.60-มี.ค.61 เป็น ค.ค.60พ.ค.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		464,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง - พิธีมอบประกาศนียบัตร สรุปลและประเมินผลการอบรม		1 รุ่นๆ ละ 50 คน		958,600.00	958,600.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		8,800.00	0.92	949,800.00	99.08	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	10กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์		500,000.00	500,000.00	วางแผนสำรวจ จัดทำร่าง TOR ราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ม.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน				3,788,500.00	3,775,802.70			226,302.70	5.99	3,549,500.00	94.01	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรมมัคคุเทศน์	สนง.ท่องเที่ยวและ	1 รุ่นๆละ 9 วัน/50คน		1,267,100.00	1,267,100.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	1,267,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์	กีฬาจังหวัด	3 รุ่นๆละ 4 วัน/50คน		800,000.00	800,000.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอาเซียน)		1 รุ่นๆละ 5 วัน/60 คน		482,800.00	482,800.00	- มี.ย.61		0.00	0.00	482,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว		1 รุ่นๆ ละ 4 วัน/60 คน		400,000.00	400,000.00	-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 อบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	สนง.จัดหางานจังหวัด	20 คน		239,000.00	226,302.70	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	226,302.70	100.00	0.00	0.00	12,697.30					
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"	สนง.ป.ก.จังหวัด	2 รุ่นๆละ 30 คน		599,600.00	599,600.00	- ม.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	599,600.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว			1,990,000.00	1,990,000.00			68,040.00	3.42	1,921,960.00	96.58	0.00				
	กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจำวชิรชัยธานี	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		990,000.00	990,000.00	- ก.ค.61		0.00	0.00	990,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว															
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำ ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		1,000,000.00	1,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดต่อ ททท.เพื่อกำหนดจัดงาน		68,040.00	6.80	931,960.00	93.20	0.00				
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 32 กิจกรรมย่อย				62,664,700.00	61,549,802.70			10,641,177.70	17.29	50,908,625.00	82.71	1,114,897.30				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์ประรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			73,712,300.00	65,083,384.48			22,624,200.00	34.76	42,459,184.48	65.24	8,628,915.52				
	กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร															
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสินค้าเกษตรทั่วไป	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ	280 ตัน พื้นที่ 560 ไร่	989,900.00	987,900.00	- ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสัตว์ประรด และมะพร้าว (ม.ค.-มี.ค.61)		952,000.00	96.37	35,900.00	3.63	2,000.00				
	- ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมักในแปลงปลูกสัตว์ประรดและมะพร้าว					- สำรวจพื้นที่และความต้องการเพิ่มเติม (ต.ค.-พ.ย.60)										
						- ประชุมชี้แจงโครงการฯ และคัดเลือกเกษตรกรพร้อมจัดหาวัสดุการเกษตรสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก (พ.ย.-ธ.ค.60)										
						- สาธิตและแจกจ่ายวัสดุการเกษตรและคำแนะนำ (ม.ค.-มี.ค.61)										
						- ติดตามผลการดำเนินงาน (เม.ย.-มิ.ย.61)										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			15,670,300.00	13,604,984.48			1,842,000.00	13.54	11,762,984.48	86.46	2,065,315.52				
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างระบบท่อสายหลัก (PVC) พร้อมอาคาร บ้านทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก ค่าจ้างเหมา ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าวัสดุอุปกรณ์	โครงการชลประทาน ประจวบฯ		2,814,600.00	2,162,500.00	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		40,000.00	1.85	2,122,500.00	98.15	652,100.00				
				2,732,600.00	2,080,500.00			0.00	0.00	2,080,500.00	100.00	652,100.00				
				82,000.00	82,000.00			40,000.00	48.78	42,000.00	51.22	0.00				
				42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00				
				40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านคลองลอย (ขุดลอก) ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. 1 แห่ง ค่าจ้างเหมา ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์	โครงการชลประทาน ประจวบฯ		2,940,000.00	2,185,684.48	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน และแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน		40,000.00	1.83	2,145,684.48	98.17	754,315.52	สขป.14/ รป.ปช.จ. 02/2561	29 พ.ค.60	30 พ.ค.60	28 มิ.ย.61
				2,854,400.00	2,100,084.48			0.00	0.00	2,100,084.48	100.00	754,315.52				
				85,600.00	85,600.00			40,000.00	46.73	45,600.00	53.27	0.00				
				45,600.00	45,600.00			0.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00				
				40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ โป่งสามสิบ (ขุดลอก) ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,800 ลบ.ม. 1 แห่ง ค่าจ้างเหมา ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์	โครงการชลประทาน ประจวบฯ		2,085,400.00	1,443,700.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,443,700.00	100.00	641,700.00	สขป.14/ รป.ปช.จ. 03/2561	16 พ.ค.61	16 พ.ค.60	15 มิ.ย.61
				2,024,700.00	1,383,000.00			0.00	0.00	1,383,000.00	100.00	641,700.00				
				60,700.00	60,700.00			0.00	0.00	60,700.00	100.00	0.00				
				30,700.00	30,700.00			0.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00				
				30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วย ตะลุมพุก ม.2 ต.ปากแพรก กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม. 2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		455,000.00	93.43	32,000.00	6.57	3,000.00	6/2561	24 พ.ค.60	25 พ.ค.60	24 มิ.ย.61
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาปูก ม.9 ต.ทรายทอง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 13.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.9 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	2/2561	22 พ.ค.60	23 พ.ค.60	7 มิ.ย.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยระหาร ม.8 ต.ช้างแรกร สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม. 8 ต.ช้างแรกร	637,000.00	635,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	635,000.00	100.00	2,000.00	9/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวางยาง (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.ปากแพรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.2 ต.ปากแพรก	490,000.00	487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	487,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	7/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากผู้ ม.6 ต.ไชยราช สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.	อ.บางสะพานน้อย	ม.6 ต.ไชยราช	490,000.00	487,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	487,000.00	100.00	3,000.00	8/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	24 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเบ็ด ม.5 ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย	ม. 5 ต.ทรายทอง	413,100.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	3/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 10 ขุดลอกลำรางระบายน้ำเลียบบถนนสาย หนองตาเสือ-หนองกระทิง ม. 5,6 ต.กุนนบุรี	อ.กุนนบุรี		1,960,000.00	1,960,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,960,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 11 ขยายสระเก็บน้ำสระน้ำ 50 ไร่ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม	อ.กุนนบุรี		2,937,100.00	2,937,100.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	2,937,100.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร			57,052,100.00	50,490,500.00			19,830,200.00	39.28	30,660,300.00	60.72	6,561,600.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนสูง หมู่ที่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก	อำเภอทับสะแก		6,258,300.00	4,090,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	4,090,000.00	100.00	2,168,300.00	1/2561	28 พ.ย.60	5 ม.ค.61	4 พ.ค.61
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบไผ่-อ่างเก็บน้ำ ม.6 ต.ห้วยทราย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.ห้วยทราย	2,389,200.00	2,337,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,337,000.00	100.00	0.00	0.00	52,200.00	1/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแก้ว-หนองกรด ม.5 ต.อ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.5 ต.อ่าวอ่าว	2,417,700.00	2,417,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,417,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามโพรง-เขาหินเทียน ม.9 ต.เกาะหลัก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.9 ต.เกาะหลัก	2,048,900.00	1,949,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,949,000.00	100.00	0.00	0.00	99,900.00	3/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ร่อง ทศกัณฐ์ ม.7 ต.เกาะหลัก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.เกาะหลัก	2,188,800.00	2,175,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,175,000.00	100.00	0.00	0.00	13,800.00	2/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งเศรษฐี-บ้านละดอง ม.2,4 ต.บ่อนอก	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.2,ม.4 ต. บ่อนอก	1,822,800.00	1,792,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,792,600.00	100.00	0.00	0.00	30,200.00	4/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟ	อำเภอหัวหิน		2,498,000.00	1,850,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,850,000.00	100.00	648,000.00	1/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองไผ่-วังยาว (ปราณบุรี) ม.5 บ.หนองไผ่ ต.ทับใต้	อำเภอหัวหิน		2,274,700.00	2,200,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,200,000.00	100.00	0.00	0.00	74,700.00	3/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอขวงแหวน ม.1 บ้านวไลย ต.หนองปลับ	อำเภอหัวหิน		2,087,400.00	1,419,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,419,000.00	100.00	0.00	0.00	668,400.00	4/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 10 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่	อำเภอหัวหิน		1,470,000.00	1,185,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,185,000.00	100.00	285,000.00	2/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	13 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระโจมศิริ ม.7 ต.ปราณบุรี	อำเภอปราณบุรี		4,899,000.00	4,879,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,879,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	2/61	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	30 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานใหญ่ฝั่งซ้าย ม.6 บ้านเขาโป่ง ต.ศิลาลอย	อำเภอสามร้อยยอด		4,195,400.00	3,900,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	3,900,000.00	100.00	295,400.00	1/2560	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	31 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 13 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขามรวม-รวมไทย ม.6 และ 7 ต.หาดขาม	อำเภอกุยบุรี		1,933,500.00	1,933,500.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา		0.00	0.00	1,933,500.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 14 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง	อำเภอกุยบุรี		1,907,600.00	1,272,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,272,000.00	100.00	635,600.00	1/2561	24 ม.ค.61	25 ม.ค.61	24 ม.ค.61
	กิจกรรมย่อย 15 ก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาสีเสียด ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	664,000.00	660,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	660,900.00	100.00	0.00	0.00	3,100.00	1/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขู่ เรื่องพันธ์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	944,000.00	942,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	942,000.00	100.00	2,000.00	2/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 17 ก่อสร้างขยขยไหล่ทางถนนห้วยทรายขาว 1 ฝั่งขาวจากทางเข้าขะ-โรงฆ่าสัตว์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	อำเภอบางสะพาน		1,815,800.00	1,813,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,813,000.00	100.00	2,800.00	3/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 18 ก่อสร้างถนน คสล.สายชอขสวนส้ม ม.6 ต.บางสะพาน	อำเภอบางสะพานน้อย		2,450,000.00	1,837,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		0.00	0.00	1,837,000.00	100.00	613,000.00	4/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	23 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 19 ก่อสร้างถนน คสล.หินเทิน-เขานก ม.2 ต.ไชยราช	อำเภอบางสะพานน้อย		2,987,000.00	2,240,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	2,240,000.00	100.00	747,000.00	5/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 20 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว-วังไทรตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ		7,800,000.00	7,600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงจางาน		0.00	0.00	7,600,000.00	100.00	200,000.00					
	กิจกรรมย่อย 21 ก่อสร้างถนน คสล.สายชออยวัง-ชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง	อำเภอเมืองประจวบฯ		2,000,000.00	1,997,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,997,800.00	100.00	2,200.00					
2	โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน			23,379,900.00	23,017,830.00			2,007,846.00	8.72	21,009,984.00	91.28	362,070.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และการตลาด สับปะรดครบวงจร			9,929,530.00	9,925,350.00			155,850.00	1.57	9,769,500.00	98.43	4,180.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค และส่งออก	สงข.เกษตรจังหวัด		7,144,000.00	7,144,000.00		20	20,600.00	0.29	7,123,400.00	99.71	0.00					
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง			6,200.00	6,200.00	- จัดประชุมเสร็จเรียบร้อย		6,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด			37,800.00	37,800.00	- ก.พ.61		14,400.00	38.10	23,400.00	61.90	0.00					
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสด 25 แปลง			7,000,000.00	7,000,000.00	- มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำแปลงสับปะรดผลสด			100,000.00	100,000.00	- ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด		521,000.00	521,000.00			14,900.00	2.86	506,100.00	97.14	0.00					
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน																
	- อบรมปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด		60 ราย	24,000.00	24,000.00	1-31 ม.ค.60		14,900.00	62.08	9,100.00	37.92	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์			7,500.00	7,500.00	ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดครบวงจร		25 แปลง 50 ไร่	333,900.00	333,900.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	333,900.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตสับปะรดผลสด			155,600.00	155,600.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	155,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สับปะรดผลสดต้นแบบ	สงข.อุตสาหกรรมจังหวัด	ผู้ปลูกสับปะรด ในจังหวัดประจวบฯ	640,000.00	640,000.00	จัดทำร่าง TOR ราคากลาง		0.00	0.00	640,000.00	100.00	0.00					
						แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน ม.ค.61											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 4 งาน 106 ปี สืบประวัติประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งใน AEC	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	1 ครั้ง	1,000,000.00	1,000,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 Road show สืบประวัติประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	500,000.00	500,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศกยภาพมากขึ้นให้เห็น (โอนย้ายครั้งที่ 1)	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด		124,530.00	120,350.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	120,350.00	100.00	0.00	0.00	4,180.00					
	กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวครบวงจร			1,968,770.00	1,889,980.00			546,420.00	28.91	1,343,560.00	71.09	78,790.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันกำจัด ศัตรูมะพร้าว (งบประมาณก่อนโอนย้าย 3,502,500.-)	สนง.เกษตรจังหวัด		977,970.00	899,180.00		30	260,180.00	28.94	639,000.00	71.06	78,790.00					
	- อบรมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว			157,500.00	157,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมให้ เกษตรกรในพื้นที่ พ.ย.60-ม.ค.61		136,180.00	86.46	21,320.00	13.54	0.00					
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า			270,000.00	270,000.00	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนมอบปัจจัยการเกษตร พ.ค.61		70,000.00	25.93	200,000.00	74.07	0.00					
	- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน			54,000.00	54,000.00	- ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามแล วางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ใน แต่ละกิจกรรม พ.ย.60-ก.ค.61		54,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว			6,470.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	6,470.00					
	- ควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์			21,450.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	21,450.00					
	- ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว			417,680.00	417,680.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	417,680.00	100.00	0.00					
	- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน			50,870.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,870.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มะพร้าว	สถานีพัฒนาที่ดิน		990,800.00	990,800.00			286,240.00	28.89	704,560.00	71.11	0.00					
	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน					กำหนดประชุม 1-31 ธ.ค.60											
	- อบรมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		60 ราย	13,500.00	13,500.00	1-31 ธ.ค.61		0.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00					12

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	พื้นที่					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์		60 ตัวอย่าง		9,000.00	9,000.00	ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		30 แปลง 150 ไร่		855,000.00	855,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		286,240.00	33.48	568,760.00	66.52	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตมะพร้าว		7 อำเภอ		113,300.00	113,300.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	113,300.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด			1,871,400.00	1,596,300.00			133,200.00	8.34	1,463,100.00	91.66	275,100.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช				856,400.00	581,300.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม		133,200.00	22.91	448,100.00	77.09	275,100.00					
	1)อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช				170,400.00	170,400.00	ธ.ค.60-ม.ค.61		133,200.00	78.17	37,200.00	21.83	0.00					
	2) ศึกษาดูงานแหล่งผลิตคุณภาพและตลาดสินค้า				323,400.00	323,400.00	ก.พ.61		0.00	0.00	323,400.00	100.00	0.00					
	3) ติดตามการดำเนินโครงการ				87,500.00	87,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ธ.ค.60-ก.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					
	4) อบรมเกษตรกรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย				77,600.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	77,600.00					
	5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด			100,000.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	100,000.00					
	6) จัดทำแปลงเรียนรู้การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP				97,500.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	97,500.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด			420,000.00	420,000.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม		0.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00					
							มี.ค.-พ.ค.61											
	กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย				595,000.00	595,000.00			0.00	0.00	595,000.00	100.00	0.00					
	1) ย้อนกลับของข้อมูลแหล่งผลิต GAP พืช (OR code)				95,000.00	95,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00					
	2) จัดทำแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์				400,000.00	400,000.00	มี.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	3) จัดทำสมุดบันทึกประจำแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพืชปลอดภัย				100,000.00	100,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ				1,857,900.00	1,857,900.00			0.00	0.00	1,857,900.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำนาหญ้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		888,800.00	888,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	888,800.00	100.00	0.00					
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	41,100.00	41,100.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	41,100.00	100.00	0.00					
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	12,500.00	12,500.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	768,000.00	768,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	768,000.00	100.00	0.00					
	- ศึกษาดูงานแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าต้นแบบ		1 ครั้ง	46,100.00	46,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	46,100.00	100.00	0.00					
	- ติดตามและประเมินโครงการ		10 ครั้ง	21,100.00	21,100.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	21,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		969,100.00	969,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	969,100.00	100.00	0.00					
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	44,200.00	44,200.00	ต.ค.-ธ.ค.60		0.00	0.00	44,200.00	100.00	0.00					
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	25,000.00	25,000.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00					
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	825,000.00	825,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	825,000.00	100.00	0.00					
	- ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน		1 ครั้ง	52,500.00	52,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00					
	- บริหารและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	22,400.00	22,400.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	22,400.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			430,000.00	430,000.00	ต.ค.-ก.ย.61	10	155,140.00	36.08	274,860.00	63.92	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร	สนง.ประมงจังหวัด		430,000.00	430,000.00			155,140.00	36.08	274,860.00	63.92	0.00					
	- บริหารโครงการ			156,640.00	156,640.00			155,140.00	99.04	1,500.00	0.96	0.00					
	- เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล			180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- การรวมกลุ่ม (จัดตั้งกลุ่มแปรรูป,จัดฝึกอบรม สาขิต)			59,160.00	59,160.00			0.00	0.00	59,160.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลและสรุปผลในการดำเนินการ			19,200.00	19,200.00			0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด		1,633,000.00	1,633,000.00			124,836.00	7.64	1,508,164.00	92.36	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์			1,633,000.00	1,633,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกฟาร์ม		124,836.00	7.64	1,508,164.00	92.36	0.00					
	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ			241,400.00	241,400.00	และรับสมัครฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ		124,836.00	51.71	116,564.00	48.29	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ศึกษา คู่มือฟาร์ม โคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแคร์โฮม จังหวัดนครราชสีมา			135,500.00	135,500.00			0.00	0.00	135,500.00	100.00	0.00					
	- Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นม อินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			180,000.00	180,000.00			0.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิต นมอินทรีย์			291,584.00	291,584.00			0.00	0.00	291,584.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม โคนมที่เข้าร่วมโครงการ			405,000.00	405,000.00			0.00	0.00	405,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ห้องคัพประกอบน้ำนม ฟาร์ม โคนม			240,000.00	240,000.00			0.00	0.00	240,000.00	100.00	0.00					
	- จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					
	- ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง)			86,636.00	86,636.00			0.00	0.00	86,636.00	100.00	0.00					
	- ค่าสอย			37,880.00	37,880.00			0.00	0.00	37,880.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์			2,401,800.00	2,397,800.00			892,400.00	37.22	1,505,400.00	62.78	4,000.00					
	ชุมชนผู้สากล																
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาทักษะด้านการวางแผนธุรกิจให้กลุ่ม ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	14 กลุ่ม	49,600.00	45,600.00	- อบรมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ธ.ค.60		45,600.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00					
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน		14 กลุ่ม	422,200.00	422,200.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		0.00	0.00	422,200.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP		2 ครั้ง	800,000.00	800,000.00	- ครั้งที่ 1 ธ.ค.60 ครั้งที่ 2 มี.ค.61		396,800.00	49.60	403,200.00	50.40	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ			230,000.00	230,000.00	- ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อ สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			900,000.00	900,000.00			450,000.00	50.00	450,000.00	50.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมหลัก 8 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด			3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจำปศุสัตว์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00					
	- การอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมจัดงานฯ		5 ครั้ง	264,100.00	264,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	264,100.00	100.00	0.00					
	- การประชาสัมพันธ์จัดงาน		8 อำเภอ 1 ครั้ง	192,500.00	192,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	192,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดงานพิธีเปิด		1 ครั้ง	377,400.00	377,400.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	377,400.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการหน้างานฯ การตกแต่งสถานที่จัดงานฯ		10 วัน	625,000.00	625,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	625,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน		10 วัน	800,000.00	800,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00					
	- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร		8 อำเภอ	400,000.00	400,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	- การจัดประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ		8 อำเภอ	327,500.00	327,500.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	327,500.00	100.00	0.00					
	- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ		2 วัน/50 คน	301,000.00	301,000.00	มิ.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	301,000.00	100.00	0.00					
	รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 54 กิจกรรมย่อย			97,092,200.00	88,101,214.48			24,632,046.00	27.96	63,469,168.48	72.04	8,990,985.52					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขร และอาเซียน																	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านสิงขร			2,364,700.00	2,298,000.00			0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00					
	กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	แขวงทางหลวง		2,364,700.00	2,298,000.00	อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่		0.00	0.00	2,298,000.00	100.00	66,700.00	ทท.30/61	24 ต.ค.60	25 ต.ค.60	21 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง	ประจวบฯ															
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน			3,180,000.00	3,180,000.00			609,100.00	19.15	2,570,900.00	80.85	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษา การท่องเที่ยว และความมั่นคง			3,180,000.00	3,180,000.00			609,100.00	19.15	2,570,900.00	80.85	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน เพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน			680,000.00	680,000.00			120,500.00	17.72	559,500.00	82.28	0.00					
	- การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก	8 ครั้ง	600,000.00	600,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		40,500.00	6.75	559,500.00	93.25	0.00					
	- การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการค้าชายแดน			80,000.00	80,000.00			80,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		1,500,000.00	1,500,000.00	- มี.ค.-เม.ย.61		0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- กีฬาเมืองพี่น้องสองแผ่นดิน ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5			1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	- สองแรงแห่งสองแผ่นดิน			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้ก่อนปรนพิเศษด้านสังขร)	อ.เมืองประจวบฯ		1,000,000.00	1,000,000.00			488,600.00	48.86	511,400.00	51.14	0.00					
3	โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน			2,993,200.00	2,993,200.00			170,145.00	5.68	2,823,055.00	94.32	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สิงขร-มะริด			2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า 1. จัดงานแสดงและจำหน่าย (ภูเขาปรับอากาศ) 2. จัดกิจกรรมเจรจาการค้า - เชิญนักธุรกิจเมืองมะริดร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทย - เชิญผู้บริหารเมืองมะริด ร่วมพิธีเปิดงานเพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย	สนง.พาณิชย์จังหวัด	120 คูหา 1 ครั้ง 5 วัน	2,500,000.00	2,500,000.00		ต.ค.60-มิ.ย.61 มี.ค.-มิ.ย.61	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาประจวบ-เลอซาน			493,200.00	493,200.00			170,145.00	34.50	323,055.00	65.50	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบ-เลอซาน (เหย้า)	สนจ.ปจ.		493,200.00	493,200.00		- ก.พ.-มี.ค.61	170,145.00	34.50	323,055.00	65.50	0.00					
	รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย			8,537,900.00	8,471,200.00			779,245.00	9.20	7,691,955.00	90.80	66,700.00					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมิติปัญญาไทย																	
1	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม และการค้ามนุษย์			9,496,100.00	9,485,780.00			4,391,080.00	46.29	5,094,700.00	53.71	10,320.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ.			320,000.00	320,000.00			78,600.00	24.56	241,400.00	75.44	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 1 เคารพประตู คูแถมคุณภาพชีวิต	สวท.พัฒนาชุมชนจังหวัด	342 ครัวเรือน	320,000.00	320,000.00			78,600.00	24.56	241,400.00	75.44	0.00				
	- พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย			80,600.00	80,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค.60		78,600.00	97.52	2,000.00	2.48	0.00				
	- สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย			239,400.00	239,400.00	- สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มี.ค.61		0.00	0.00	239,400.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ			4,950,000.00	4,950,000.00			1,719,120.00	34.73	3,230,880.00	65.27	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สวท.พช.จังหวัด		1,950,000.00	1,950,000.00			102,100.00	5.24	1,847,900.00	94.76	0.00				
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์															
	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน/หมู่บ้าน ละ 30 คน	101,600.00	101,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ธ.ค.60		75,700.00	74.51	25,900.00	25.49	0.00				
	- ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในพื้นที่อำเภอ)		8 หมู่บ้าน	105,600.00	105,600.00	- ธ.ค.60		26,400.00	25.00	79,200.00	75.00	0.00				
	- สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน	840,000.00	840,000.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	840,000.00	100.00	0.00				
	- จัดมหกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง	902,800.00	902,800.00	- จัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.61		0.00	0.00	902,800.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ที่ทำการปกครอง		3,000,000.00	3,000,000.00	อบรม 4 รุ่น		1,617,020.00	53.90	1,382,980.00	46.10	0.00				
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด				- รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 2 25-26 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 3 18-19 ม.ค.60 - รุ่นที่ 4 22-23 ม.ค.61										
	กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภันวัยรุ่น			1,656,500.00	1,656,500.00			1,124,500.00	67.88	532,000.00	32.12	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภันวัยรุ่น	สวท.พมจ.จังหวัด	จำนวน 32 รุ่น รุ่นละ 50 คน	1,192,500.00	1,192,500.00	- พ.ย.60-เม.ย.61		923,700.00	77.46	268,800.00	22.54	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ได้					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประสานงาน โรงเรียน				8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้				1,176,500.00	1,176,500.00			923,700.00	78.51	252,800.00	21.49	0.00					
	- ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ				8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก				464,000.00	464,000.00	- ม.ค.-มิ.ย.61		200,800.00	43.28	263,200.00	56.72	0.00					
	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความตระหนักในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย		16 รุ่นๆ ละ 50 คน															
	กิจกรรมหลัก 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและ				2,569,600.00	2,559,280.00			1,468,860.00	57.39	1,090,420.00	42.61	10,320.00					
	อาชญากรรม																	
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง	สงข.สาธารณสุขจังหวัด			1,290,300.00	1,290,300.00			203,480.00	15.77	1,086,820.00	84.23	0.00					
	โดยใช้หลักการโครงการ To Be Number One																	
	กิจกรรมที่ 1 รมรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส				493,670.00	493,670.00			203,480.00	41.22	290,190.00	58.78	0.00					
	- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		100 คน		106,750.00	106,750.00	- ม.ค.61		69,480.00	65.09	37,270.00	34.91	0.00					
	- เข้าร่วมการแข่งขัน DANCERCISE ระดับภาค		65 คน		179,000.00	179,000.00	- 8-10 ธ.ค.60		134,000.00	74.86	45,000.00	25.14	0.00					
	- ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE (IDOL) ระดับภาค		44 คน		71,120.00	71,120.00	มี.ค.61		0.00	0.00	71,120.00	100.00	0.00					
	- ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค		60 คน		136,800.00	136,800.00	มี.ค.61		0.00	0.00	136,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน				210,760.00	210,760.00			0.00	0.00	210,760.00	100.00	0.00					
	- อบรมสร้างแกนนำและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา		100 คน		62,000.00	62,000.00	เม.ย.61		0.00	0.00	62,000.00	100.00	0.00					
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE (IDOL)		20 คน		79,200.00	79,200.00	ก.พ.61		0.00	0.00	79,200.00	100.00	0.00					
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE		40 คน		40,360.00	40,360.00	วันที่ 4-5 พ.ย.60		0.00	0.00	40,360.00	100.00	0.00					
	โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว																	
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE		20 คน		29,200.00	29,200.00	วันที่ 6-7 พ.ย.60		0.00	0.00	29,200.00	100.00	0.00					
	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย																	
	กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย				585,870.00	585,870.00			0.00	0.00	585,870.00	100.00	0.00					
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMEBER ONE		40 คน		159,000.00	159,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	159,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอหัวหิน		62 คน	20,020.00	20,020.00	ม.ค.61		0.00	0.00	20,020.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอปราณบุรี		62 คน	19,600.00	19,600.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,600.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด		62 คน	19,800.00	19,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอกุยบุรี		62 คน	19,000.00	19,000.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		62 คน	16,800.00	16,800.00	ม.ค.61		0.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอทับสะแก		62 คน	19,100.00	19,100.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,100.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพาน		62 คน	19,450.00	19,450.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,450.00	100.00	0.00					
	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรม TO BE NUMEER ONE ในชุมชน อำเภอบางสะพานน้อย		62 คน	19,500.00	19,500.00	ม.ค.61		0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00					
	- การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด		100 คน	179,000.00	179,000.00	ส.ค.61		0.00	0.00	179,000.00	100.00	0.00					
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE		150 คน	94,600.00	94,600.00	ส.ค.61		0.00	0.00	94,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา	ตำรวจภูธรจังหวัด		479,300.00	468,980.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		468,980.00	100.00	0.00	0.00	10,320.00					
	อาชญากรรมและยาเสพติด																
	- กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		150 คน			- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ (บาท)			เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
	- กิจกรรมการอบรมสมัคร์แจ้งข่าวการกระทำผิดการค้ามนุษย์		300 คน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน			จัดอบรมตำรวจชุมชนหรืออาสาสมัคร ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)												
	กิจกรรมย่อย 3 การจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)	2 รุ่นๆละ 50 คน	800,000.00	800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต.ค.60- ก.ย.61		796,400.00	99.55	3,600.00	0.45	0.00						
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล			4,902,400.00	4,902,400.00			2,080,440.00	42.44	2,821,960.00	57.56	0.00						
	กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มศักยภาพการจัดพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์			1,900,000.00	1,900,000.00			610,000.00	32.11	1,290,000.00	67.89	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัย	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,600,000.00	1,600,000.00	ดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 20 มี.ย.61		610,000.00	38.13	990,000.00	61.88	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมหลัก 2 ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่ง			3,002,400.00	3,002,400.00			1,470,440.00	48.98	1,531,960.00	51.02	0.00						
	กิจกรรมย่อย 1 อบรม/เสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล	กอ.รมน.จว.ปช.	100 คน/ครั้ง	902,400.00	902,400.00	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/ประสาน การปฏิบัติงานต่าง ๆ สํารวจพื้นที่ - กำหนดจัดอบรมจำนวน 12 ครั้ง - 15-16 พ.ย.60 - 22-23 พ.ย.60 - 6-7 ธ.ค.60 - 13-14 ธ.ค.60 - 20-21 ธ.ค.60 - 10-11 ม.ค.61 - 17-18 ม.ค.61 - 24-25 ม.ค.60 - 7-8 ก.พ.61	40	742,000.00	82.23	160,400.00	17.77	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						- 14-15 ก.พ.61 - 7-8 มี.ค.61 - 14-15 มี.ค.61												
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,100,000.00	1,100,000.00	- พ.ย.60-ม.ค.61		550,000.00	50.00	550,000.00	50.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำในพื้นที่ชายแดน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		600,000.00	600,000.00	เริ่มดำเนินการ 16 พ.ย.60		178,440.00	29.74	421,560.00	70.26	0.00						
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและกระทำ ผิดในพื้นที่ชายแดน			400,000.00	400,000.00	- พ.ย.60-มี.ย.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00						
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการจราจร			681,400.00	681,400.00			264,125.00	38.76	417,275.00	61.24	0.00						
	กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย																	
	กิจกรรมย่อย 1 เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด รุ่นละ 200 คน 4 รุ่น	800 คน	181,400.00	181,400.00	- อบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร และเครือข่ายภาคประชาชน ของ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรฯ (เม.ย.61-มี.ย.61)		0.00	0.00	181,400.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 พี่สาวหมวกให้น้อง	สนง.ปภ.จว.ปช.	8 ครั้งๆละ 30 คน	500,000.00	500,000.00	- ธ.ค.60-มี.ค.61		264,125.00	52.83	235,875.00	47.18	0.00						
	รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย			15,079,900.00	15,069,580.00			6,735,645.00	44.70	8,333,935.00	55.30	10,320.00						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล																		
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้และชายเลน			16,099,600.00	15,185,000.00			0.00	0.00	15,185,000.00	100.00	914,600.00						
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า			6,482,600.00	6,443,000.00			0.00	0.00	6,443,000.00	100.00	39,600.00						
	กิจกรรมย่อย 1 การปลูกป่า พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ส่วนร่วม	สนง.ทสจ.ปช		1,182,600.00	1,143,000.00	- จัดทำประมาณราคา (20 ต.ค.-3 พ.ย.60) กำหนดราคากลาง (4 พ.ย.-9 พ.ย.60)		0.00	0.00	1,143,000.00	100.00	39,600.00						
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้		150,000 กล้า	435,000.00	435,000.00			0.00	0.00	435,000.00	100.00	0.00						
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 78,237 กล้า		78,237 กล้า	594,600.00	555,000.00			0.00	0.00	555,000.00	100.00	39,600.00	228/2561	8 ก.พ.61				
	- ค่าจ้างบำรุงแปลงป่า		150 ไร่	153,000.00	153,000.00			0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าในดินสาธารณะประโยชน์ทับใต้ อ.หัวหิน	อำเภอหัวหิน		5,000,000.00	5,000,000.00	อยู่ระหว่างเปิดซองของ 14 ก.พ.61		0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันธไมตรีสองแผ่นดิน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน			9,617,000.00	8,742,000.00			0.00	0.00	8,742,000.00	100.00	875,000.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	สนง.ทสจ.ปจ	300 ไร่	4,617,000.00	4,117,000.00			0.00	0.00	4,117,000.00	100.00	500,000.00					
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,700,000.00	2,241,000.00			0.00	0.00	2,241,000.00	100.00	459,000.00	227/2561	8 ก.พ.61			
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			1,917,000.00	1,876,000.00			0.00	0.00	1,876,000.00	100.00	41,000.00	229/2561	8 ก.พ.61			
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าชายเลนที่ดินสาธารณะประโยชน์		325 ไร่	5,000,000.00	4,625,000.00			0.00	0.00	4,625,000.00	100.00	375,000.00					
	บ้านบ่อนอก อ.เมือง																
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,925,000.00	2,550,000.00			0.00	0.00	2,550,000.00	100.00	375,000.00	250/2561	19 ก.พ.61			
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			2,075,000.00	2,075,000.00	กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR 20 ต.ค.-9 พ.ย.60 อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณราคาและ กำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR		0.00	0.00	2,075,000.00	100.00	0.00					
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย			4,940,000.00	4,940,000.00			2,905,256.00	58.81	2,034,744.00	41.19	0.00					
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม																
	กิจกรรมย่อย 1 ธนาคารขยะในสถานศึกษา	สนง.ทสจ.ปจ	30 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ขยะมูลฝอย ของจังหวัดและแนวทางการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 27ต.ค.60		1,236,958.00	41.23	1,763,042.00	58.77	0.00					
	- ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม																

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						- จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูแกนนำ ระหว่างวันที่ 12/15 ธ.ค.60												
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร																	
	กิจกรรมย่อย 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณสาธารณะ และชายหาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ทสจ.ปจ	1 ครั้ง/120 คน/1 วัน	1,940,000.00	1,940,000.00	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเผยแพร่ณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ณ ห้องประชุม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อณรงค์ ลดขยะเงินให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ดำเนินการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60	20	1,668,298.00	85.99	271,702.00	14.01	0.00						
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน			2,563,400.00	2,557,240.00			205,200.00	8.02	2,352,040.00	91.98	6,160.00						
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน			1,189,000.00	1,187,000.00			87,600.00	7.38	1,099,400.00	92.62	2,000.00						
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับ ครัวเรือน	สนง.พลังงานจังหวัด	50 ชุม	689,000.00	689,000.00	- ต.ค.60-ก.ย.61		66,000.00	9.58	623,000.00	90.42	0.00						
	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ			425,000.00	425,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		0.00	0.00	425,000.00	100.00	0.00						
	- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ		5 ครั้งๆละ 30 คน	98,500.00	98,500.00			66,000.00	67.01	32,500.00	32.99	0.00						
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน			165,500.00	165,500.00			0.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการใช้ระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก		12 แห่ง	500,000.00	498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		21,600.00	4.34	476,400.00	95.66	2,000.00						
	- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สืบหาเก็บข้อมูลและ ประเมินความเหมาะสม			420,000.00	418,000.00			0.00	0.00	418,000.00	100.00	2,000.00						
	- จัดหาเทคโนโลยีระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์			44,000.00	44,000.00			21,600.00	49.09	22,400.00	50.91	0.00						
	- ประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบบอบแห้ง		1 ครั้งๆ ละ 60 คน			ธ.ค.60												
														24				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	พลังงานแสงอาทิตย์ และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี - ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน			36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน																
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใน โรงเรียนพลังงานสีเขียว - ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ - จัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการจัดตั้งโรงเรียนพลังงานสีเขียว - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ด้านการพลังงานทดแทน (สาร วัตรพลังงานสีเขียว) - ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	สนง.พลังงานจังหวัด		1,374,400.00	1,370,240.00	- คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว		117,600.00	8.58	1,252,640.00	91.42	4,160.00					
				952,000.00	947,840.00			0.00	0.00	947,840.00	100.00	4,160.00					
				162,400.00	162,400.00			0.00	0.00	162,400.00	100.00	0.00					
				260,000.00	260,000.00			0.00	0.00	260,000.00	100.00	0.00					
	รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย			23,603,000.00	22,682,240.00			3,110,456.00	13.71	19,571,784.00	86.29	920,760.00					
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000.00	9,000,000.00												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงาน	สนจ.ปจ.		4,285,880.00	4,285,880.00			1,324,708.66	30.91	2,961,171.34	69.09	0.00					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563	สนจ.ปจ.		500,000.00	500,000.00	- ส.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัด		181,200.00	181,200.00	ครั้งแรก 20 ธ.ค.60 (กำหนดจัดเดือนละครั้ง)		56,800.00	31.35	124,400.00	68.65	0.00					
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		212,000.00	212,000.00			82,757.89	39.04	129,242.11	60.96	0.00					
5	โครงการ " ลานพินิจดาราน ห้วยกอ"	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้วยกอ		300,000.00	300,000.00	- พ.ย.60		0.00	0.00	300,000.00	100.00						
6	โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	ที่ทำการปกครองจังหวัด		440,000.00	440,000.00			170,000.00	38.64	270,000.00	61.36	0.00					
7	โครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561	สวท.		50,000.00	50,000.00			40,411.00	80.82	9,589.00	19.18	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.แรงงานจังหวัด		300,000.00	300,000.00			279,949.00	93.32	20,051.00	6.68	0.00				
9	โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00				
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.ปจ.		520,000.00	520,000.00			519,850.00	99.97	150.00	0.03	0.00				
11	โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตและคู่มือพัฒนาตำบลและท้องถิ่น ไปสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		350,000.00	350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00				
12	โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ (เครือข่าย) ของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด		120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00				
13	โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปีสวาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		47,500.00	47,500.00			0.00	0.00	47,500.00	100.00	0.00				
	รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ			7,606,580.00	7,606,580.00			2,474,476.55	32.53	5,132,103.45	67.47	0.00				
	คงเหลือยังไม่อนุมัติ			1,393,420.00	1,393,420.00											
	รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 118 กิจกรรมย่อย			215,977,700.00	204,874,037.18			48,373,046.25	23.61	156,500,990.93	76.39	11,103,662.82				