

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			26,903,500.00	26,902,802.70			8,509,401.70	31.63	18,393,401.00	68.37	697.30				
	กิจกรรมหลัก 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว			18,325,000.00	18,325,000.00			6,079,679.00	33.18	12,245,321.00	66.82	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว	सनจ.ปข.		4,000,000.00	4,000,000.00	จัดงานเมื่อวันที่ 23 ก.พ.-4 มี.ค.61		3,495,039.00	87.38	504,961.00	12.62	0.00				
						อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่าย										
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	सनจ.วัฒนธรรมจังหวัด		3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		1,737,640.00	50.37	1,712,360.00	49.63	0.00				
	โดยบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม															
	- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม			350,000.00	350,000.00	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารรูปเล่ม		0.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00				
	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์															
	- ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ:ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทย			2,400,000.00	2,400,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรม		1,330,640.00	55.44	1,069,360.00	44.56	0.00				
	- ลานกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสัญจร			700,000.00	700,000.00	- จัดกิจกรรมแล้ว 5 ครั้ง		407,000.00	58.14	293,000.00	41.86	0.00				
						อยู่ระหว่างดำเนินงาน/กิจกรรมจัดกิจกรรมแล้ว 3 อำเภอ										
	กิจกรรมย่อย 3 วันรำลึกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ		2,500,000.00	2,500,000.00	- กำหนดดำเนินการ ภายใน ส.ค.61		0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 แข่งเรือยาวท่องเที่ยวคลองกุยบุรี	सनจ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		295,000.00	295,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	295,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 5 เทศกาลหมักแค้นเดียวและอาหารทะเล			490,000.00	490,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	490,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 6 เทศกาลประติมากรรมทราย			700,000.00	700,000.00	- เม.ย.61		172,000.00	24.57	528,000.00	75.43	0.00				
	กิจกรรมย่อย 7 ถนนสายวัฒนธรรมรำลึกถนนผู้ศึก			590,000.00	590,000.00	- ต.ค.-ก.ย.61		55,000.00	9.32	535,000.00	90.68	0.00				
	กิจกรรมย่อย 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดีอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายความมั่นคง)		5,800,000.00	5,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		620,000.00	10.69	5,180,000.00	89.31	0.00				
	- การไหว้พระพุทธรูปมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัด		1,000,000.00	1,000,000.00	กำหนดจัดงาน พ.ค.61 (วันวิสาขบูชา)		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
- งานมหกรรมท่องเที่ยวสินค้า Otop และของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2561	อ.เมืองประจวบฯ	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง	อ.บางสะพาน	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- งานท่องเที่ยวและของดีบางสะพานน้อย	อ.บางสะพานน้อย	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- วันปีใหม่และของดีทับสะแก	อ.ทับสะแก	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
- กิจกรรมเทศกาลอาหารและของดี กินฟรีที่แหลมกุ่ม		100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
- กิจกรรมท่องเที่ยว Off Road		100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00						
- กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย	อ.กุยบุรี	300,000.00	300,000.00			300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
- จัดงานมะม่วงและของดีสามร้อยยอด ประจำปี 2561	อ.สามร้อยยอด	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- จัดงานท่องเที่ยวเมืองปราณฯ ตำนานเมืองเก่าเล่าขานวัฒนธรรม เลิศล้ำผลิต	อ.ปราณบุรี	700,000.00	700,000.00			220,000.00	31.43	480,000.00	68.57	0.00						
- เกษตรแฟร์และของดีเมืองหัวหิน	อ.หัวหิน	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2561		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
- หัวหินรำลึก ประจำปี 2561		1,400,000.00	1,400,000.00			0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	0.00						
- หัวหินเคาร์ตูน 2018 ครั้งที่ 1		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00						
กิจกรรมย่อย 9 สัปดาห์รำลึกโผนกิงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวหัวหิน	สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย		500,000.00	500,000.00	- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ	10	0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	ประเทศไทยจังหวัด				กำหนดจัดงาน 15-18 พ.ค.61											
กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ			2,199,000.00	2,199,000.00			301,370.00	13.70	1,897,630.00	86.30	0.00					
กิจกรรมย่อย 1 มหกรรมท่มทรายคล้ายเคลียด	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		500,000.00	500,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 2 ปั่นไหว้พระใหญ่สุโขทัยล่อ อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 3 ปั่นเล่าเรื่องเมืองของขลัง อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ม.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 4 ปั่นสืบสานตำนานพราห์ก อำเภอบางสะพานน้อย			300,000.00	300,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 5 ปั่นเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว อำเภอบางสะพานน้อย			200,000.00	200,000.00	- ก.พ.61		0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาตลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		599,000.00	599,000.00			301,370.00	50.31	297,630.00	49.69	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร			336,020.00	336,020.00			203,370.00	60.52	132,650.00	39.48	0.00					
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใจเป็นสุข																
	- การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร		7 รุ่นๆ ละ 1 วัน 320 คน	98,500.00	98,500.00	1.หัวหิน 90 คน วันที่ 24 พ.ย.60 2.ปราณบุรี 40 คน วันที่ 27 พ.ย.60 3.สามร้อยยอด 40คน/กุยบุรี 20 คน วันที่ 1 ธ.ค. 60 4. เมืองฯ 40 คน วันที่ 7 ธ.ค.60 5.ทับสะแก 30 คน วันที่ 13 ธ.ค.60 6. บางสะพาน 40 คน วันที่ 15 ธ.ค.60 7.บางสะพานน้อย 20 คน วันที่ 14 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง		98,370.00	99.87	130.00	0.13	0.00					
	- จัดทำใบประกาศผู้ประกอบการอาหาร																
	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์		1 ครั้ง 320 ใบ แผ่นพับ 1,000 แผ่น ป้ายคัทเอาทีใหญ่ 1 ป้าย/เล็ก 7 ป้าย	60,000.00	60,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		60,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุนทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		SI-2 4,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	60,000.00	60,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		45,000.00	75.00	15,000.00	25.00	0.00					
	- ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Good Taste และ มาตรฐาน HAS แก่ร้านอาหารในพื้นที่		1 ครั้ง /ร้าน	32,000.00	32,000.00	- 1 ม.ค.-31 มี.ค.61		0.00	0.00	32,000.00	100.00	0.00					
	- ตรวจประเมินรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตรวจเฉพาะร้านที่ผ่านการรับรอง		1 ครั้ง/8 วันๆ6 คน	15,520.00	15,520.00	- 20 เม.ย.-29 มิ.ย.61		0.00	0.00	15,520.00	100.00	0.00					
	- จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์		1 ครั้ง	20,000.00	20,000.00	- 30 ส.ค.61		0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00					
	- จัดทิวาสารทำเนียบร้านอาหารผ่านเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		100 เล่ม	50,000.00	50,000.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00					
	- กิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนำซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย			262,980.00	262,980.00			98,000.00	37.27	164,980.00	62.73	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
1.	ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานแก่ทีมงานในพื้นที่เป้าหมาย - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ		1 ครั้ง/20 คน	9,500.00	9,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		9,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
2.	ร่วมประชุมกับทีมภาคีเครือข่ายพัฒนางานในพื้นที่		2 ครั้งๆละ 20-25 คน	21,500.00	21,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ(พ.ย.-ธ.ค.60)		0.00	0.00	21,500.00	100.00	0.00					
3.	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมจัดทำบัตร ประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ - ทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร		1 ครั้ง/130 คน	50,000.00	50,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 1 ธ.ค.60 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 14 ธ.ค.60 - ดำเนินการใน ม.ค.61		40,500.00	81.00	9,500.00	19.00	0.00					
4.	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยา SI-2 และน้ำยา อ.11) เพื่อสนับสนุน ทีมอำเภอใช้ในการสุ่มตรวจด้านแบคทีเรีย		1 ครั้ง SI-2 3,000 ขวด อ.11 1,000 ขวด	48,000.00	48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		48,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
5.	ทีมอำเภอตรวจแนะนำตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย		3 ครั้งๆละ 1 วัน	24,480.00	24,480.00			0.00	0.00	24,480.00	100.00	0.00					
6.	ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการพัฒนาในพื้นที่ เป้าหมาย - ถนนอาหารปลอดภัย - ตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย		1 ครั้งๆ ละ 1 วัน	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
7.	ตรวจประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทีมจังหวัด		2 ครั้งๆละ 1 วันๆ ละ 10 คน	6,000.00	6,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 17 มิ.ย.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 22 มิ.ย.61		0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00					
8.	สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		แผ่นพับ 2,000 แผ่น ผ้ากันเปื้อนและ หมวกคลุมผม	87,500.00	87,500.00	- ก.ค.-ส.ค.61		0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	9. จัดงานมอบป้ายรับรองมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย แก่ชุมชน/เจ้าของพื้นที่		250 ชุม ป้าย GFGT เล็ก 150 ป้าย	10,000.00	10,000.00	- อ.สามร้อยยอด วันที่ 19 ส.ค.61 - อ.บางสะพานน้อย วันที่ 24 ส.ค.61		0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			2,603,000.00	2,603,000.00			1,596,450.00	61.33	1,006,550.00	38.67	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการนวดและสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		2,105,000.00	2,105,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,596,450.00	75.84	508,550.00	24.16	0.00					
	1.1 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด			319,200.00	319,200.00			113,250.00	35.48	205,950.00	64.52	0.00					
	- การสำรวจและติดตามให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	สถานประกอบการ ในจังหวัด		40,000.00	40,000.00	- ต.ค.60-ม.ค.61		20,000.00	50.00	20,000.00	50.00	0.00					
	- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมประกวด			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-ก.พ.61		58,750.00	65.57	30,850.00	34.43	0.00					
	- การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ			89,600.00	89,600.00	- ม.ค.-พ.ค.61		34,500.00	38.50	55,100.00	61.50	0.00					
	- การมอบป้ายรางวัลมาตรฐานฯ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน			100,000.00	100,000.00	- ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ			1,785,800.00	1,785,800.00			1,483,200.00	83.06	302,600.00	16.94	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้า	2 รุ่นๆ ละ 60 คน		363,200.00	363,200.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60-เม.ย.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด		363,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย	1 รุ่นๆ ละ 60 คน		464,000.00	464,000.00	- เลื่อนแผนการปฏิบัติการจากเดิม ต.ค.60-มี.ค.61 เป็น ต.ค.60พ.ค.61 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม		464,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง - พิธีมอบประกาศนียบัตร สรุปลและประเมินผลการอบรม		1 รุ่นๆ ละ 50 คน	958,600.00	958,600.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.61		656,000.00	68.43	302,600.00	31.57	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 500,000)	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	10กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	498,000.00	498,000.00	- จัดประชุมออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าและ วิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 10 กลุ่ม เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมฯ		0.00	0.00	498,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			3,776,500.00	3,775,802.70			531,902.70	14.09	3,243,900.00	85.91	697.30					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรมมัคคุเทศน์	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1 รุ่นๆละ 9 วัน/ 50คน	1,267,100.00	1,267,100.00	- มิ.ย.61		0.00	0.00	1,267,100.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์		3 รุ่นๆละ 4 วัน/50คน	800,000.00	800,000.00	- มิ.ย.61		305,600.00	38.20	494,400.00	61.80	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอาเซียน)		1 รุ่นๆละ 5วัน/60 คน	482,800.00	482,800.00	- มิ.ย.61		0.00	0.00	482,800.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว		1 รุ่นๆ ละ 4 วัน/60 คน	400,000.00	400,000.00	-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 อบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (งปม.ก่อนโอนย้าย 239,000)	สนง.จัดหางานจังหวัด	20 คน	227,000.00	226,302.70	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	226,302.70	100.00	0.00	0.00	697.30					
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ป.ภ.จังหวัด	2 รุ่นๆละ 30 คน	599,600.00	599,600.00	- คาดว่าจะดำเนินการปลายเดือน มีนาคม 61 รุ่นแรก 27-30 มี.ค.61 รุ่นที่ 2 คาดว่าต้นเดือนเมษายน 61		0.00	0.00	599,600.00	100.00	0.00					
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว			1,618,000.00	1,617,848.00			132,848.00	8.21	1,485,000.00	91.79	152.00					
	กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว																
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		990,000.00	990,000.00	- ก.ค.61		0.00	0.00	990,000.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดทำ ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,000,000)	สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัด		133,000.00	132,848.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		132,848.00	100.00	0.00	0.00	152.00				
	กิจกรรมย่อย 2 จัด ROAD SHOW การท่องเที่ยวจังหวัด ประจวบฯ ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย (ต่อยอด) โอนย้าย	สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัด		495,000.00	495,000.00	รออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	495,000.00	100.00	0.00				
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 33 กิจกรรมย่อย				61,176,500.00	61,175,650.70			28,772,249.70	47.03	32,403,401.00	52.97	849.30				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก																
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมัก ในแปลงปลูกสินค้าเกษตรทั่วไป (งปม.ก่อนโอนย้าย 989,900) - ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยการผลิตปุ๋ยหมัก ในแปลงปลูก สัตว์ปศุสัตว์และมะพร้าว	สถานีพัฒนาที่ดิน ประจวบฯ	280 ตัน พื้นที่ 560 ไร่	987,900.00	987,900.00		50	965,355.00	97.72	22,545.00	2.28	0.00				
						- ม.ค.-มี.ค.61 - สำรวจพื้นที่และความต้องการ เพิ่มเติม ต.ค.-พ.ย.60 - ประชุมชี้แจงโครงการฯ และ คัดเลือกเกษตรกรพร้อมจัดหา วัสดุการเกษตรสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก (พ.ย.-ธ.ค.60) - สาธิตและแจกจ่ายวัสดุ (ม.ค.-มี.ค.61) - ติดตามผลการดำเนินงาน (เม.ย.-มิ.ย.61)										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			13,565,900.00	13,565,884.48			2,964,000.00	21.85	10,601,884.48	78.15	15.52				
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างระบบท่อสายหลัก (PVC) พร้อมอาคาร	โครงการชลประทาน		2,162,500.00	2,162,500.00	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		40,000.00	1.85	2,122,500.00	98.15	0.00	สขป.	22 ม.ค.61	30 ม.ค.61	29 เม.ย.61
	บ้านทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,814,600)	ประจวบฯ											14/ชป.ช.จ.			
	ค่าจ้างเหมา			2,080,500.00	2,080,500.00			0.00	0.00	2,080,500.00	100.00	0.00	04/2561			
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			82,000.00	82,000.00			40,000.00	48.78	42,000.00	51.22	0.00				
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00				
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		2,185,700.00	2,185,684.48	ได้ทำหนังสือชี้แจงผู้รับจ้างแล้ว		40,000.00	1.83	2,145,684.48	98.17	15.52	สขป.14/	29 พ.ย.60		
	บ้านคลองลอย (ขุดลอก) ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน	ประจวบฯ				เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ							ชป.ปช.จ.			
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. 1 แห่ง					ยังมีมาก จึงยังไม่สามารถดำเนิน							02/2561			
	ค่าจ้างเหมา			2,100,100.00	2,100,084.48	การขุดลอกได้		0.00	0.00	2,100,084.48	100.00	15.52				
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			85,600.00	85,600.00			40,000.00	46.73	45,600.00	53.27	0.00				
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			45,600.00	45,600.00			0.00	0.00	45,600.00	100.00	0.00				
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,940,000)			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ	โครงการชลประทาน		1,443,700.00	1,443,700.00	ได้ทำหนังสือชี้แจงผู้รับจ้างแล้ว		0.00	0.00	1,443,700.00	100.00	0.00	สขป.14/	16 ส.ค.61		
	โป่งสามสิบ (ขุดลอก) ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน	ประจวบฯ				เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ							ชป.ปช.จ.			
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,800 ลบ.ม. 1 แห่ง					ยังมีมาก จึงยังไม่สามารถดำเนิน							03/2561			
	ค่าจ้างเหมา			1,383,000.00	1,383,000.00	การขุดลอกได้		0.00	0.00	1,383,000.00	100.00	0.00				
	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (งบบริหารงาน)			60,700.00	60,700.00			0.00	0.00	60,700.00	100.00	0.00				
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			30,700.00	30,700.00			0.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00				
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,085,400)			30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วย	อ.บางสะพานน้อย	ม. 2 ต.ปากแพรก	455,000.00	455,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		455,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61
	ตะลุมพุก ม.2 ต.ปากแพรก (งปม.ก่อนโอนย้าย 490,000)															
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลึก 2.00 ม.															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาปุก ม.9 ต.ทรายทอง สันฝายกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.00 ม.ยาว 13.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 413,000)	อ.บางสะพานน้อย	ม.9 ต.ทรายทอง	410,000.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ม.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยระหาร ม.8 ต.ช้างแรกร สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 637,000)	อ.บางสะพานน้อย	ม. 8 ต.ช้างแรกร	635,000.00	635,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		635,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.61	28 ม.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวางยาง (ช่วงที่ 1) ม.2 ต.ปากแพรก สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 490,000)	อ.บางสะพานน้อย	ม.2 ต.ปากแพรก	487,000.00	487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	487,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากผู้ ม.6 ต.ไชยราช สันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. (งปม.ก่อนโอนย้าย 490,000)	อ.บางสะพานน้อย	ม.6 ต. ไชยราช	487,000.00	487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	487,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 ม.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางเปิด ม.5 ต.ทรายทอง (งปม.ก่อนโอนย้าย 413,100)	อ.บางสะพานน้อย	ม. 5 ต.ทรายทอง	410,000.00	410,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	410,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3/2561	22 พ.ย.60	23 พ.ย.60	7 ม.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 10 ขุดลอกลำรางระบายน้ำเลียบบถนนสาย หนองตาเสือ-หนองกระทิง ม. 5,6 ต.กุยบุรี (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,960,000)	อ.กุยบุรี		1,955,000.00	1,955,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,955,000.00	100.00	0.00	3/2561	12 มี.ค.61	13 มี.ค.61	10 มิ.ย.61	
	กิจกรรมย่อย 11 ขยายสระเก็บน้ำสระน้ำ 50 ไร่ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,937,100)	อ.กุยบุรี		2,935,000.00	2,935,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน		0.00	0.00	2,935,000.00	100.00	0.00	4/2561	12 มี.ค.61	13 มี.ค.61	10 ก.ค.61	
	กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร			58,089,100.00	58,088,500.00			43,195,000.00	74.36	14,893,500.00	25.64	600.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง หมู่ที่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก(งปม.ก่อนโอนย้าย 6,258,300)	อำเภอทับสะแก		4,090,000.00	4,090,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	50	0.00	0.00	4,090,000.00	100.00	0.00	1/2561	28 ส.ค.60	5 ม.ค.61	4 พ.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบไผ่-อ่างเก็บน้ำ ม.6 ต.ห้วยทราย (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,389,200)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.ห้วยทราย	2,337,000.00	2,337,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,337,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแก้ว-หนองกรด ม.5 ต.อ่าวน้อย	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.5 ต.อ่าวอ่าว	2,417,700.00	2,417,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,417,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามโพรง-เขาหินเทิน ม.9 ต.เกาะหลัก (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,987,000)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.9 ต.เกาะหลัก	1,949,000.00	1,949,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,949,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ร่อง ทศกัณฑ์ ม.7 ต.เกาะหลัก (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,188,800)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.6 ต.เกาะหลัก	2,175,000.00	2,175,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,175,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งเศรษฐี-บ้านละลอก ม.2,4 ต.บ่อนอก (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,822,800)	อำเภอเมืองประจวบฯ	ม.2,ม.4 ต. บ่อนอก	1,792,600.00	1,792,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,792,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4/2561	6 พ.ย.60	7 พ.ย.60	4 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,498,000)	อำเภอหัวหิน		1,850,000.00	1,850,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,850,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดหนองไผ่-วังยาว (ปราณบุรี) ม.5 บ.หนองไผ่ ต.ทับใต้ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,274,700)	อำเภอหัวหิน		2,200,000.00	2,200,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวงแหวน ม.1 บ้านวไลย ต.หนองพลับ (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,087,400)	อำเภอหัวหิน		1,419,000.00	1,419,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,419,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	14 ม.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 10 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,470,000)	อำเภอหัวหิน		1,185,000.00	1,185,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,185,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/2561	15 พ.ย.60	16 พ.ย.60	13 ก.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระโจมศิริ ม.7 ต.ปราณบุรี (งปม.ก่อนโอนย้าย 4,899,000)	อำเภอปราณบุรี		4,879,000.00	4,879,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,879,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/61	1 พ.ย.60	2 พ.ย.60	30 ม.พ.61	
	กิจกรรมย่อย 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานใหญ่ฝั่งซ้าย ม.6 บ้านเขาโป่ง ต.ศิลาลอย(งปม.ก่อนโอนย้าย 4,195,400)	อำเภอสามร้อยยอด		3,900,000.00	3,900,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	3,900,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2560	1 ธ.ค.60	2 ธ.ค.60	31 ธ.ค.60	
	กิจกรรมย่อย 13 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยางชุม-รวมไทย ม.6 และ 7 ต.หาดขาม (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,933,500)	อำเภอกุยบุรี		1,931,500.00	1,931,500.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้าง		0.00	0.00	1,931,500.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 14 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,907,600)	อำเภอกุยบุรี		1,272,600.00	1,272,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน		0.00	0.00	1,272,000.00	100.00	600.00	1/2561	24 ม.ค.61	25 ม.ค.61	26 เม.ย.61	
	กิจกรรมย่อย 15 ก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาสี่เสียด ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ (งปม.ก่อนโอนย้าย 664,000)	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	660,900.00	660,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	660,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายภู เรืองพันธ์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ (งปม.ก่อนโอนย้าย 944,000)	อำเภอบางสะพาน	ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ	942,000.00	942,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	942,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 17 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนห้วยทรายขาว 1 ฝั่งขวาจากทางเข้าขยะ-โรงฆ่าสัตว์ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,815,800)	อำเภอบางสะพาน		1,813,000.00	1,813,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,813,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3/2561	10 ต.ค.60	11 ต.ค.60	7 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 18 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสวนส้ม ม.6 ต.บางสะพาน (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,450,000)	อำเภอบางสะพานน้อย		1,837,000.00	1,837,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,837,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	23 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 19 ก่อสร้างถนน คสล.หินเทิน-เขานก ม.2 ต.ไชยราช (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,987,000)	อำเภอบางสะพานน้อย		2,240,000.00	2,240,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	2,240,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5/2561	24 พ.ย.60	25 พ.ย.60	24 มี.ค.61
	กิจกรรมย่อย 20 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว-วังไทรตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย (งปม.ก่อนโอนย้าย 7,800,000)	อำเภอเมืองประจวบฯ		7,600,000.00	7,600,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	7,600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7/2561	26 มี.ค.61	17 มี.ค.61	
	กิจกรรมย่อย 21 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวัง-ชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายทอง (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,000,000)	อำเภอเมืองประจวบฯ		1,997,800.00	1,997,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,997,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6/2561	22 มี.ค.61	23 มี.ค.61	20 ก.พ.61
	กิจกรรมย่อย 22 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองมะค่า-หนองเผาเต่า หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า ต.หนองตาแต้ม (โอนย้าย)	อำเภอปราณบุรี		2,000,000.00	2,000,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ทอง ชุมชนบนดอน หมู่ที่ 1 ตำบลร้อนทอง (โอนย้าย)	อำเภอบางสะพาน		2,000,000.00	2,000,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 24 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเตาปูน ซอย 9-14 หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ (โอนย้าย)	อำเภอกุยบุรี		1,800,000.00	1,800,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	1,800,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 25 ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยองงค์ ม.14 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (โอนย้าย)	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์		1,800,000.00	1,800,000.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	1,800,000.00	100.00	0.00				
2	โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน			22,598,900.00	22,597,930.00			3,848,144.00	17.03	18,749,786.00	82.97	970.00				
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และการตลาด สับปะรดครบวงจร			9,925,530.00	9,925,350.00			279,150.00	2.81	9,646,200.00	97.19	180.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ					งบประมาณ	ร้อยละ	คองเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
																		เบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภคและส่งออก	สนง.เกษตรจังหวัด			7,144,000.00	7,144,000.00		20	23,400.00	0.33	7,120,600.00	99.67	0.00					
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง				6,200.00	6,200.00	- จัดประชุมเสร็จเรียบร้อย		6,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด				37,800.00	37,800.00	- ก.พ.61		17,200.00	45.50	20,600.00	54.50	0.00					
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสด 25 แปลง				7,000,000.00	7,000,000.00	- มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	7,000,000.00	100.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำแปลงสับปะรดผลสด				100,000.00	100,000.00	- ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดครบวงจร	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด			521,000.00	521,000.00		10	135,400.00	25.99	385,600.00	74.01	0.00					
	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน																	
	- อบรมปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด		60 ราย		24,000.00	24,000.00	1-31 ม.ค.60		0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์				7,500.00	7,500.00	ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดครบวงจร		25 แปลง 50 ไร่		333,900.00	333,900.00	มี.ค.-พ.ค.61		135,400.00	40.55	198,500.00	59.45	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตสับปะรดผลสด				155,600.00	155,600.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		0.00	0.00	155,600.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สับปะรดผลสดต้นแบบ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	ผู้ปลูกสับปะรด		640,000.00	640,000.00	คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ ภายในเดือน มี.ค.61		0.00	0.00	640,000.00	100.00	0.00					
			ในจังหวัดประจวบฯ															
	กิจกรรมย่อย 4 งาน 106 ปี สับปะรดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งใน AEC	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	1 ครั้ง		1,000,000.00	1,000,000.00	ม.ค.-มิ.ย.61		0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 Road show สับปะรดประจวบคีรีขันธ์		1 ครั้ง		500,000.00	500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 6 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น (โอนย้าย)	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด			120,530.00	120,350.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	120,350.00	100.00	0.00	0.00	180.00					
	กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวครบวงจร				1,890,770.00	1,889,980.00			999,468.00	52.88	890,512.00	47.12	790.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (งบประมาณก่อนโอนย้าย 3,502,500.-)	สนง.เกษตรจังหวัด			899,970.00	899,180.00		60	482,768.00	53.69	416,412.00	46.31	790.00					
	- อบรมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว				157,500.00	157,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		157,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า -ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน			270,000.00	270,000.00	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนมอบปัจจัยการผลิต พ.ค.61 - ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามแลวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม พ.ย.60-ก.ค.61		0.00	0.00	270,000.00	100.00	0.00					
	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (งปม.ก่อนโอนย้าย 6,470) - ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,431,000) - ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (งปม.ก่อนโอนย้าย 50,870)			790.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	790.00					
				0.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00					
				417,680.00	417,680.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ		318,680.00	76.30	99,000.00	23.70	0.00					
				0.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	สถานีพัฒนาที่ดิน		990,800.00	990,800.00		50	516,700.00	52.15	474,100.00	47.85	0.00					
	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน					กำหนดประชุม 1-31 ธ.ค.60											
	- อบรมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		60 ราย	13,500.00	13,500.00	1-31 ธ.ค.61		13,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
	- เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์		60 ตัวอย่าง	9,000.00	9,000.00	ม.ค.-ก.ค.61		6,100.00	67.78	2,900.00	32.22	0.00					
	- จัดทำแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว		30 แปลง 150 ไร่	855,000.00	855,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		478,800.00	56.00	376,200.00	44.00	0.00					
	- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาดินเพื่อการผลิตมะพร้าว		7 อำเภอ	113,300.00	113,300.00	ธ.ค.60-ส.ค.61		18,300.00	16.15	95,000.00	83.85	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด		1,196,300.00	1,196,300.00			457,106.00	38.21	739,194.00	61.79	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อการรับรอง			581,300.00	581,300.00			457,106.00	78.64	124,194.00	21.36	0.00				
	แหล่งผลิต GAP พืช (งปม.ก่อนโอนย้าย 856,400)															
	1)อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช			170,400.00	170,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		169,236.00	99.32	1,164.00	0.68	0.00				
	2) ศึกษาดูงานแหล่งผลิตคุณภาพและตลาดสินค้า			323,400.00	323,400.00	อยู่ระหว่างการศึกษาดูงานช่วง 22-24 มี.ค.61 ณ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี		269,400.00	83.30	54,000.00	16.70	0.00				
	3) ติดตามการดำเนินโครงการ			87,500.00	87,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามโครงการ		18,470.00	21.11	69,030.00	78.89	0.00				
	4) อบรมเกษตรกรเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดสินค้า เกษตรปลอดภัย (งปม.ก่อนโอนย้าย 77,600)			0.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรม		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00				
	5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตการผลิตและ การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย (งปม.ก่อนโอนย้าย 100,000)	สนง. เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด		0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00				
	6) จัดทำแปลงเรียนรู้การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GAP (งปม.ก่อนโอนย้าย 97,500)			0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด		420,000.00	420,000.00	- อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียม ความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (งปม.ก่อนโอนย้าย 595,000)			195,000.00	195,000.00			0.00	0.00	195,000.00	100.00	0.00				
	1) ย้อนกลับของข้อมูลแหล่งผลิต GAP พืช (OR code)			95,000.00	95,000.00	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัด ซื้อจัดจ้าง (เม.ย.61)		0.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00				
	2) จำลองแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 400,000)			0.00	0.00	ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากซ้ำซ้อน กับกิจกรรมของสนง. อุตสาหกรรมฯ		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00				
	3) จัดทำสมุดบันทึกประจำแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพืชปลอดภัย			100,000.00	100,000.00	ธ.ค.60		0.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ			1,857,900.00	1,857,900.00			74,060.00	3.99	1,783,840.00	96.01	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 จัดทำนาหญ้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		888,800.00	888,800.00	ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และ		49,640.00	5.59	839,160.00	94.41	0.00				
						เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเตรียม ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจง การดำเนินงานโครงการ										
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	41,100.00	41,100.00	ต.ค.-ธ.ค.60		35,900.00	87.35	5,200.00	12.65	0.00				
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	12,500.00	12,500.00	ม.ค.-มี.ค.61		0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00				
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	768,000.00	768,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		13,740.00	1.79	754,260.00	98.21	0.00				
	- ศึกษาดูงานแหล่งพื้นที่ปลูกหญ้าต้นแบบ		1 ครั้ง	46,100.00	46,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	46,100.00	100.00	0.00				
	- ติดตามและประเมินโครงการ		10 ครั้ง	21,100.00	21,100.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	21,100.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 ทำไร่นาเกษตรแบบผสมผสาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		969,100.00	969,100.00	ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และ		24,420.00	2.52	944,680.00	97.48	0.00				
						เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเตรียม ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจง การดำเนินงานโครงการ										
	- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย		1 กลุ่ม/50 คน	44,200.00	44,200.00	ต.ค.-ธ.ค.60		3,920.00	8.87	40,280.00	91.13	0.00				
	- จัดประชุมชี้แจงพร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		2 ครั้ง/50 คน	25,000.00	25,000.00	ม.ค.-มี.ค.61		20,500.00	82.00	4,500.00	18.00	0.00				
	- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร		50 ราย	825,000.00	825,000.00	มี.ค.-พ.ค.61		0.00	0.00	825,000.00	100.00	0.00				
	- ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตร แบบผสมผสาน		1 ครั้ง	52,500.00	52,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00				
	- บริหารและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	22,400.00	22,400.00	ก.ค.-ก.ย.61		0.00	0.00	22,400.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง			430,000.00	430,000.00	ต.ค.-ก.ย.61	10	335,948.00	78.13	94,052.00	21.87	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาในลกรบวงจร	สนง.ประมงจังหวัด		430,000.00	430,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80.28	335,948.00	78.13	94,052.00	21.87	0.00				
	- บริหารโครงการ			156,640.00	156,640.00			147,390.00	94.09	9,250.00	5.91	0.00				
	- เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล			180,000.00	180,000.00			180,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	- ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิล			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00				
	- การรวมกลุ่ม (จัดตั้งกลุ่มแปรรูป,จัดฝึกอบรม สาธิต)			59,160.00	59,160.00			0.00	0.00	59,160.00	100.00	0.00				
	- ติดตามผลและสรุปผลในการดำเนินการ			19,200.00	19,200.00			8,558.00	44.57	10,642.00	55.43	0.00				
	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และ พัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด		1,633,000.00	1,633,000.00			340,512.00	20.85	1,292,488.00	79.15	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์			1,633,000.00	1,633,000.00			340,512.00	20.85	1,292,488.00	79.15	0.00				
	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ			241,400.00	241,400.00	- ธ.ค.60,ส.ค.61		160,512.00	66.49	80,888.00	33.51	0.00				
	- ศึกษา ดูงานฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแคร์โฮม จังหวัดนครราชสีมา			135,500.00	135,500.00	- 9-11 ก.พ.61		0.00	0.00	135,500.00	100.00	0.00				
	- Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นม อินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			180,000.00	180,000.00			180,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	- จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิต นมอินทรีย์			291,584.00	291,584.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	291,584.00	100.00	0.00				
	- จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ			405,000.00	405,000.00	- เม.ย.61, พ.ค.61		0.00	0.00	405,000.00	100.00	0.00				
	- จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม ฟาร์มโคนม			240,000.00	240,000.00	- พ.ค.61		0.00	0.00	240,000.00	100.00	0.00				
	- จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site			15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00				
	- ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน,วัสดุเชื้อเพลิง)			86,636.00	86,636.00	- ธ.ค.60,มี.ค.61,มิ.ย.61		0.00	0.00	86,636.00	100.00	0.00				
	- ค่าสอย			37,880.00	37,880.00	- ธ.ค.60,ก.พ.61,เม.ย.61,พ.ค.61,ก.ค.61		0.00	0.00	37,880.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล			2,377,900.00	2,377,900.00			1,361,900.00	57.27	1,016,000.00	42.73	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาทักษะด้านการวางแผนธุรกิจให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (งปม.ก่อนโอนย้าย 49,600)	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	14 กลุ่ม	45,600.00	45,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	45,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน		14 กลุ่ม	422,200.00	422,200.00	- ฐ.ค.60-มี.ค.61		86,200.00	20.42	336,000.00	79.58	0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (งปม.ก่อนโอนย้าย 800,000)		2 ครั้ง	780,100.00	780,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	780,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ			230,000.00	230,000.00	- ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 5 จัดเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนย้าย)			900,000.00	900,000.00			450,000.00	50.00	450,000.00	50.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 8 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด			3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด		3,287,500.00	3,287,500.00			0.00	0.00	3,287,500.00	100.00	0.00				
	- การอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมจัดงานฯ		5 ครั้ง	264,100.00	264,100.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	264,100.00	100.00	0.00				
	- การประชาสัมพันธ์งาน		8 อำเภอ 1 ครั้ง	192,500.00	192,500.00	พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	192,500.00	100.00	0.00				
	- การจัดงานพิธีเปิด		1 ครั้ง	377,400.00	377,400.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	377,400.00	100.00	0.00				
	- การจัดนิทรรศการหน้างานฯ การตกแต่งสถานที่จัดงานฯ		10 วัน	625,000.00	625,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	625,000.00	100.00	0.00				
	- การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน		10 วัน	800,000.00	800,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00				
	- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร		8 อำเภอ	400,000.00	400,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00				
	- การจัดประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ		8 อำเภอ	327,500.00	327,500.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	327,500.00	100.00	0.00				
	- การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ		2 วัน/500 คน	301,000.00	301,000.00	มี.ย.-ก.ค.61		0.00	0.00	301,000.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
3	โครงการ มาตรการแก้ไขปัญหและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย			4,950,000.00	4,950,000.00			0.00	0.00	4,950,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 ขุดลอกลำห้วยขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด (โอนย้าย)	อ.สามร้อยยอด		2,950,000.00	2,950,000.00	รอกการอนุมัติโครงการ		0.00	0.00	2,950,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 ขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน (โอนย้าย)			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 3 ขุดลอกลำห้วยทุ่งกระทิง หมู่ที่ 9 บ้านโปรง ลำโหร่ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน (โอนย้าย)			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 4 ขุดลอกลำห้วยปลาตุ๊ก หมู่ที่ 9 บ้านโปรง ลำโหร่ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน (โอนย้าย)	อ.หัวหิน		500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 5 ขุดลอกลำห้วยซบัสต์โค หมู่ที่ 10 บ้านหนอง สะแก ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน (โอนย้าย)			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
	รวม 3 โครงการ 12 กิจกรรมหลัก 63 กิจกรรมย่อย			100,191,800.00	100,190,214.48			50,972,499.00	50.88	49,217,715.48	49.12	1,585.52					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขร และอาเซียน																	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดด่านสิงขร กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางและป้ายบอกทาง (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,364,700)			2,298,000.00	2,298,000.00			2,295,400.79	99.89	2,599.21	0.11	0.00					
		แขวงทางหลวง		2,298,000.00	2,298,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		2,295,400.79	99.89	2,599.21	0.11	0.00	ทท30/61	24 ต.ค.60	25 ต.ค.60	21 ก.พ.61	
		ประจวบฯ				อยู่ระหว่างดำเนินงานเบิกจ่าย											
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน วัฒนธรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และความมั่นคง กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน เพื่อความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน			3,400,000.00	3,400,000.00			1,120,500.00	32.96	2,279,500.00	67.04	0.00					
				3,400,000.00	3,400,000.00			1,120,500.00	32.96	2,279,500.00	67.04	0.00					
				680,000.00	680,000.00			120,500.00	17.72	559,500.00	82.28	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน - การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประกอบการค้าชายแดน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก	8 ครั้ง	600,000.00 80,000.00	600,000.00 80,000.00	- พ.ย.60-มิ.ย.61		40,500.00 80,000.00	6.75 100.00	559,500.00 0.00	93.25 0.00	0.00 0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน - กีฬาเมืองพี่เมืองน้องสองแผ่นดิน ซึ่งถ้ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 - สونغแรงแห่งสองแผ่นดิน	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00	1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00	- มี.ค.-เม.ย.61		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00	100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00				
	กิจกรรมย่อย 3 ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร)	อ.เมืองประจวบฯ		1,000,000.00	1,000,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน(อินช่าย)	ที่ทำการปกครองจังหวัด		220,000.00	220,000.00	รออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	220,000.00	100.00	0.00				
3	โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน			3,251,400.00	3,251,306.00			269,506.00	8.29	2,981,800.00	91.71	94.00				
	กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจสิงขร-มะริด			2,500,000.00	2,500,000.00			25,000.00	1.00	2,475,000.00	99.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า 1. จัดงานแสดงและจำหน่าย (คูหาปรับอากาศ) 2. จัดกิจกรรมเจรจาการค้า - เชิญนักธุรกิจเมืองมะริดร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทย - เชิญผู้บริหารเมืองมะริด ร่วมพิธีเปิดงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย	สนง.พาณิชย์จังหวัด	120 คูหา 1 ครั้ง 5 วัน	2,500,000.00	2,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	40	25,000.00	1.00	2,475,000.00	99.00	0.00				
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาประจวบ-เล่อซาน			751,400.00	751,306.00			244,506.00	32.54	506,800.00	67.46	94.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบ-เล่อซาน (เหย้า) (งปม.ก่อนอินช่าย 493,200)	สนจ.ปช.		244,600.00	244,506.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	244,506.00	100.00	0.00	0.00	94.00				
	กิจกรรมย่อย 2 เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเมืองเสฉวน ครั้งที่ 4 (เยือน) (อินช่าย)	สนจ.ปช.		506,800.00	506,800.00	อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		0.00	0.00	506,800.00	100.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมย่อย				8,949,400.00	8,949,306.00			3,685,406.79	41.18	5,263,899.21	58.82	94.00				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมัชฌิมพัฒนาไทย																
1	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม และการค้ามนุษย์			9,112,100.00	9,053,394.00			5,742,244.00	63.43	3,311,150.00	36.57	58,706.00				
	กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ.			320,000.00	320,000.00			232,200.00	72.56	87,800.00	27.44	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 เคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	342 ครัวเรือน	320,000.00	320,000.00			232,200.00	72.56	87,800.00	27.44	0.00				
	- พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือน ผู้มีรายได้น้อย			80,600.00	80,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค.60		78,600.00	97.52	2,000.00	2.48	0.00				
	- สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และครัวเรือน ผู้มีรายได้น้อย			239,400.00	239,400.00	- สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มี.ค.61		153,600.00	64.16	85,800.00	35.84	0.00				
	กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ			4,580,000.00	4,521,700.00			2,436,340.00	53.88	2,085,360.00	46.12	58,300.00				
	กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พช.จังหวัด		1,580,000.00	1,521,700.00			1,020,430.00	67.06	501,270.00	32.94	58,300.00				
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,950,000)															
	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน/หมู่บ้าน ละ 30 คน	101,600.00	101,600.00	- อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ธ.ค.60		101,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศึกษาดูงานการบริหารครัวเรือนตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในพื้นที่อำเภอ)		8 หมู่บ้าน	105,600.00	105,600.00	- ธ.ค.60		60,400.00	57.20	45,200.00	42.80	0.00				
	- สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง		8 หมู่บ้าน	840,000.00	840,000.00	- มี.ค.61		383,930.00	45.71	456,070.00	54.29	0.00				
	- จัดมหกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งปม.ก่อนโอนย้าย 902,800)		1 ครั้ง	532,800.00	474,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	474,500.00	100.00	0.00	0.00	58,300.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน - ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ที่ทำการปกครอง จังหวัด		3,000,000.00	3,000,000.00	อบรม 4 รุ่น - รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60 อบรม 4 รุ่น - รุ่นที่ 1 20-21 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 2 25-26 ธ.ค.60 - รุ่นที่ 3 18-19 ม.ค.60 - รุ่นที่ 4 22-23 ม.ค.61 - กำหนดออกตรวจหมู่บ้าน เดือน มี.ค.-ก.ค.61 ประกาศผล ก.ค.61		1,415,910.00	47.20	1,584,090.00	52.80	0.00				
	กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			1,656,500.00	1,656,500.00			1,351,300.00	81.58	305,200.00	18.42	0.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประสานงานโรงเรียน - กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ - ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ	สนง.พมจ.จังหวัด	จำนวน 32 รุ่น รุ่นละ 50 คน	1,192,500.00	1,192,500.00	จัดอบรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง เบิกจ่าย		897,300.00	75.25	295,200.00	24.75	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 การอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความตระหนักในการเลี้ยง ดูเด็กปฐมวัย		16 รุ่นๆ ละ 50 คน	464,000.00	464,000.00	จัดอบรมในเดือน เม.ย. 4 รุ่น จัดอบรมในเดือน พ.ค.6 รุ่น		454,000.00	97.84	10,000.00	2.16	0.00				
	กิจกรรมหลัก 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดและ อาชญากรรม			2,555,600.00	2,555,194.00			1,722,404.00	67.41	832,790.00	32.59	406.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้หลักการโครงการ To Be Number One (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,290,300)	สนง.สาธารณสุขจังหวัด		1,286,300.00	1,286,214.00			457,024.00	35.53	829,190.00	64.47	86.00				
	กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส - การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		100 คน	489,670.00 102,750.00	489,664.00 102,750.00			328,544.00 76,750.00	67.10 74.70	161,120.00 26,000.00	32.90 25.30	6.00 0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
			เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	จำนวน					เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- เข้าร่วมการแข่งขัน DANCERCISE ระดับภาค		65 คน		179,000.00	178,994.00	- 8-10 ธ.ค.60		178,994.00	100.00	0.00	0.00	6.00				
	- ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE (IDOL) ระดับภาค		44 คน		71,120.00	71,120.00	- 9-10 มี.ค.60		0.00	0.00	71,120.00	100.00	0.00				
	- ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค		60 คน		136,800.00	136,800.00	- 12-13 มี.ค.61		72,800.00	53.22	64,000.00	46.78	0.00				
	กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน				148,760.00	148,680.00			128,480.00	86.41	20,200.00	13.59	80.00				
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE (IDOL)		20 คน		79,200.00	79,200.00	-6-8 ก.พ.61		59,000.00	74.49	20,200.00	25.51	0.00				
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE		40 คน		40,360.00	40,280.00	-วันที่ 4-5 พ.ย.60		40,280.00	100.00	0.00	0.00	80.00				
	โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว																
	- พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE		20 คน		29,200.00	29,200.00	วันที่ 6-7 พ.ย.60		29,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย																
	กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย				647,870.00	647,870.00			0.00	0.00	647,870.00	100.00	0.00				
	- การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน		40 คน		159,000.00	159,000.00	- 29-31 ม.ค.61		0.00	0.00	159,000.00	100.00	0.00				
	โครงการ TO BE NUMEBER ONE																
	- งานกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานประกวดจังหวัด				145,500.00	145,500.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	145,500.00	100.00	0.00				
	TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่																
	- งานกิจกรรมร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE		62 คน		343,370.00	343,370.00	- มี.ค.61		0.00	0.00	343,370.00	100.00	0.00				
	ระดับประเทศ																
	กิจกรรมย่อย 2 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา	ตำรวจภูธรจังหวัด			469,300.00	468,980.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ		468,980.00	100.00	0.00	0.00	320.00				
	อาชญากรรมและยาเสพติด (งปม.ก่อนโอนย้าย 479,300)		150 คน				- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง										
	- กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)										
	- กิจกรรมการอบรมสมัครแจ้งข่าวการกระทำผิดการค้ามนุษย์		300 คน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน				จัดอบรมตำรวจชุมชนหรืออาสาสมัคร										
							ต.ค.-ธ.ค. (ไตรมาสที่ 1)										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
	กิจกรรมย่อย 3 การจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)	2 รุ่นๆละ 50 คน	800,000.00	800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย - รุ่นที่ 1 10-24 พ.ย.60 - รุ่นที่ 2 12-26 ธ.ค.60		796,400.00	99.55	3,600.00	0.45	0.00					
2	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล			4,722,400.00	4,722,400.00			3,040,840.00	64.39	1,681,560.00	35.61	0.00					
	กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มศักยภาพการจัดพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์			1,900,000.00	1,900,000.00			1,040,000.00	54.74	860,000.00	45.26	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		1,600,000.00	1,600,000.00	ดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 20 มี.ย.61		1,040,000.00	65.00	560,000.00	35.00	0.00					
	กิจกรรมย่อย 2 การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- ก.พ.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
	กิจกรรมหลัก 2 ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคง ตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่ง			2,822,400.00	2,822,400.00			2,000,840.00	70.89	821,560.00	29.11	0.00					
	กิจกรรมย่อย 1 อบรม/เสริมสร้างมวลชนเพื่อความมั่นคงใน พื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเล	กอ.รমন.จว.ปช.	100 คน/ครั้ง	902,400.00	902,400.00	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/ประสาน การปฏิบัติงานต่าง ๆ สำรวจพื้นที่ - กำหนดจัดอบรมจำนวน 12 ครั้ง - 15-16 พ.ย.60 - 22-23 พ.ย.60 - 6-7 ธ.ค.60 - 13-14 ธ.ค.60 - 20-21 ธ.ค.60 - 10-11 ม.ค.61 - 17-18 ม.ค.61 - 24-25 ม.ค.60 - 7-8 ก.พ.61	40	902,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา					
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
						- 14-15 ก.พ.61 - 7-8 มี.ค.61 - 14-15 มี.ค.61												
	กิจกรรมย่อย 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,100,000)	ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)		920,000.00	920,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดดำเนินการในวันที่ 7 ก.พ.61	100	920,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
	กิจกรรมย่อย 3 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เผ่าละวังและป้องกันการกระทำในพื้นที่ชายแดน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		600,000.00	600,000.00	เริ่มดำเนินการ 16 พ.ย.60		178,440.00	29.74	421,560.00	70.26	0.00						
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวนเพื่อป้องกันและกระทำ ผิดในพื้นที่ชายแดน			400,000.00	400,000.00	- พ.ย.60-มี.ย.61		0.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00						
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการจราจร กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย กิจกรรมย่อย 1 เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหการเกิด อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			681,400.00	681,400.00			287,875.00	42.25	393,525.00	57.75	0.00						
	กิจกรรมย่อย 2 พี่สวมหมวกให้น้อง	สนง.ปภ.จว.ปช.	8 ครั้งๆละ 25 คน 8 โรงเรียน	500,000.00	500,000.00	ดำเนินการไปแล้ว 5 รุ่น - รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ก.พ.61 - รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ก.พ.61 - รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 ก.พ.61 - รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6 มี.ค.61 - รุ่นที่ 6 วันที่ 8-9 มี.ค.61		287,875.00	57.58	212,125.00	42.43	0.00						
	รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย			14,515,900.00	14,457,194.00			9,070,959.00	62.74	5,386,235.00	37.26	58,706.00						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล																
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่พุทธรักษาธรรมชาติและป่าไม้และชายเลน			14,640,700.00	14,640,000.00			6,094,600.00	41.63	8,545,400.00	58.37	700.00				
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า			6,193,600.00	6,193,000.00			4,750,000.00	76.70	1,443,000.00	23.30	600.00				
	กิจกรรมย่อย 1 การปลูกป่า พื้นที่พุทธรักษาธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม (งปม.ก่อนโอนย้าย 1,182,600)	สนง.ทสจ.ปช		1,143,600.00	1,143,000.00			0.00	0.00	1,143,000.00	100.00	600.00				
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้		150,000 กล้า	435,000.00	435,000.00	- ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วตามขั้นตอนการเพาะชำกล้าไม้	70	0.00	0.00	435,000.00	100.00	0.00	137/2561	22 ส.ค.60	25 ส.ค.60	20 ก.ย.61
	- ค่าจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 78,237 กล้า (งปม.ก่อนโอนย้าย 594,600)		78,237 กล้า	555,600.00	555,000.00	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ตามสัญญา	60	0.00	0.00	555,000.00	100.00	600.00	236/2561	136 ก.พ.61	14 ก.พ.61	11 ก.ย.61
	- ค่าจ้างบำรุงแปลงป่า		150 ไร่	153,000.00	153,000.00	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ - ซ่อมแนวกันไฟแล้ว 100% - ซ่อมทางตรวจการแล้ว 100% - บำรุงรักษาต้นไม้ 60%		0.00	0.00	153,000.00	100.00	0.00	136/2561	22 ส.ค.60	25 ส.ค.60	19 ส.ค.61
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทับได้อ.หัวหิน (งปม.ก่อนโอนย้าย 5,000,000)	อำเภอหัวหิน		4,750,000.00	4,750,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	4,750,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	136/2561	22 ส.ค.60	25 ส.ค.60	20 ก.ย.61
	กิจกรรมย่อย 3 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน	หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก		300,000.00	300,000.00	- พ.ค.-ก.ค.61		0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน			8,447,100.00	8,447,000.00			1,344,600.00	15.92	7,102,400.00	84.08	100.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	สนง.ทสจ.ปช	300 ไร่	4,117,000.00	4,117,000.00			1,344,600.00	32.66	2,772,400.00	67.34	0.00				
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,241,000.00	2,241,000.00	จ้างเอกชนทลายคันดิน ขุดแพรกเคลียร์พื้นที่ สำหรับเตรียมการปลูกป่าชายเลนคลองบางนางรม	35	1,344,600.00	60.00	896,400.00	40.00	0.00	227/2561	8 ก.พ.61		
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน			1,876,000.00	1,876,000.00	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	20	0.00	0.00	1,876,000.00	100.00	0.00	229/2561	8 ก.พ.61	9 ก.พ.61	6 ก.ย.61
	กิจกรรมย่อย 2 ปลูกป่าชายเลนที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านบ่อนอก อ.เมือง		325 ไร่	4,330,100.00	4,330,000.00			0.00	0.00	4,330,000.00	100.00	100.00				
	- ค่าจ้างเหมาทลายคันดินขุดแพรก			2,550,000.00	2,550,000.00	จ้างเอกชนทลายคันดิน ขุดแพรก	10	0.00	0.00	2,550,000.00	100.00	0.00	250/2561	19 ก.พ.61		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
	- ค่าจ้างปลูกป่าชายเลน (งปม.ก่อนโอนย้าย 2,075,000)			1,780,100.00	1,780,000.00	เคลียร์พื้นที่ สำหรับเตรียมการปลูก ป่าชายเลนบ้านบ่อนอกจำนวน 325 ไร่ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา		0.00	0.00	1,780,000.00	100.00	100.00	236/2561	13 ก.พ.61	14 ก.พ.61	11 ก.ย.61
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย			4,940,000.00	4,940,000.00			3,077,926.00	62.31	1,862,074.00	37.69	0.00				
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม															
	กิจกรรมย่อย 1 ธนาคารขยะในสถานศึกษา	สนง.ทสจ.ปช	30 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	- จัดประชุมชี้แจงสถานการณขยะมูลฝอย ของจังหวัดและแนวทางการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 27ต.ค.60 - จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูแกนนำ ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค.60		1,314,294.00	43.81	1,685,706.00	56.19	0.00				
	- ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม															
	กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร															
	กิจกรรมย่อย 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณสาธารณะ	สนง.ทสจ.ปช	1 ครั้ง/120 คน/ 1 รุ่น	1,940,000.00	1,940,000.00	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ณ ห้องประชุม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อรณรงค์ ลดขยะคืนเงินให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดคลองวาฬและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ดำเนินการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60	61	1,763,632.00	90.91	176,368.00	9.09	0.00				
	และขยายผลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา			
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน			2,563,400.00	2,557,240.00			623,200.00	24.37	1,934,040.00	75.63	6,160.00				
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน			1,189,000.00	1,187,000.00			505,600.00	42.59	681,400.00	57.41	2,000.00				
	กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน	สนง.พลังงานจังหวัด	50 ชุด	689,000.00	689,000.00	- ต.ค.60-ก.ย.61	71.12	66,000.00	9.58	623,000.00	90.42	0.00				
	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ			425,000.00	425,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		0.00	0.00	425,000.00	100.00	0.00				
	- อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ		5 ครั้งๆละ 30 คน	98,500.00	98,500.00			66,000.00	67.01	32,500.00	32.99	0.00				
	- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน			165,500.00	165,500.00			0.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00				
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์		12 แห่ง	500,000.00	498,000.00	ดำเนินการแล้ว	4.32	439,600.00	88.27	58,400.00	11.73	2,000.00				
	แบบเรียนกระຈก															
	- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สํารวจเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสม															
	- จัดหาเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์			420,000.00	418,000.00			418,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00		12 ต.ค.60	13 ต.ค.60	10 เม.ย.61
- ประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยี		1 ครั้งๆ ละ 60 คน	44,000.00	44,000.00	ธ.ค.60		21,600.00	49.09	22,400.00	50.91	0.00					
- ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน			36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00					
กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน																
กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงานสีเขียว	สนง.พลังงานจังหวัด		1,374,400.00	1,370,240.00	ดำเนินการแล้ว	8.55	117,600.00	8.58	1,252,640.00	91.42	4,160.00					
- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ					อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก											
- จัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการจัดตั้งโรงเรียนพลังงานสีเขียว			952,000.00	947,840.00			0.00	0.00	947,840.00	100.00	4,160.00					
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการพลังงานทดแทน (สารวัตรพลังงานสีเขียว)			162,400.00	162,400.00			0.00	0.00	162,400.00	100.00	0.00					
- ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินการ			260,000.00	260,000.00			117,600.00	45.23	142,400.00	54.77	0.00					
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย				22,144,100.00	22,137,240.00			9,795,726.00	44.25	12,341,514.00	55.75	6,860.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ				9,000,000.00	9,000,000.00												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงาน	สนจ.ปช.		4,285,880.00	4,285,880.00			1,876,806.56	43.79	2,409,073.44	56.21	0.00					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ ปี 2563	สนจ.ปช.		500,000.00	500,000.00	- ส.ค.61		0.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00					
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัด		181,200.00	181,200.00	ครั้งแรก 20 ธ.ค.60 (กำหนดจัดเดือนละครั้ง)		90,600.00	50.00	90,600.00	50.00	0.00					
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		212,000.00	212,000.00			110,552.21	52.15	101,447.79	47.85	0.00					
5	โครงการ " ลานพินิจดาราด ณ หว้ากอ "	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ		300,000.00	300,000.00	- พ.ย.60		55,858.00	18.62	244,142.00	81.38						
6	โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "	ที่ทำการปกครองจังหวัด		440,000.00	440,000.00			250,000.00	56.82	190,000.00	43.18	0.00					
7	โครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561	สวท.		50,000.00	50,000.00			40,411.00	80.82	9,589.00	19.18	0.00					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.แรงงานจังหวัด		300,000.00	300,000.00			300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
9	โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00					
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สนจ.ปช.		519,850.00	519,850.00			519,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
11	โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริตและคู่มือพัฒนาตำบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัด		350,000.00	350,000.00			350,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
12	โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ (เครือข่าย) ของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตำรวจภูธรจังหวัด		120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00					
13	โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	ที่ทำการปกครองจังหวัด		47,500.00	47,500.00			0.00	0.00	47,500.00	100.00	0.00					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
14	โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	ที่ทำการปกครองจังหวัด		63,500.00	63,500.00			63,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
15	โครงการบ้านสีขาวปลอดภัยเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561	ตำรวจภูธรจังหวัด		380,000.00	380,000.00			42,400.00	11.16	337,600.00	88.84	0.00					
	รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ			8,049,930.00	8,049,930.00			3,699,977.77	45.96	4,349,952.23	54.04	0.00					
	คงเหลือยังไม่อนุมัติ			950,070.00	950,070.00												
	รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ 130 กิจกรรมย่อย			215,977,700.00	215,909,605.18			105,996,818.26	49.09	109,912,786.92	50.91	68,094.82					

มียอดค้างเบิกอีก 40,000