

**ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ๒๓ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๒๙๐,๔๑๘,๑๐๐ บาท โดยแยกเป็น

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ ๑๗๙,๓๗๖,๕๐๐ บาท สรุปได้ดังนี้

- ๑) งบลงทุนจำนวน ๘ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๑๔๑,๗๑๓,๐๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ๘ กิจกรรมย่อย
- ๒) งบดำเนินงาน ๑๕ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๓๗,๖๓๓,๕๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ๑๕ กิจกรรมย่อย
- ๓) ผลการเบิกจ่าย
 - เบิกจ่ายแล้ว ๙,๔๔๖,๒๓๓.๖๔ บาท (๕.๒๗%)
(เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๖๔)
(ผลการใช้จ่าย+Po เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๖๔)
 - คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๖๕,๒๑๘,๑๖๖.๖๔ บาท (๙๒.๑๑%)
 - เงินเหลือจ่าย ๑,๓๓๓,๖๑๒.๐๐ บาท (๐.๗๔%)
 - โอนย้ายงบประมาณเงินเหลือจ่าย ๓,๓๗๘,๔๘๘.๐๐ บาท (๑.๘๘%)
(มติ ก.บ.จ.ปช.๒/๒๕๖๔)

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๑๑,๐๗๑,๖๐๐ บาท

- ๑) ลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ๑ โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง (อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ) ๑ โครงการ
- ๒) งบดำเนินงาน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๗๑,๖๐๐ บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ๑ โครงการ
- ๓) ผลการเบิกจ่าย
 - เบิกจ่ายแล้ว ๔,๗๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท (๔.๒๖%)
 - คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๐๕,๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (๙๕.๒๗%)
 - เงินเหลือจ่าย ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๐.๔๗%)

๒. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ที่กินไว้เบิกเหลือในปี) จำนวน ๑ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ กิจกรรมย่อย
- เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๓๖๓,๒๔๕ บาท ๓๘.๔๑ %
- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๒,๑๗๖,๗๕๕ บาท ๕๕.๔๔ %
- เงินเหลือจ่าย ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท ๖.๑๕ %

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ กันไว้เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวชายทะเลเส้นทางทุ่งมะเเฒ่า- บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ ๓๗,๕๔๐,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ส.ค.๖๔	๑๕,๓๖๓,๒๔๕	๒๒,๑๗๖,๗๕๕ (เงินเหลือจ่าย ๒,๔๖๐.๐๐๐.-)
	รวมทั้งสิ้น ๑ กิจกรรมย่อย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๓๖๓,๒๔๕	๒๒,๑๗๖,๗๕๕ (เงินเหลือจ่าย ๒,๔๖๐.๐๐๐.-)

รายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณก่อนนี้ (บาท)	แผน/ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	โอนเปลี่ยนแปลง	สัญญา															
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ			เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด												
ผลผลิตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ																											
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรนารี																											
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด กิจกรรมย่อย วันรำลึกเหตุการณ์พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หวังอู่	1,200,000.00	1,200,000.00	- กำหนดจัดงานวันที่ 18-22 ส.ค.64	5	0.00	1,200,000.00	100.00	0.00																	
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 3169-บ้านปอทองกลาง	แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์	28,438,000.00	28,000,000.00	- อยู่ระหว่างขุดไถพื้นที่ทางและงานเทคนิคการระบายน้ำ	17.08	0.00	28,000,000.00	100.00	2.00	437,998.00			22 ม.ค.64	23 ม.ค.64	21 มิ.ย.64											
	กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเพชรเกษม-บ้านหน้าป้อม	แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์	32,000,000.00	31,780,000.00	- อยู่ระหว่างปรับระดับหินคลุก และ Pavement In-Place Recycling	47.91	4,767,000.00	27,013,000.00	85.00	0.00	220,000.00	215/2564	18 ม.ค.64	19 ม.ค.64	17 มิ.ย.64												
	กิจกรรมย่อย 3 การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเพชรเกษม-นิคมสร้างตนเอง	แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์	34,500,000.00	34,370,000.00	- อยู่ระหว่างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 25,756,000)	85.52	0.00	34,370,000.00	100.00	0.00	130,000.00	211/2564	15 ม.ค.64	16 ม.ค.64	14 มิ.ย.64												
3	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 ภาษา - ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 2 ภาษา พร้อมเสาป้ายตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (ท-1) จำนวน 42 ป้าย รวมค่าขนส่งติดตั้ง และ Factor F (เปลี่ยนแปลงหมวดจ่าย)	สง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	400,000.00	400,000.00	- อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR		0.00	400,000.00	100.00	0.00																	
4	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1 จัดงานท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	สนจ.ปช.	4,000,000.00	4,000,000.00	- กำหนดประชุม วันที่ 25 มี.ค.64 (ครั้งที่ 2) - กำหนดประชุมกลุ่มนักเรียนงบประมาณ 21 เม.ย.64 - กำหนดจัดงานวันที่ 12-23 พ.ค.64		0.00	4,000,000.00	100.00	0.00																	
	กิจกรรมย่อย 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 อำเภอ - กิจกรรมไหว้พระพุทธรูปมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมือง - กิจกรรมงานหัตถ์วิจิตร - กิจกรรมเกษตรแฟร์และของดีเมืองหัวหิน ปี 2564	ที่ทำการปกครอง จ.อ.หัวหิน *	6,875,000.00 1,000,000.00 1,375,000.00 300,000.00	6,875,000.00 1,000,000.00 1,375,000.00 300,000.00	แผนการดำเนินงาน - มิ.ย.64 - พ.ค.64 - ก.ค.64		0.00 0.00 0.00 0.00	6,875,000.00 1,000,000.00 1,375,000.00 300,000.00	100.00 100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 0.00 0.00																	