

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ โครงการ ๒๓ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๒๙๐,๔๔๘,๑๐๐ บาท

จังหวัดได้กำหนดแผนการดำเนินงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และให้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามรายการและยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ทันทีตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องรอการอนุมัติโครงการฯ จากจังหวัด โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้” โดยให้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒) จังหวัดได้มีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๑๖๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานเป็นไตรมาส

๓) จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรอบ ๖ เดือนแรก จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามข้อสั่งการต่าง ๆ อาทิเช่น มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ การบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) และแนวทางในการติดตั้งแผนป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ และมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ครั้งที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงาน
ดำเนินการ **รายจ่ายงบลงทุน** ให้เร่งรัดการดำเนินงานหาตัวผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒
รายจ่ายงบดำเนินงาน ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็น
๑ ใน ๒๘ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยกำหนดมาตรการให้จังหวัดหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก ทำให้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งผลให้งบดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น

**ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔**

๑. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ที่กันไว้เบิกเหลือในปี) จำนวน ๑ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	กิจกรรมย่อย
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๕,๓๖๓,๒๔๕	บาท ๓๘.๔๑ %
- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	๒๒,๑๗๖,๗๕๕	บาท ๕๕.๕๙ %
- เงินเหลือจ่าย	๒,๔๖๐.๐๐๐	บาท ๖.๑๕ %

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ กันไว้เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวชายทะเลเส้นทางทุ่งมะเมา- บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ ๓๗,๕๔๐,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ส.ค.๖๔	๑๕,๓๖๓,๒๔๕	๒๒,๑๗๖,๗๕๕ (เงินเหลือจ่าย ๒,๔๖๐.๐๐๐.-)
	รวมทั้งสิ้น ๑ กิจกรรมย่อย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๓๖๓,๒๔๕	๒๒,๑๗๖,๗๕๕ (เงินเหลือจ่าย ๒,๔๖๐.๐๐๐.-)

๒. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ๒๓ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๒๙๐,๔๑๘,๑๐๐ บาท โดยแยกเป็น

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน
๒๓ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ ๑๗๙,๓๗๖,๕๐๐ บาท สรุปได้ดังนี้

๑.๑ งบลงทุนจำนวน ๘ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๑๔๑,๗๑๓,๐๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ๘ กิจกรรมย่อย

๒.๒ งบดำเนินงาน ๑๕ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๓๗,๖๓๓,๕๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ๑๕ กิจกรรมย่อย

๓) ผลการเบิกจ่าย

- เบิกจ่ายแล้ว ๙,๔๔๖,๒๓๓.๖๔ บาท (๕.๒๗%)

(เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๖๔)

(ผลการใช้จ่าย+Po เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๖๔)

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๖๕,๒๑๘,๑๖๖.๖๔ บาท (๙๒.๑๑%)

- เงินเหลือจ่าย ๑,๓๓๓,๖๑๒.๐๐ บาท (๐.๗๔%)

- โอนย้ายงบประมาณเงินเหลือจ่าย ๓,๓๗๘,๔๘๘.๐๐ บาท (๑.๘๘%)

(มติ ก.บ.จ.ปช.๒/๒๕๖๔)

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๑๑,๐๗๑,๖๐๐ บาท

๒.๑ ลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง (อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ) ๑ โครงการ

๒.๒ งบดำเนินงาน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๗๑,๖๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ๑ โครงการ

๒.๓ ผลการเบิกจ่าย

- เบิกจ่ายแล้ว ๔,๗๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท (๔.๒๖%)

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๐๕,๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (๙๕.๒๗%)

- เงินเหลือจ่าย ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๐.๔๗%)
