

**ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. งบจังหวัด

๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ โครงการ ๓๘ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๙,๓๗๒,๑๐๐ บาท โดยจังหวัดได้ออกรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. ออกรายการจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ กิจกรรมย่อย (*และมี ๕ กิจกรรมย่อยออกรายการจ่ายไปบางส่วน) งบประมาณ ๑๙,๕๐๑,๘๐๐ บาท และมีรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ๑๕ กิจกรรมย่อย คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ ๔๑ กิจกรรมย่อย ๑ รายการงบประมาณ ๑๘๙,๘๗๐,๓๐๐ บาท ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ กิจกรรมย่อย
- กั้นไว้เบิกเหลือมปี ๑๙ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม)	๑๘๙,๘๗๐,๓๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๑๘,๘๓๓,๕๓๗.๓๘	บาท ร้อยละ ๖๒.๕๙
(เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓)		
- กั้นไว้เบิกเหลือมปี	๖๐,๐๘๐,๒๐๙.๔๐	บาท ร้อยละ ๓๑.๖๔
- เงินเหลือจ่ายพับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๑๐,๙๕๖,๕๕๓.๒๒	บาท ร้อยละ ๕.๗๗
๒) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	๑๖๙,๗๕๙,๘๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๔,๗๔๐,๑๕๗.๗๘	บาท ร้อยละ ๖๑.๗๐
- กั้นไว้เบิกเหลือมปี	๕๙,๓๔๕,๒๐๙.๔๐	บาท ร้อยละ ๓๔.๙๖
- เงินเหลือจ่ายพับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๕,๖๗๔,๔๓๘.๘๒	บาท ร้อยละ ๓.๓๔
๓) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	๒๐,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๔,๐๙๓,๓๗๙.๕๐	บาท ร้อยละ ๗๐.๐๘
- กั้นไว้เบิกเหลือมปี	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท ร้อยละ ๓.๖๖
- เงินเหลือจ่ายพับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๕,๒๘๒,๑๒๐.๕๐	บาท ร้อยละ ๒๖.๒๖
๔) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๙ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐,๐๘๐,๒๐๙.๔๐ บาท		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณที่กั้นไว้ เบิกเหลือมปี
งบลงทุน			
๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ๑ ซ่อมสร้างผิวทาง AC แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านหินเทิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมะเอนก	แขวงทางหลวงชนบท ประจวบฯ	๑๔,๖๒๔,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ส.ค.๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือในปี
๒	กิจกรรมย่อย ๒ ก่อสร้างแก้มลิงภายในพื้นที่กองบิน ๕ กองทัพอากาศ ตำบลเกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ	โครงการชลประทาน ประจวบฯ	๕,๑๐๙,๖๐๙.๔๐ สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ธ.ค.๖๓
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน การเกษตร กิจกรรมย่อย ๑ ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนกุ่มบุรี-ยางชุม ระหว่าง กม.๓+๗๐๐ กม.๗+๒๐๐	แขวงทางหลวง ประจวบฯ	๑๖,๔๐๐,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ต.ค.๖๓ (ขยายสัญญาออกไป ๖ วันจากเดิม ๑๘ ต.ค.๖๓)
๔	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร ที่สนับสนุนระบบการผลิตสับปรด มะพร้าว และสินค้า เกษตร กิจกรรมย่อย ๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง (OVERLAY) สายวงษ์ ปู่บัว หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเค็ด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด	อ.สามร้อยยอด	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ย.๖๓
๕	กิจกรรมย่อย ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ.หนองหญ้าปล้อง (ช่วงที่ ๒) ต.ศีลาสัย อ.สามร้อยยอด	อ.สามร้อยยอด	๔๒๒,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ย.๖๓
๖	กิจกรรมย่อย ๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ไวย์บิซ หมู่ที่ ๑ บ้านฝายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๘๘,๖๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๗	กิจกรรมย่อย ๔ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหุบเพชร (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านพลู ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๐,๒๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๘	กิจกรรมย่อย ๕ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยแพรกกระปุก หมู่ที่ ๖ (บ้านเขาแก้ว) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๙	กิจกรรมย่อย ๖ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลร้อนทอง หมู่ที่ ๑ ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๙,๕๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๐	กิจกรรมย่อย ๗ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภา ผล บ้านหนองตาเมือง ม.๖ ต.จางชัย อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๖,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือในปี
๑๑	กิจกรรมย่อย ๘ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งสะเดาหวาน ม.๑๒ ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๗๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๒	กิจกรรมย่อย ๙ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย ไก่อ้อ-หุบวงค์ หมู่ที่ ๖,๑๒ ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๘๐,๘๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๓	กิจกรรมย่อย ๑๐ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ ๖,๑๒ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๕๙,๕๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๔	กิจกรรมย่อย ๑๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ เพชร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๕	กิจกรรมย่อย ๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา- ท่าเรือ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย	อ.บางสะพานน้อย	๔๙๖,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ธ.ค.๖๓
๑๖	กิจกรรมย่อย ๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งไผ่- เขาไผ่ หมู่ที่ ๘ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย	อ.บางสะพานน้อย	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ธ.ค.๖๓
๑๗	กิจกรรมย่อย ๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองซาง - ห้วยเรียง หมู่ที่ ๘ ต.บางสะพาน	อ.บางสะพานน้อย	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ธ.ค.๖๓
๑๘	กิจกรรมย่อย ๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตา คลอด หมู่ที่ ๑ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย	อ.บางสะพานน้อย	๔๘๒,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ธ.ค.๖๓
๑๙	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการ คมนาคมและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กิจกรรมย่อย ๑ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางหลวง หมายเลข ๓๗ ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.๒๔+๐๐๐- ๔๗+๐๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว-หนองหมุ ระหว่าง ๒๓๕+๐๐๐-กม.๒๔๕+๐๐๐	แขวงทางหลวง ประจวบฯ	๑๕,๙๒๗,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ต.ค.๖๓
รวมทั้งสิ้น ๑๙ กิจกรรมย่อย			๕๙,๓๔๕,๒๐๙.๔๐