



ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. งบจังหวัด

๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ โครงการ ๓๘ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๙,๓๗๒,๑๐๐ บาท

โดยจังหวัดได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ กิจกรรมย่อย (*และมี ๕ กิจกรรมย่อยโอนงบประมาณไปบางส่วน) งบประมาณ ๑๙,๕๐๑,๘๐๐ บาท และมีรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ๑๕ กิจกรรมย่อย คงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ ๔๑ กิจกรรมย่อย ๑ รายการงบประมาณ ๑๘๙,๘๗๐,๓๐๐ บาท ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ กิจกรรมย่อย
- กั้นไว้เบิกเหลืออมปี ๑๙ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม)	๑๘๙,๘๗๐,๓๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๒๒,๑๔๖,๕๘๗.๓๘	บาท ร้อยละ ๖๔.๓๓
(เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓)		
- กั้นไว้เบิกเหลืออมปี	๖๐,๐๘๐,๒๐๙.๔๐	บาท ร้อยละ ๓๑.๖๔
- เงินเหลือจ่ายพบไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๗,๖๔๓,๕๐๓.๒๒	บาท ร้อยละ ๔.๐๓
๒) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	๑๖๙,๗๕๙,๘๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๔,๗๔๐,๑๕๗.๗๘	บาท ร้อยละ ๖๑.๗๐
- กั้นไว้เบิกเหลืออมปี	๕๙,๓๔๕,๒๐๙.๔๐	บาท ร้อยละ ๓๔.๙๖
- เงินเหลือจ่ายพบไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๕,๖๖๔,๔๓๒.๘๒	บาท ร้อยละ ๓.๓๔
๓) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	๒๐,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๗,๔๐๖,๔๒๙.๕๐	บาท ร้อยละ ๘๖.๕๕
- กั้นไว้เบิกเหลืออมปี	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท ร้อยละ ๓.๖๖
- เงินเหลือจ่ายพบไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๑,๙๖๙,๐๗๐.๕๐	บาท ร้อยละ ๙.๗๙
๔) กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑๙ กิจกรรมย่อย ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐,๐๘๐,๒๐๙.๔๐ บาท		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณที่กั้นไว้ เบิกเหลืออมปี
งบลงทุน			
๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ๑ ซ่อมสร้างผิวทาง AC แยกทางหลวง หมายเลข๔ - บ้านหินเทียน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมะเอนก	แขวงทางหลวงชนบท ประจวบฯ	๑๔,๖๒๔,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ส.ค.๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือในปี
๒	กิจกรรมย่อย ๒ ก่อสร้างแก้มลิงภายในพื้นที่กองบิน ๕ กองทัพอากาศ ตำบลเกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ	โครงการชลประทาน ประจวบฯ	๕,๑๐๙,๖๐๙.๔๐ สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ธ.ค.๖๓
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน การเกษตร กิจกรรมย่อย ๑ ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนกุ่มบุรี-ยางชุม ระหว่าง ๓+๗๐๐ กม.๗+๒๐๐	แขวงทางหลวง ประจวบฯ	๑๖,๔๐๐,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ ต.ค.๖๓ (ขยายสัญญาออกไป ๖ วันจากเดิม ๑๘ ต.ค.๖๓)
๔	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร ที่สนับสนุนระบบการผลิตสับปรด มะพร้าว และสินค้า เกษตร กิจกรรมย่อย ๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง (OVERLAY) สายวงษ์ ปู่บัว หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเคล็ด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด	อ.สามร้อยยอด	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ย.๖๓
๕	กิจกรรมย่อย ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ.หนองหญ้าปล้อง (ช่วงที่ ๒) ต.ศีลาลัย อ.สามร้อยยอด	อ.สามร้อยยอด	๔๒๒,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ย.๖๓
๖	กิจกรรมย่อย ๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ไวย์พีช หมู่ที่ ๑ บ้านฝ้ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๘๘,๖๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๗	กิจกรรมย่อย ๔ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหุบเพชร (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านพลู ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๐,๒๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๘	กิจกรรมย่อย ๕ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยแพรกกระปุก หมู่ที่ ๖ (บ้านเขาแก้ว) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๙	กิจกรรมย่อย ๖ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลร้อนทอง หมู่ที่ ๑ ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๙,๕๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓
๑๐	กิจกรรมย่อย ๗ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุภา ผล บ้านหนองตาเมือง ม.๖ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน	อ.บางสะพาน	๔๙๖,๐๐๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค.๖๓